

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：1

日期：115 年 6 月 12 日 星期五

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程					本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.00 %			
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	1.18 %			
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	0.00 %			
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	1 天		累計實際進度	1.18 %			
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	149 天			
						展延工期	天			
一、出工人數：					二、機具使用情形：					
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註	
打除工		-	鐵工		-	山貓		-		
水電工		-	鋪築工		-	挖土機		-		
水泥工		-	大工	1	1.00	卡車		-		
三、重要材料使用情形：										
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	
				-					-	
				-					-	
四、營業專業工程特定施工項目：										
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	
				-					-	
				-					-	
五、本日工作摘要：										
1、投保工程險。2、空汙費申報完成。3申報開工。										
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）										
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：										
八、施工取樣試驗記錄：										
-										
九、通知協力廠商辦理事項：										
-										
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：										
-										
承包廠商（工地主任簽名）										

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 12 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500.0	1.00	1.00	9,500.00	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000.0	1.00	0.50	15,000.00	0.500	
3	拆除(含切割)舊中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板，所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773.00	1.00		-	-	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500.00	1.00		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773.00	1.00		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250.00	52.00		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	15,000.00	1.00		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900.00	397.00		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800.00	213.00		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800.00	19.00		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350.00	73.00		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800.00	3.00		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700.00	263.00		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600.00	80.00		-	-	
15	施做抿石子(1-2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1,200.00	16.00		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220.00	169.00		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400.00	1.00		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850.00	9.00		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間合門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450.00	57.00		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500.00	11.00		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060.00	2.00		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618.00	1.00		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100.00	1.00		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450.00	1.00		-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372.00	1.00		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000.00	1.00		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100.00	1.00		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版軸面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500.00	132.00		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300.00	1.00		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571.00	1.00	0.0120	342.85	0.012	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571.00	1.00	0.012	342.85	0.012	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000.00	1.00	0.012	2,400.00	0.012	
伍	營造綜合保險費	式	9,343.00	1.00	1.000	9,343.00	1.000	
陸	營業稅((壹+伍)*5%)	式	156,181.00	1.00	0.012	1,874.17	0.012	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					38,802.88		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 1.18%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：2

日期：115 年 6 月 13 日 星期六

工程名稱				僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候		上午：晴		下午：晴							
契約編號				A1150428		契約金額		3,279,802 元		本日預定進度		0.50 %							
主辦機關				雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期		115 年 6 月 12 日		本日實際進度		2.74 %							
監造單位				呂昱銘建築師事務所		完工期限		150 日曆天		累計預定進度		0.50 %							
設計單位				呂昱銘建築師事務所		累計工期		2 天		累計實際進度		3.92 %							
契約變更次數						變更後契約金額				剩餘工期		148 天							
										展延工期		天							
一、出工人數：						二、機具使用情形：													
工別		本日		累計		工別		本日		累計		機具名稱		本日使用數量		累計使用數量		備註	
打除工		3.00		3.00		鐵工				-		山貓				-			
水電工		1.00		1.00		鋪築工				-		挖土機				-			
水泥工				-		大工				1.00		卡車				-			
三、重要材料使用情形：																			
材料名稱		單位		契約數量		本日使用數量		累計使用數量		材料名稱		單位		契約數量		本日使用數量		累計使用數量	
								-										-	
								-										-	
四、營業專業工程特定施工項目：																			
施工項目		單位		契約數量		本日使用數量		累計使用數量		施工項目		單位		契約數量		本日使用數量		累計使用數量	
								-										-	
								-										-	
五、本日工作摘要：																			
打除																			
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）																			
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：																			
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：																			
八、施工取樣試驗記錄：																			
-																			
九、通知協力廠商辦理事項：																			
-																			
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：																			
-																			
承包廠商（工地主任簽名）																			

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 13 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.500	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1	0.20	78,754.60	0.200	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抓石子(1~2分寬紅石，抓石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盥工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版袖面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1	0.027	771.42	0.039	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1	0.027	771.42	0.039	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1	0.027	5,400.00	0.039	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1	0.027	4,216.89	0.039	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					89,914.32		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%= 2.74%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：3

日期：115 年 6 月 14 日 星期日

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	2.74 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	1.00 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	3 天		累計實際進度	6.67 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	147 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：						二、機具使用情形：			
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工	3.00	6.00	鐵工		-	山貓		-	
水電工	1.00	2.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車		-	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
打除									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
（一）施工前檢查事項： - 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無 - 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無☒無新進勞工 - 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無 （二）其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 14 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.500	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導槽及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1	0.20	78,754.60	0.400	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做振石子(1~2分寬虹石，振石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷新油漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	给排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件。各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版軸面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1	0.027	771.42	0.066	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1	0.027	771.42	0.066	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1	0.027	5,400.00	0.066	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1	0.027	4,216.89	0.066	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					89,914.32		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 2.74%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：4

日期：115 年 6 月 15 日 星期一

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	0.00 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	1.50 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	4 天		累計實際進度	6.67 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	146 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：					二、機具使用情形：				
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工		6.00	鐵工		-	山貓		-	
水電工		2.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車		-	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
無施工									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項： - 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無 - 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無☒無新進勞工 - 檢查勞工個人防護具：☐有 ☒無 (二)其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 15 日

[illegible]

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：5

日期：115 年 6 月 16 日 星期二

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程					本日氣候	上午：晴		下午：晴
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	0.00 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	2.00 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	5 天		累計實際進度	6.67 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	145 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：					二、機具使用情形：				
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工		6.00	鐵工		-	山貓		-	
水電工		2.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車		-	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
無施工									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無 (二)其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 16 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.500	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導灌及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1		-	0.400	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抵石子(1~2分寬紅石，抵石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版軸面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.066	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.066	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1		-	0.066	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1		-	0.066	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					-		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 0.00%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：6

日期：115 年 6 月 17 日 星期三

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	0.00 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	2.50 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	6 天		累計實際進度	6.67 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	144 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：					二、機具使用情形：				
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工		6.00	鐵工		-	山貓		-	
水電工		2.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車		-	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
無施工									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 17 日

[illegible]

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：7

日期：115 年 6 月 18 日 星期四

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	0.00 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	3.00 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	7 天		累計實際進度	6.67 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	143 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：						二、機具使用情形：			
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工		6.00	鐵工		-	山貓		-	
水電工		2.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車		-	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
無施工									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 18 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.500	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1		-	0.400	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材料；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂隔板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	给排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、挹把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.066	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.066	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1		-	0.066	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1		-	0.066	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					-		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 0.00%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：8

日期：115 年 6 月 19 日 星期五

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	0.00 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	3.50 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	8 天		累計實際進度	6.67 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	142 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：						二、機具使用情形：			
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工		6.00	鐵工		-	山貓		-	
水電工		2.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車		-	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
無施工									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 19 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.500	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1		-	0.400	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及空洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抓石子(1-2分寬虹石，抓石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	给排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、挹把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版軸面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.066	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.066	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1		-	0.066	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1		-	0.066	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					-		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 0.00%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：9

日期：115 年 6 月 20 日 星期六

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程					本日氣候	上午：晴		下午：晴		
契約編號	A1150428			契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %			
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學			開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	3.07 %			
監造單位	呂昱銘建築師事務所			完工期限	150 日曆天		累計預定進度	4.00 %			
設計單位	呂昱銘建築師事務所			累計工期	9 天		累計實際進度	9.73 %			
契約變更次數				變更後契約金額			剩餘工期	141 天			
							展延工期	天			
一、出工人數：						二、機具使用情形：					
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註		
打除工	3.00	9.00	鐵工		-	山貓		-			
水電工	1.00	3.00	鋪築工		-	挖土機		-			
水泥工		-	大工		1.00	卡車		-			
三、重要材料使用情形：											
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		
				-					-		
				-					-		
四、營業專業工程特定施工項目：											
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		
				-					-		
				-					-		
五、本日工作摘要：											
打除											
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）											
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項：											
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無											
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工											
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無											
(二)其他事項：											
八、施工取樣試驗記錄：											
-											
九、通知協力廠商辦理事項：											
-											
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：											
-											
承包廠商（工地主任簽名）											

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 20 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1	0.30	9,000.00	0.800	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導磁及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1	0.20	78,754.60	0.600	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材料；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抵石子(1~2分寬虹石，抵石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間合門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	给排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層護每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1	0.031	885.70	0.097	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1	0.031	885.70	0.097	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1	0.031	6,200.00	0.097	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1	0.031	4,841.61	0.097	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					100,567.61		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 3.07%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：10

日期：115 年 6 月 21 日 星期日

工程名稱				僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候		上午：晴		下午：晴							
契約編號				A1150428		契約金額		3,279,802 元		本日預定進度		0.50 %							
主辦機關				雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期		115 年 6 月 12 日		本日實際進度		2.74 %							
監造單位				呂昱銘建築師事務所		完工期限		150 日曆天		累計預定進度		4.50 %							
設計單位				呂昱銘建築師事務所		累計工期		10 天		累計實際進度		12.47 %							
契約變更次數						變更後契約金額				剩餘工期		140 天							
										展延工期		天							
一、出工人數：						二、機具使用情形：													
工別		本日		累計		工別		本日		累計		機具名稱		本日使用數量		累計使用數量		備註	
打除工		3.00		12.00		鐵工				-		山貓				-			
水電工		1.00		4.00		鋪築工				-		挖土機				-			
水泥工				-		大工				1.00		卡車				-			
三、重要材料使用情形：																			
材料名稱		單位		契約數量		本日使用數量		累計使用數量		材料名稱		單位		契約數量		本日使用數量		累計使用數量	
								-										-	
								-										-	
四、營業專業工程特定施工項目：																			
施工項目		單位		契約數量		本日使用數量		累計使用數量		施工項目		單位		契約數量		本日使用數量		累計使用數量	
								-										-	
								-										-	
五、本日工作摘要：																			
打除																			
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）																			
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：																			
(一)施工前檢查事項：																			
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無																			
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工																			
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無																			
(二)其他事項：																			
八、施工取樣試驗記錄：																			
-																			
九、通知協力廠商辦理事項：																			
-																			
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：																			
-																			
承包廠商（工地主任簽名）																			

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 21 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.800	
3	拆除(含切割)業中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1	0.20	78,754.60	0.800	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抓石子(1-2分寬虹石，抓石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1	0.027	771.42	0.124	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1	0.027	771.42	0.124	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1	0.027	5,400.00	0.124	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1	0.027	4,216.89	0.124	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					89,914.32		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 2.74%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：11

日期：115 年 6 月 22 日 星期一

工程名稱				僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候		上午：晴		下午：雨	
契約編號				A1150428		契約金額		3,279,802 元		本日預定進度		0.50 %	
主辦機關				雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期		115 年 6 月 12 日		本日實際進度		0.69 %	
監造單位				呂昱銘建築師事務所		完工期限		150 日曆天		累計預定進度		5.00 %	
設計單位				呂昱銘建築師事務所		累計工期		11 天		累計實際進度		13.16 %	
契約變更次數						變更後契約金額				剩餘工期		139 天	
										展延工期		天	

一、出工人數：						二、機具使用情形：			
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工	3.00	15.00	鐵工		-	山貓	1.00	1.00	
水電工		4.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車	1.00	1.00	

三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-

四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-

五、本日工作摘要：

廢棄物清運

六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有（施工項目內容：_____）☐無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無☒無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

（二）其他事項：

八、施工取樣試驗記錄：

-

九、通知協力廠商辦理事項：

-

十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：

-

承包廠商（工地主任簽名）

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 22 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.800	
3	拆除(含切割)業中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1	0.05	19,688.65	0.850	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抓石子(1-2分寬虹石，抓石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1	0.007	200.00	0.131	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1	0.007	200.00	0.131	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1	0.007	1,400.00	0.131	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1	0.007	1,093.27	0.131	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					22,581.91		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%= 0.69%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：12

日期：115 年 6 月 23 日 星期二

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	0.69 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	5.50 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	12 天		累計實際進度	13.85 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	138 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：						二、機具使用情形：			
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工	3.00	18.00	鐵工		-	山貓	1.00	2.00	
水電工	1.00	5.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車	1.00	2.00	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
廢棄物清運									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 ☐ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具：■有 ☐ 無									
(二)其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 23 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.800	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1	0.05	19,688.65	0.900	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及空洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抓石子(1~2分寬虹石，抓石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版軸面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1	0.007	200.00	0.138	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1	0.007	200.00	0.138	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1	0.007	1,400.00	0.138	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1	0.007	1,093.27	0.138	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					22,581.91		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 0.69%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：13

日期：115 年 6 月 24 日 星期三

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程					本日氣候	上午：晴		下午：晴		
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %				
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	1.38 %				
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	6.00 %				
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	13 天		累計實際進度	15.23 %				
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	137 天				
						展延工期	天				
一、出工人數：						二、機具使用情形：					
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註		
打除工	3.00	21.00	鐵工		-	山貓	1.00	3.00			
水電工	1.00	6.00	鋪築工		-	挖土機		-			
水泥工		-	大工		1.00	卡車	1.00	3.00			
三、重要材料使用情形：											
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		
				-					-		
				-					-		
四、營業專業工程特定施工項目：											
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		
				-					-		
				-					-		
五、本日工作摘要：											
廢棄物清運											
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）											
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：											
八、施工取樣試驗記錄：											
九、通知協力廠商辦理事項：											
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：											
承包廠商（工地主任簽名）											

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 24 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.800	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導磁及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1	0.10	39,377.30	1.000	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材料；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抵石子(1~2分寬虹石，抵石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間合門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版軸面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1	0.014	399.99	0.152	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1	0.014	399.99	0.152	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1	0.014	2,800.00	0.152	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1	0.014	2,186.53	0.152	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					45,163.82		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 1.38%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：14

日期：115 年 6 月 25 日 星期四

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	0.00 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	6.50 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	14 天		累計實際進度	15.23 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	136 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：						二、機具使用情形：			
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工		21.00	鐵工		-	山貓		3.00	
水電工		6.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車		3.00	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
無施工									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無									
(二)其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 25 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.800	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導槽及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1		-	1.000	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	给排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件。各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版軸面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.152	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.152	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1		-	0.152	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1		-	0.152	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					-		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 0.00%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：15

日期：115 年 6 月 26 日 星期五

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	0.00 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	7.00 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	15 天		累計實際進度	15.23 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	135 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：						二、機具使用情形：			
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工		21.00	鐵工		-	山貓		3.00	
水電工		6.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車		3.00	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
無施工									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
（一）施工前檢查事項： - 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無 - 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無☒無新進勞工 - 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無 （二）其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 26 日

[illegible]

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：16

日期：115 年 6 月 27 日 星期六

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	0.00 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	7.50 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	16 天		累計實際進度	15.23 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	134 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：						二、機具使用情形：			
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工		21.00	鐵工		-	山貓		3.00	
水電工		6.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車		3.00	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
無施工									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無									
(二)其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 27 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.800	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1		-	1.000	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及空洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抵石子(1~2分寬虹石，抵石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷新油漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	给排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.152	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.152	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1		-	0.152	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1		-	0.152	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					-		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 0.00%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：17

日期：115 年 6 月 28 日 星期日

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	0.00 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	8.00 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	17 天		累計實際進度	15.23 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	133 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：						二、機具使用情形：			
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工		21.00	鐵工		-	山貓		3.00	
水電工		6.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車		3.00	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
無施工									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
（一）施工前檢查事項： - 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無 - 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無☒無新進勞工 - 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無 （二）其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 28 日

[illegible]

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：18

日期：115 年 6 月 29 日 星期一

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	0.00 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	8.50 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	18 天		累計實際進度	15.23 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	132 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：						二、機具使用情形：			
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工		21.00	鐵工		-	山貓		3.00	
水電工		6.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車		3.00	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
無施工									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 ☐ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具：■有 ☐ 無									
(二)其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 29 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.800	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1		-	1.000	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及空洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抓石子(1-2分寬虹石，抓石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版軸面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.152	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.152	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1		-	0.152	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1		-	0.152	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					-		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 0.00%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

陳宏鈞土木包工業

公共工程施工日誌

第一聯

表報編號：19

日期：115 年 6 月 30 日 星期二

工程名稱	僑美國小114年老舊廁所整修工程				本日氣候	上午：晴		下午：晴	
契約編號	A1150428		契約金額	3,279,802 元		本日預定進度	0.50 %		
主辦機關	雲林縣北港鎮僑美國民小學		開工日期	115 年 6 月 12 日		本日實際進度	0.00 %		
監造單位	呂昱銘建築師事務所		完工期限	150 日曆天		累計預定進度	9.00 %		
設計單位	呂昱銘建築師事務所		累計工期	19 天		累計實際進度	15.23 %		
契約變更次數			變更後契約金額			剩餘工期	131 天		
						展延工期	天		
一、出工人數：						二、機具使用情形：			
工別	本日	累計	工別	本日	累計	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	備註
打除工		21.00	鐵工		-	山貓		3.00	
水電工		6.00	鋪築工		-	挖土機		-	
水泥工		-	大工		1.00	卡車		3.00	
三、重要材料使用情形：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
四、營業專業工程特定施工項目：									
施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	施工項目	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
				-					-
				-					-
五、本日工作摘要：									
無施工									
六、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☐ 無（此項如勾選"有"則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
七、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：									
八、施工取樣試驗記錄：									
-									
九、通知協力廠商辦理事項：									
-									
十、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況之通報處理情形、專任工程人員督察按圖施工及解決施工技術問題、進度落後原因及因應對策等）：									
-									
承包廠商（工地主任簽名）									

公共工程施工日誌

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱 僑美國小114年老舊廁所整修工程

日期： 115 年 6 月 30 日

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	直接工程費	-	-	-		-	-	
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	9,500	1		-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	30,000	1		-	0.800	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	393,773	1		-	1.000	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	10,500	1		-	-	
5	地坪與台階增築	式	54,773	1		-	-	
6	砌1/2B磚牆	M2	1,250	52		-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及空洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	15,000	1		-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	900	397		-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	800	213		-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	800	19		-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,350	73		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,800	3		-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,700	263		-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	600	80		-	-	
15	施做抓石子(1-2分寬虹石，抓石子專用泥)	M2	1,200	16		-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	220	169		-	-	
17	新設砌磚洗手台與拖布盆工程(連工帶料，責任施工)	式	112,400	1		-	-	
18	貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)	才	850	9		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間舍門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,450	57		-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板	間	1,500	11		-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,060	2		-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刮漆)	式	88,618	1		-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	178,100	1		-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	42,450	1		-	-	
25	给排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	100,372	1		-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件。各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	26,000	1		-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	31,100	1		-	-	
28	牆壁面貼圖案排版軸面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	500	132		-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	210,300	1		-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.152	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	28,571	1		-	0.152	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	200,000	1		-	0.152	
伍	營造綜合保險費	式	9,343	1		-	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	156,181	1		-	0.152	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
-	-	-	-	-		-	-	
	累計(本日完成金額)					-		
	本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)% = 0.00%							

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。