

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115 年 1 月 28 日(星期三)

工程名稱	114 年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15 天	累計工期	1 天	剩餘工期	14 天	開工日期	115/1/28
契約變更次數	0 次		工期展延天數	0 天		預定完工日期	115/2/11
預定進度 (%)	3.5		累計進度 (%)	2		契約金額	原契約：\$976,000 元整 變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
本日申報開工	式	1	1	1			
施工區管制措施與防護(租用)； 既有家具設備遷移復原	式	1	0.2	0.2			
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
警示帶	式	1	1	1			
三角錐	式	1	1	1			
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	1	1					
小工	1	1					
技術工							
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人（簽章，註1）：				專任工程人員（簽章，註2）：			

註：1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115 年 1 月 29 日(星期四)

工程名稱	114 年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15 天	累計工期	2 天	剩餘工期	13 天	開工日期	115/1/28
契約變更次數	0 次		工期展延天數	0 天		預定完工日期	115/2/11
預定進度 (%)	7		累計進度 (%)	4		契約金額	原契約：\$976,000 元整 變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
工程告示牌(租用)	式	1	1	1			
職安告示牌(租用)	式	1	1	1			
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
工程告示牌	式	1	1	1			
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	1	2					
小工	1	2					
技術工							
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人（簽章，註1）：				專任工程人員（簽章，註2）：			

註： 1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115 年 1 月 30 日(星期五)

工程名稱	114 年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15 天	累計工期	3 天	剩餘工期	12 天	開工日期	115/1/28
契約變更次數		0 次	工期展延天數		0 天	預定完工日期	115/2/11
預定進度 (%)	10.5	累計進度 (%)	9	契約金額		原契約：\$976,000 元整 變更後契約：	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
施工區管制措施與防護(租用)； 既有家具設備遷移復原	式	1	0.3	0.5			
材料準備	式	1	1	1			
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
	式						
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	0	2					
小工	1	3					
技術工							
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人（簽章，註1）：				專任工程人員（簽章，註2）：			

註： 1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115 年 1 月 31 日(星期六)

工程名稱	114 年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15 天	累計工期	4 天	剩餘工期	11 天	開工日期	115/1/28
契約變更次數		0 次	工期展延天數		0 天	預定完工日期	115/2/11
預定進度 (%)	14	累計進度 (%)	14	契約金額		原契約：\$976,000 元整 變更後契約：	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
施工區管制措施與防護(租用)； 既有家具設備遷移復原	式	1	0.5	1			
	式						
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
	式						
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	2	4	吹風機	1	1		
小工	3	6					
技術工							
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人（簽章，註1）：				專任工程人員（簽章，註2）：			

註： 1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115 年 2 月 1 日(星期日)

工程名稱	114 年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15 天	累計工期	5 天	剩餘工期	10 天	開工日期	115/1/28
契約變更次數	0 次		工期展延天數	0 天		預定完工日期	115/2/11
預定進度 (%)	17.5		累計進度 (%)	19		契約金額	原契約：\$976,000 元整 變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
測量與放樣	式	1	1	1			
	式						
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
	式						
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	1	5	吹風機	0	1		
小工	0	6					
技術工	1	1					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人（簽章，註1）：				專任工程人員（簽章，註2）：			

註：1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115 年 2 月 2 日(星期一)

工程名稱	114 年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15 天	累計工期	6 天	剩餘工期	9 天	開工日期	115/1/28
契約變更次數	0 次		工期展延天數	0 天		預定完工日期	115/2/11
預定進度 (%)	21		累計進度 (%)	24		契約金額	原契約：\$976,000 元整 變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
材料運送進工地	式	1	1	1			
	式						
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
PU 底漆	Kg	179	0	0			
PU 彈性材	Kg	3218	0	0			
耐候面漆	Kg	268	0	0			
石英砂	Kg	179	0	0			
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	3	8	吹風機	0	1		
小工	3	9					
技術工	0	1					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人（簽章，註1）：				專任工程人員（簽章，註2）：			

註：1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115年2月3日(星期二)

工程名稱	114年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15天	累計工期	7天	剩餘工期	8天	開工日期	115/1/28
契約變更次數	0次		工期展延天數	0天		預定完工日期	115/2/11
預定進度(%)	24.5		累計進度(%)	33		契約金額	原契約：\$976,000元整 變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
刨除既有地坪面層見磨石子地坪	M2	704	450	450			
	式						
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	2	10	研磨機	2	2		
小工	2	11	吸塵機	1	1		
技術工	1	2	吹風機	1	2		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無(此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人(簽章，註1)：				專任工程人員(簽章，註2)：			

註：1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115年2月4日(星期三)

工程名稱	114年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15天	累計工期	8天	剩餘工期	7天	開工日期	115/1/28
契約變更次數	0次		工期展延天數	0天		預定完工日期	115/2/11
預定進度(%)	28		累計進度(%)	42		契約金額	原契約：\$976,000元整 變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
刨除既有地坪面層見磨石子地坪	M2	704	254	704			
磨除磨石子光滑面層及清潔素地	M2	894	500	500			
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	2	12	研磨機	2	4		
小工	2	13	吸塵機	1	2		
技術工	1	3	吹風機	1	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人(簽章，註1)：				專任工程人員(簽章，註2)：			

註：1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115年2月5日(星期四)

工程名稱	114年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15天	累計工期	9天	剩餘工期	6天	開工日期	115/1/28
契約變更次數	0次		工期展延天數	0天		預定完工日期	115/2/11
預定進度(%)	31.5		累計進度(%)	51		契約金額	原契約：\$976,000元整 變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
磨除磨石子光滑面層及清潔素地	M2	894	394	894			
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	2	14	研磨機	2	6		
小工	2	15	吸塵機	1	3		
技術工	1	4	吹風機	1	4		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無(此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄(含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等)：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人(簽章，註1)：				專任工程人員(簽章，註2)：			

註：1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115 年 2 月 6 日(星期五)

工程名稱	114 年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15 天	累計工期	10 天	剩餘工期	5 天	開工日期	115/1/28
契約變更次數		0 次	工期展延天數		0 天	預定完工日期	115/2/11
預定進度 (%)	35	累計進度 (%)	60	契約金額		原契約：\$976,000 元整 變更後契約：	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
3mm PU 面層與 PU 耐候面漆塗佈	M2	894	200	200			
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
PU 底漆	Kg	179	179	179			
PU 彈性材	Kg	3218	0	0			
耐候面漆	Kg	268	0	0			
石英砂	Kg	179	179	179			
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	2	16	研磨機	1	7		
小工	2	17	攪拌機	1	1		
技術工	2	6	吹風機	1	5		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人（簽章，註1）：				專任工程人員（簽章，註2）：			

註： 1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115 年 2 月 7 日(星期六)

工程名稱	114 年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15 天	累計工期	11 天	剩餘工期	4 天	開工日期	115/1/28
契約變更次數	0 次		工期展延天數	0 天		預定完工日期	115/2/11
預定進度 (%)	38.5		累計進度 (%)	69		契約金額	原契約：\$976,000 元整 變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
3mm PU 面層與 PU 耐候面漆塗佈	M2	894	200	400			
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
PU 底漆	Kg	179	0	179			
PU 彈性材	Kg	3218	2000	2000			
耐候面漆	Kg	268	0	0			
石英砂	Kg	179	0	179			
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	3	19	飛輪機	1	1		
小工	2	19	攪拌機	2	3		
技術工	2	8	吹風機	0	5		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人（簽章，註1）：				專任工程人員（簽章，註2）：			

註： 1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115 年 2 月 8 日(星期日)

工程名稱	114 年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15 天	累計工期	12 天	剩餘工期	3 天	開工日期	115/1/28
契約變更次數	0 次		工期展延天數	0 天		預定完工日期	115/2/11
預定進度 (%)	42		累計進度 (%)	78		契約金額	原契約：\$976,000 元整 變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
3mm PU 面層與 PU 耐候面漆塗佈	M2	894	250	650			
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
PU 底漆	Kg	179	0	179			
PU 彈性材	Kg	3218	1218	3218			
耐候面漆	Kg	268	0	0			
石英砂	Kg	179	0	179			
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	3	22	飛輪機	0	1		
小工	2	21	攪拌機	2	5		
技術工	2	10	吹風機	1	6		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人（簽章，註 1）：				專任工程人員（簽章，註 2）：			

註：1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115 年 2 月 9 日(星期一)

工程名稱	114 年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15 天	累計工期	13 天	剩餘工期	2 天	開工日期	115/1/28
契約變更次數	0 次		工期展延天數	0 天		預定完工日期	115/2/11
預定進度 (%)	45.5		累計進度 (%)	87		契約金額	原契約：\$976,000 元整 變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
3mm PU 面層與 PU 耐候面漆塗佈	M2	894	244	894			
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
PU 底漆	Kg	179	0	179			
PU 彈性材	Kg	3218	0	3218			
耐候面漆	Kg	268	268	268			
石英砂	Kg	179	0	179			
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	2	24	飛輪機	1	2		
小工	1	22	攪拌機	2	7		
技術工	2	12	吹風機	1	7		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人（簽章，註1）：				專任工程人員（簽章，註2）：			

註：1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115 年 2 月 10 日(星期二)

工程名稱	114 年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15 天	累計工期	14 天	剩餘工期	1 天	開工日期	115/1/28
契約變更次數	0 次		工期展延天數	0 天		預定完工日期	115/2/11
預定進度 (%)	49		累計進度 (%)	100		契約金額	原契約：\$976,000 元整 變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
球場劃線	場	1	1	1			
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
劃線漆	式	1	1	1			
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	1	25	劃線機	1	1		
小工	0	22	吹風機	1	8		
技術工	1	13					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人（簽章，註1）：				專任工程人員（簽章，註2）：			

註： 1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

公共工程施工日誌

表報編號：GD-115-0107

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填報日期：115 年 2 月 11 日(星期三)

工程名稱	114 年永隆國小地下桌球室地坪整修工程採購案			承攬廠商名稱	宏恩工程有限公司		
契約工期	15 天	累計工期	15 天	剩餘工期	0 天	開工日期	115/1/28
契約變更次數	0 次		工期展延天數	0 天		預定完工日期	115/2/11
預定進度 (%)	52.5		累計進度 (%)	100		契約金額	原契約：\$976,000 元整 變更後契約：
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
廢棄物清運	式	1	1	1			
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
大工	3	28	吹風機	2	10		
小工	3	25					
技術工	1	14					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知分包廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：							
九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工： ☐ 是 ☒ 否							
十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題： ☐ 是 ☒ 否							
填表人（簽章，註1）：				專任工程人員（簽章，註2）：			

註：1. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
2. 第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。