



臺中市龍井區龍井國民小學

龍井國小 114-116 年公立國民中小學老舊廁所整修工程

施 工 日 誌

主辦單位：臺中市龍井區龍井國民小學

設計單位：呂罡銘建築師事務所

監造單位：呂罡銘建築師事務所

承包廠商：銘佑營造有限公司

中華民國 115 年 07 月

公共工程施工日誌

表報編號： 001

本日天氣： 上午： 晴天 下午：晴天

填表日期： 115年7月29日 星期三

工程名稱	龍井國小114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程				承攬廠商名稱	銘佑營造有限公司			
核定工期	180 天	累計工期	1 天	剩餘工期	179天	工期展延天數	0 天		
開工日期		115年7月29日		預定完工日期		116年1月24日			
預定進度(%)		0.35%		實際進度(%)		2.42%			
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：									
施工項目	單位	派工數量	本日完成數量	累計完成數量	施工項目	單位	派工數量	本日完成數量	
乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全設施(租用)	式	1.00	0.5	0.50	貼深色石材檯面(t=2cm, 倒圓角)	才	23.00		
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	1	1.00	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與簷盒批土刷漆)	式	1.00		
施工動線開闢與復原,既有設備管線遷移與復原;測量與放樣	式	1.00		0.00	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00		
既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、牆壁及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	0.2	0.20	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1.00		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		0.00	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00		
地坪與蹲便台階增築	式	1.00		0.00	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆須安裝,連工帶料,責任施工)	式	1.00		
砌1/2B磚牆	M2	40.00		0.00	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		
施工範圍內樓板管溝與既有無用管溝及孔洞需以水泥砂漿封閉;樓板防水層試水	式	1.00		0.00	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚, H=35cm)	式	1.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	592.00		0.00	門窗與雜項工程	式	1.00		
地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	327.00		0.00	職業安全衛生管理費(壹*0.6%)	式	1.00		
安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm, 連工帶料)	組	26.00		0.00	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00		
地坪貼止滑石英磚30cm*30cm, 本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	129.00		0.00	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00		
地坪貼60cm*60cm止滑石英磚, 本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00		0.00	營造綜合保險費	式	1.00	1	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	364.00		0.00	營業稅((壹-伍)*5%)	式	1.00		
安裝鋁合金陽角收邊條	M	138.00		0.00					
施做磁石子(1-2分寬紅石, 磁石子專用泥)	M2	2.00		0.00					
牆面與半頂塗刷水泥漆(含清潔, 批土整平, 一底漆二面漆)	M2	331.00		0.00					
安裝13mm熱固性樹脂板隔間舍門片(頂面H=200cm以上)	M2	129.00		0.00					
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	4.00		0.00					
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	22.00		0.00					
新設面盆浴櫃組與人造石檯面洗手台	式	1.00		0.00					
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註				
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：									
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量				
工程師	1	1	挖土機	1	1				
小工	4	4	破碎機		0				
鋼筋工		0	壓送車		0				
模版工		0	打樁機		0				
技工	2	2	吊卡車		0				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項記錄：									
1. 本日申報開工2. 一至三樓廁所隔間拆除									
簽章：【工地主任】(註3)：									
註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌 2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3. 本工務局依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地過緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。									

公共工程施工日誌

表報編號： 002

本日天氣： 上午： 晴天 下午：晴天

填表日期： 115年7月30日 星期四

工程名稱		龍井國小114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程				承攬廠商名稱		銘佑營造有限公司	
核定工期	180 天	累計工期	2天	剩餘工期	178天	工期展延天數	0 天		
開工日期		115年7月29日		預定完工日期	116年1月24日	契約金額：	新台幣參佰參拾參萬元整		
預定進度(%)		0.7%		實際進度(%)	4.39%				

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

施工項目	單位	派工數量	本日完成數量	累計完成數量	施工項目	單位	派工數量	本日完成數量	累計完成數量
乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		0.50	貼深色石材檯面(t=2cm, 倒圓角)	才	23.00		0.00
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00		1.00	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空鋼與耐熱一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		0.00
施工動線隔離與保護復原,既有設備管線遷移與復原;測量與復原	式	1.00		0.00	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00		0.00
既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、牆壁及天花板等拆除(含切割及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	0.2	0.40	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1.00		0.00
既有污水處理設施抽水配(含清潔開挖與復原)	式	1.00		0.00	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00		0.00
地坪與蹲便台階增築	式	1.00		0.00	施做緊急疏散按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有疏散鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.00
砌1/2B磚牆	M2	40.00		0.00	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.00
施工範圍內樓板管管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉;樓板防水層試水	式	1.00		0.00	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚, H=35cm)	式	1.00		0.00
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	592.00		0.00	門窗與雜項工程	式	1.00		0.00
地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	327.00		0.00	職業安全衛生管理費(壹*0.6%)	式	1.00		0.00
安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	26.00		0.00	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00		0.00
地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	129.00		0.00	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00		0.00
地坪貼60cm*60cm止滑石英磚,本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00		0.00	營造綜合保險費	式	1.00		1.00
牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	364.00		0.00	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00		0.00
安裝鋁合金陽角收邊條	M	138.00		0.00					
施做磁石子(1-2分寬紅石,磁石子專用泥)	M2	2.00		0.00					
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔,批土整平,一底漆二度面漆)	M2	331.00		0.00					
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	129.00		0.00					
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	4.00		0.00					
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	22.00		0.00					
新設面盆浴櫃組與人造石檯面洗手台	式	1.00		0.00					
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	2	挖土機	1	2
小工	4	8	破碎機		0
鋼筋工		0	壓送車		0
模板工		0	打樁機		0
技工	2	4	吊卡車		0

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無
(此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

- 實施動前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項記錄：

一至三樓廁所隔間拆除

簽章：【工地主任】(註3)：

註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

