

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/6 週一

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	1 天	剩餘工期	159 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		1.29%	
預定累計進度(%)		0.63 %		實際累計進度(%)		1.29%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	1.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	1.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.00	0.00		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	2	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：申報開工					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/7 週二

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	2 天	剩餘工期	158 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.08%	
預定累計進度(%)		1.26 %		實際累計進度(%)		1.37%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.00	0.00		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	4	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/8 週三

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	3 天	剩餘工期	157 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.07%	
預定累計進度(%)		1.89 %		實際累計進度(%)		1.44%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等,廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.00	0.00		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	6	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/9 週四

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	4 天	剩餘工期	156 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.07%	
預定累計進度(%)		2.52 %		實際累計進度(%)		1.51%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等,廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.00	0.00		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	8	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/10 週五

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	5 天	剩餘工期	155 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.08%	
預定累計進度(%)		3.15 %		實際累計進度(%)		1.59%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等,廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.00	0.00		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	10	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/11 週六

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	6 天	剩餘工期	154 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.08%	
預定累計進度(%)		3.78 %		實際累計進度(%)		1.66%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等,廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.00	0.00		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	12	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：巴威颱風					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/12 週日

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	7 天	剩餘工期	153 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.08%	
預定累計進度(%)		4.41 %		實際累計進度(%)		1.74%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等,廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.00	0.00		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	14	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/13 週一

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	8 天	剩餘工期	152 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.08%	
預定累計進度(%)		5.04 %		實際累計進度(%)		1.81%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等,廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.00	0.00		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	16	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/14 週二

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	9 天	剩餘工期	151 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.08%	
預定累計進度(%)		5.67 %		實際累計進度(%)		1.89%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.00	0.00		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	18	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/15 週三

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	10 天	剩餘工期	150 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.08%	
預定累計進度(%)		6.3 %		實際累計進度(%)		1.96%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.00	0.00		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	20	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/16 週四

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	11 天	剩餘工期	149 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.28%	
預定累計進度(%)		6.93 %		實際累計進度(%)		2.25%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.02	0.02		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	22	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/17 週五

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	12 天	剩餘工期	148 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.28%	
預定累計進度(%)		7.56 %		實際累計進度(%)		2.53%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.02	0.04		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	24	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/18 週六

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	13 天	剩餘工期	147 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.28%	
預定累計進度(%)		8.19 %		實際累計進度(%)		2.82%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等,廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.02	0.06		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	26	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/19 週日

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	14 天	剩餘工期	146 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.28%	
預定累計進度(%)		8.82 %		實際累計進度(%)		3.10%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.02	0.08		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	28	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/20 週一

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	15 天	剩餘工期	145 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.28%	
預定累計進度(%)		9.45 %		實際累計進度(%)		3.39%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.02	0.10		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	30	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/21 週二

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	16 天	剩餘工期	144 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.28%	
預定累計進度(%)		10.08 %		實際累計進度(%)		3.67%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.02	0.12		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	32	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/22 週三

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	17 天	剩餘工期	143 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.61%	
預定累計進度(%)		10.71 %		實際累計進度(%)		4.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等,廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.05	0.17		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.01	0.01		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	34	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/23 週四

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	18 天	剩餘工期	142 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.61%	
預定累計進度(%)		11.34 %		實際累計進度(%)		4.89%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等,廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.05	0.22		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.01	0.02		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	2	36	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/24 週五

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	19 天	剩餘工期	141 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.92%	
預定累計進度(%)		11.97 %		實際累計進度(%)		5.82%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.08	0.30		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.01	0.03		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	5	41	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/25 週六

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	20 天	剩餘工期	140 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.92%	
預定累計進度(%)		12.6 %		實際累計進度(%)		6.74%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等,廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.08	0.38		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.01	0.04		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	5	46	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/26 週日

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	21 天	剩餘工期	139 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.92%	
預定累計進度(%)		13.23 %		實際累計進度(%)		7.67%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.08	0.46		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.01	0.05		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	5	51	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/27 週一

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	22 天	剩餘工期	138 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.92%	
預定累計進度(%)		13.86 %		實際累計進度(%)		8.59%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.08	0.54		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鈎與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.01	0.06		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	5	56	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/28 週二

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	23 天	剩餘工期	137 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.92%	
預定累計進度(%)		14.49 %		實際累計進度(%)		9.52%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.08	0.62		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.01	0.07		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	5	61	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/29 週三

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	24 天	剩餘工期	136 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.92%	
預定累計進度(%)		15.12 %		實際累計進度(%)		10.44%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等,廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.08	0.70		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.01	0.08		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	5	66	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/30 週四

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	25 天	剩餘工期	135 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.92%	
預定累計進度(%)		15.75 %		實際累計進度(%)		11.37%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等;廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.08	0.78		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm， 本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm， 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石， 抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔， 批土整平， 一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm， 倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件， 各層樓每間廁所皆有求救鈕， 連工帶料， 責任施工)		式	1	0.01	0.09		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料， 責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	5	71	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					

公共工程施工日誌

本日天氣:

上午：晴, 下午：晴

填表日期:

2026/7/31 週五

工程名稱	嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案			承攬廠商 名 稱	明德土木包工業		
核定工期	160 天	累計工期	26 天	剩餘工期	134 天	工期展延天數	
開工日期		2026/7/6		完工日期		2026/12/12	
預定進度(%)		0.63 %		實際進度(%)		0.92%	
預定累計進度(%)		16.38 %		實際累計進度(%)		12.29%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註
工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1	0.00	1.00		
施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1	0.00	1.00		
拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導擺及天花板等,廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1	0.08	0.86		
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	0.00	0.00		
地坪與台階增築		式	1	0.00	0.00		
砌1/2B磚牆		M2	8	0.00	0.00		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水		式	1	0.00	0.00		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)		M2	329	0.00	0.00		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	181	0.00	0.00		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	20	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	61	0.00	0.00		
地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	3	0.00	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	211	0.00	0.00		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	95	0.00	0.00		
施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	1	0.00	0.00		
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	164	0.00	0.00		
洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
貼深色石材檯面(石材t=2cm，倒圓角)		才	10	0.00	0.00		
安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	62	0.00	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	10	0.00	0.00		
13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	2	0.00	0.00		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.00	0.00		
廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.00	0.00		
施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1	0.01	0.10		
安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)		式	1	0.00	0.00		
新設砌磚拖布盆4座(H=30cm)		式	1	0.00	0.00		
門窗工程與雜項工程		式	1	0.00	0.00		
營造業專業工程特定施工項目							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
一般工	8	79	(無)	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 （此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：(一)施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：無					
七、通知協力廠商辦理事項：無					
八、重要事項紀錄：無					
工地負責人(簽章)：蔡賀任					