

公共工程施工日誌

表報編號：1

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期： 115年3月20日 星期五

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司			
核定工期	30		累計工期	1	剩餘工期	29	工期展延天數	0	
開工日期	115年3月20日				完工日期	115年4月18日			
預定進度(%)	2.85%				實際進度(%)	3.71%			
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
施工項目					單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	0.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)				M	58	0.00	0.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	0.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	0.00	
A.壹.5	安裝高網柱				組	6	0.00	0.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎				組	18	0.00	0.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊				式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	1.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)				M	254	0.00	0.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.50	0.50	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	0.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	0.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	0.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	0.00	
B.壹.8	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	0.00	0.00	
B.壹.9	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	0.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	0.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.033	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.033	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.033	
伍	營造綜合保險費				式	1.000	1.000	1.000	
陸	營業稅（（壹-伍）*5%）				式	1.000	0.033	0.033	
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									

公共工程施工日誌

表報編號：1

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期： 115年3月20日 星期五

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程			承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：					
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：					
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
鐵工	0	0	卡車	0	0
粗工	10	10	吊車	1	1
水泥工	0	0	高空車	1	1
焊接工	0	0	貨車	2	2
			怪手	0	0
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）					
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：					
（一）施工前檢查事項：					
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無					
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工					
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無					
（二）其他事項：					
六、施工取樣試驗紀錄：					
七、通知協力廠商辦理事項：					
八、重要事項記錄					
本日申報開工、鋸除樹幹、立告示牌					
簽章：【工地負責人】：					

公共工程施工日誌

表報編號：2

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115年3月21日 星期六

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	2	剩餘工期	28	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日				完工日期	115年4月18日	
預定進度(%)	5.69%			實際進度(%)	6.94%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	1.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	0.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	0.00
A.壹.4 開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	0.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	0.00	0.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	0.00	0.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	0.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	0.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	0.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	0.00	0.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.50	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	0.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	0.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	0.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	0.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	0.00	0.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	0.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	0.00
貳 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.066
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.066
肆 包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.066
伍 營造綜合保險費				式	1.000	0.000	1.000
陸 營業稅（(壹~伍)*5%）				式	1.000	0.033	0.066
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號：2

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115年3月21日 星期六

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	0	卡車	0	0		
粗工	10	20	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	1		
焊接工	0	0	貨車	3	5		
			怪手	0	0		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
立告示牌、鋸除樹幹							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號：3

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期：115年3月22日 星期日

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	3	剩餘工期	27	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日				完工日期	115年4月18日	
預定進度(%)	8.75%			實際進度(%)	11.09%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	0.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	0.00
A.壹.4 開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	0.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	0.00	0.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	0.00	0.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	0.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	0.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	0.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	254.00	254.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.00	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	1.00	1.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	0.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	0.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	0.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	0.00	0.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	0.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	0.00
貳 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.099
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.099
肆 包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.099
伍 營造綜合保險費				式	1.000	0.000	1.000
陸 營業稅（（壹~伍）*5%）				式	1.000	0.033	0.099
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號：3

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期：115年3月22日 星期日

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	3	3	卡車	0	0		
粗工	3	23	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	1	2		
焊接工	0	0	貨車	2	7		
			怪手	0	0		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： （一）施工前檢查事項： 1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 （二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄 施工圍籬、拆運車棚							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號：4

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115年3月23日 星期一

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	4	剩餘工期	26	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日				完工日期	115年4月18日	
預定進度(%)	9.71%			實際進度(%)	15.80%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)		M	58	58.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎		式	1	1.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎		處	6	0.00	0.00	
A.壹.5	安裝高網柱		組	6	0.00	0.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎		組	18	0.00	0.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網		M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊		式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平		式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)		M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔		式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造		式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎		式	1	1.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁		kg	1,327	0.00	0.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架		kg	5,001	0.00	0.00	
B.壹.8	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)		M2	865	0.00	0.00	
B.壹.9	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)		M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	0.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	0.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）		式	1.000	0.033	0.132	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1.000	0.033	0.132	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）		式	1.000	0.033	0.132	
伍	營造綜合保險費		式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）		式	1.000	0.033	0.132	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號：4

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115年3月23日 星期一

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	4	7	卡車	0	0		
粗工	5	28	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	1	3		
焊接工	0	0	貨車	2	9		
			怪手	0	0		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
施工圍籬、拆除清運高網、安裝車棚鋼柱樑與防水基礎							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號：5

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期： 115年3月24日 星期二

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	5	剩餘工期	25	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日				完工日期	115年4月18日	
預定進度(%)	10.67%				實際進度(%)	18.25%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)		M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎		式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎		處	6	0.00	0.00	
A.壹.5	安裝高網柱		組	6	0.00	0.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎		組	18	0.00	0.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網		M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊		式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平		式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)		M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔		式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造		式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎		式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁		kg	1,327	700.00	700.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架		kg	5,001	0.00	0.00	
B.壹.8	安裝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)		M2	865	0.00	0.00	
B.壹.9	安裝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)		M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	0.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	0.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔(壹*2%)		式	1.000	0.033	0.165	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.000	0.033	0.165	
肆	包商管理及利潤費(壹*7%)		式	1.000	0.033	0.165	
伍	營造綜合保險費		式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅((壹-伍)*5%)		式	1.000	0.033	0.165	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號：5

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期： 115年3月24日 星期二

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	3	10	卡車	0	0		
粗工	3	31	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	2	11		
			怪手	0	0		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1. 實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
安裝車棚鋼梁							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號：6

本日天氣：上午：多雲 下午：多雲

填表日期：115年3月25日 星期三

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	6	剩餘工期	24	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日				完工日期	115年4月18日	
預定進度(%)	11.63%			實際進度(%)	25.06%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	58.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	1.00
A.壹.4 開挖墊地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	0.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	0.00	0.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	0.00	0.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	0.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	0.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	0.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	0.00	254.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.00	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	1.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	1.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	627.00	1,327.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	1500.00	1,500.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	0.00	0.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	0.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.50	0.50
貳 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.198
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.198
肆 包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.198
伍 營造綜合保險費				式	1.000	0.000	1.000
陸 營業稅（(壹-伍)*5%）				式	1.000	0.033	0.198
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號：6

本日天氣：上午：多雲 下午：多雲

填表日期：115年3月25日 星期三

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	3	13	卡車	0	0		
粗工	4	35	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	2	13		
			怪手	0	0		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1. 實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
安裝車棚鋼梁、學生車棚鋼柱鋼梁刷漆、安裝車棚C型鋼桁架							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號： 7

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期： 115年3月26日 星期四

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司		
核定工期	30	累計工期	7	剩餘工期	23	工期展延天數	0	
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日			
預定進度(%)	12.58%			實際進度(%)	29.79%			
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：								
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)			式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)			M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎			式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地,安裝高網柱基礎			處	6	0.00	0.00	
A.壹.5	安裝高網柱			組	6	0.00	0.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎			組	18	0.00	0.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網			M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊			式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原,多餘挖方回填校園低窪處整平			式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)			式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)			M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔			式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造			式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎			式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁			kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架			kg	5,001	1500.00	3,000.00	
B.壹.8	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)			M2	865	0.00	0.00	
B.壹.9	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)			M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)			式	1	0.00	0.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)			式	1	0.00	0.50	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔(壹*2%)			式	1.000	0.033	0.231	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)			式	1.000	0.033	0.231	
肆	包商管理及利潤費(壹*7%)			式	1.000	0.033	0.231	
伍	營造綜合保險費			式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)			式	1.000	0.033	0.231	
營造業專業工程特定施工項目								
A.								
B.								

公共工程施工日誌

表報編號： 7

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期： 115年3月26日 星期四

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：						
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：						
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
鐵工	1	14	卡車	0	0	
粗工	2	37	吊車	0	1	
水泥工	0	0	高空車	0	3	
焊接工	0	0	貨車	1	14	
			怪手	1	1	
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）						
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
（一）施工前檢查事項：						
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無						
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工						
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無						
（二）其他事項：						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄						
安裝車棚C型鋼桁架						
簽章：【工地負責人】：						

公共工程施工日誌

表報編號 8

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期：115年3月27日 星期五

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	8	剩餘工期	22	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日				完工日期	115年4月18日	
預定進度(%)	13.54%			實際進度(%)	35.96%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)		M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎		式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎		處	6	0.00	0.00	
A.壹.5	安裝高網柱		組	6	0.00	0.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎		組	18	0.00	0.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網		M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊		式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平		式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)		M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔		式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造		式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎		式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁		kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架		kg	5,001	2001.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)		M2	865	0.00	0.00	
B.壹.9	安裝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)		M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	0.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	0.50	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）		式	1.000	0.033	0.264	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1.000	0.033	0.264	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）		式	1.000	0.033	0.264	
伍	營造綜合保險費		式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）		式	1.000	0.033	0.264	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 8

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期：115年3月27日 星期五

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	2	16	卡車	0	0		
粗工	4	41	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	2	16		
			怪手	0	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1. 實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
安裝車棚C型鋼桁架							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號： 9

本日天氣：上午：多雲 下午：多雲

填表日期： 115年3月28日 星期六

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	9	剩餘工期	21	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日				完工日期	115年4月18日	
預定進度(%)	14.50%			實際進度(%)	36.69%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	58.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	1.00
A.壹.4 開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	0.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	0.00	0.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	0.00	0.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	0.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	0.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	0.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	0.00	254.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.00	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	1.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	1.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	1,327.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	5,001.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	0.00	0.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	0.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.50	1.00
貳 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.297
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.297
肆 包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.297
伍 營造綜合保險費				式	1.000	0.000	1.000
陸 營業稅（（壹-伍）*5%）				式	1.000	0.033	0.297
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號： 9

本日天氣：上午：多雲 下午：多雲

填表日期： 115年3月28日 星期六

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	16	卡車	0	0		
粗工	5	46	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	3	19		
			怪手	0	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： （一）施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 （二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄 學生車棚鋼柱鋼梁刷漆							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號10

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115年3月29日 星期日

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司		
核定工期	30	累計工期	10	剩餘工期	20	工期展延天數	0	
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日			
預定進度(%)	20.19%			實際進度(%)	37.13%			
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)			式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)			M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎			式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎			處	6	0.00	0.00	
A.壹.5	安裝高網柱			組	6	0.00	0.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎			組	18	0.00	0.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網			M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊			式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平			式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)			式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)			M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔			式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造			式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎			式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁			kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架			kg	5,001	0.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)			M2	865	0.00	0.00	
B.壹.9	安裝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)			M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)			式	1	0.00	0.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)			式	1	0.00	1.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）			式	1.000	0.033	0.330	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）			式	1.000	0.033	0.330	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）			式	1.000	0.033	0.330	
伍	營造綜合保險費			式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）			式	1.000	0.033	0.330	
營造業專業工程特定施工項目								
A.								
B.								

公共工程施工日誌

表報編號10

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115年3月29日 星期日

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	16	卡車	0	0		
粗工	0	46	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	0	19		
			怪手	0	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1. 實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
本日未進場施作							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號：11

本日天氣：上午：晴 下午：多雲

填表日期： 115年3月30日 星期一

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	11	剩餘工期	19	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	25.18%			實際進度(%)	38.93%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)	式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)	M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎	式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖墊地，安裝高網柱基礎	處	6	3.00	3.00	
A.壹.5	安裝高網柱	組	6	0.00	0.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎	組	18	0.00	0.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網	M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊	式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平	式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)	式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)	M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔	式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆銅板、天溝、C型鋼等損壞構造	式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎	式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁	kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架	kg	5,001	0.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆銅板(0.5t以上)	M2	865	0.00	0.00	
B.壹.9	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆銅板包角收邊(0.5t以上)	M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)	式	1	0.00	0.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)	式	1	0.00	1.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔(壹*2%)	式	1.000	0.033	0.363	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.000	0.033	0.363	
肆	包商管理及利潤費(壹*7%)	式	1.000	0.033	0.363	
伍	營造綜合保險費	式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅((壹-伍)*5%)	式	1.000	0.033	0.363	
營造業專業工程特定施工項目						
A.						
B.						

公共工程施工日誌

表報編號：11

本日天氣：上午：晴 下午：多雲

填表日期： 115年3月30日 星期一

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程	承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司
------	---	--------	------------

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
鐵工	2	18	卡車	0	0
粗工	4	50	吊車	0	1
水泥工	0	0	高空車	0	3
焊接工	0	0	貨車	3	22
			怪手	1	2

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有（施工項目內容：_____）☒無（此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) : ☒ 有 ☐ 無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項記錄

高網柱基礎查驗、開挖整地，安裝高網柱基礎

簽章：【工地負責人】：

公共工程施工日誌

表報編號 12

本日天氣：上午：多雲 下午：多雲

填表日期： 115年3月31日 星期二

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	12	剩餘工期	18	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	30.17%			實際進度(%)	40.74%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)		M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎		式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎		處	6	3.00	6.00	
A.壹.5	安裝高網柱		組	6	0.00	0.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎		組	18	0.00	0.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網		M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊		式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平		式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)		M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔		式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造		式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎		式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁		kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架		kg	5,001	0.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)		M2	865	0.00	0.00	
B.壹.9	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)		M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	0.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）		式	1.000	0.033	0.396	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1.000	0.033	0.396	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）		式	1.000	0.033	0.396	
伍	營造綜合保險費		式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）		式	1.000	0.033	0.396	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 12

本日天氣：上午：多雲 下午：多雲

填表日期： 115年3月31日 星期二

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	18	卡車	0	0		
粗工	3	53	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	2	24		
			怪手	1	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
開挖整地，安裝高網柱基礎							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 13

本日天氣：上午：陣雨 下午：陣雨

填表日期： 115年4月1日 星期三

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	13	剩餘工期	17	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	35.16%			實際進度(%)	41.18%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)		M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎		式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎		處	6	0.00	6.00	
A.壹.5	安裝高網柱		組	6	0.00	0.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎		組	18	0.00	0.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網		M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊		式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平		式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)		M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔		式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造		式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎		式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁		kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架		kg	5,001	0.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)		M2	865	0.00	0.00	
B.壹.9	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)		M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	0.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）		式	1.000	0.033	0.429	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1.000	0.033	0.429	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）		式	1.000	0.033	0.429	
伍	營造綜合保險費		式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）		式	1.000	0.033	0.429	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 13

本日天氣：上午：陣雨 下午：陣雨

填表日期： 115年4月1日 星期三

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	18	卡車	0	0		
粗工	0	53	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	0	24		
			怪手	0	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
今日未進場施作							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 14

本日天氣：上午：陣雨 下午：陣雨

填表日期： 115年4月2日 星期四

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	14	剩餘工期	16	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	40.15%			實際進度(%)	54.58%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	58.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	1.00
A.壹.4 開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	6.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	6.00	6.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	6.00	6.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	0.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	0.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	0.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	0.00	254.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.00	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	1.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	1.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	1,327.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	5,001.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	100.00	100.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	0.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
貳 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.462
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.462
肆 包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.462
伍 營造綜合保險費				式	1.000	0.000	1.000
陸 營業稅（（壹~伍）*5%）				式	1.000	0.033	0.462
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 14

本日天氣：上午：陣雨 下午：陣雨

填表日期： 115年4月2日 星期四

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	2	20	卡車	0	0		
粗工	2	55	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	2	26		
			怪手	0	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
鋼柱工程查驗、鋼構安裝工程查驗、安裝高網柱、安裝網柱斜撐與基礎、安裝烤漆鋼板							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號15

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期：115年4月3日 星期五

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	15	剩餘工期	15	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	45.72%			實際進度(%)	65.50%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	58.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	1.00
A.壹.4 開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	6.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	0.00	6.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	12.00	18.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	0.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	0.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	0.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	0.00	254.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.00	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	1.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	1.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	1,327.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	5,001.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	100.00	200.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	0.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
貳 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.495
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.495
肆 包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.495
伍 營造綜合保險費				式	1.000	0.000	1.000
陸 營業稅（（壹~伍）*5%）				式	1.000	0.033	0.495
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號15

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期：115年4月3日 星期五

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	20	卡車	0	0		
粗工	8	63	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	2	28		
			怪手	0	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
安裝網柱斜撐與基礎、安裝烤漆鋼板							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號16

本日天氣：上午：陰 下午：大雨

填表日期：115年4月4日 星期六

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	16	剩餘工期	14	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	48.40%			實際進度(%)	65.94%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)		M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎		式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎		處	6	0.00	6.00	
A.壹.5	安裝高網柱		組	6	0.00	6.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎		組	18	0.00	18.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網		M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊		式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平		式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)		M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔		式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造		式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎		式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁		kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架		kg	5,001	0.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)		M2	865	0.00	200.00	
B.壹.9	安裝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)		M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	0.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）		式	1.000	0.033	0.528	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1.000	0.033	0.528	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）		式	1.000	0.033	0.528	
伍	營造綜合保險費		式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）		式	1.000	0.033	0.528	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號16

本日天氣：上午：陰 下午：大雨

填表日期：115年4月4日 星期六

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	20	卡車	0	0		
粗工	0	63	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	0	28		
			怪手	0	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
今日未進場施作							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號17

本日天氣：上午：陣雨 下午：多雲

填表日期：115年4月5日 星期日

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	17	剩餘工期	13	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	52.56%			實際進度(%)	71.03%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)		M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎		式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎		處	6	0.00	6.00	
A.壹.5	安裝高網柱		組	6	0.00	6.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎		組	18	0.00	18.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網		M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊		式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平		式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)		M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔		式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造		式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎		式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁		kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架		kg	5,001	0.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)		M2	865	200.00	400.00	
B.壹.9	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)		M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	1.00	1.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）		式	1.000	0.033	0.561	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1.000	0.033	0.561	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）		式	1.000	0.033	0.561	
伍	營造綜合保險費		式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）		式	1.000	0.033	0.561	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號17

本日天氣：上午：陣雨 下午：多雲

填表日期：115年4月5日 星期日

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	20	卡車	0	0		
粗工	4	67	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	1	29		
			怪手	0	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
車棚鋼柱鋼梁除鏽刷漆、安裝烤漆鋼板							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 18

本日天氣：上午：雷雨 下午：陣雨

填表日期：115年4月6日 星期一

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	18	剩餘工期	12	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	54.63%			實際進度(%)	71.48%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)		M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎		式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎		處	6	0.00	6.00	
A.壹.5	安裝高網柱		組	6	0.00	6.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎		組	18	0.00	18.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網		M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊		式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平		式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)		M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔		式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造		式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎		式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁		kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架		kg	5,001	0.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)		M2	865	0.00	400.00	
B.壹.9	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)		M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）		式	1.000	0.033	0.594	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1.000	0.033	0.594	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）		式	1.000	0.033	0.594	
伍	營造綜合保險費		式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）		式	1.000	0.033	0.594	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 18

本日天氣：上午：雷雨 下午：陣雨

填表日期：115年4月6日 星期一

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	20	卡車	0	0		
粗工	0	67	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	0	29		
			怪手	0	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
今日未進場施作							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 19

本日天氣：上午：多雲 下午：陣雨

填表日期： 115年4月7日 星期二

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	19	剩餘工期	11	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	56.71%			實際進度(%)	76.01%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)		M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎		式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎		處	6	0.00	6.00	
A.壹.5	安裝高網柱		組	6	0.00	6.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎		組	18	0.00	18.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網		M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊		式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平		式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)		M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔		式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造		式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎		式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁		kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架		kg	5,001	0.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)		M2	865	200.00	600.00	
B.壹.9	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)		M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）		式	1.000	0.033	0.627	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1.000	0.033	0.627	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）		式	1.000	0.033	0.627	
伍	營造綜合保險費		式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）		式	1.000	0.033	0.627	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 19

本日天氣：上午：多雲 下午：陣雨

填表日期： 115年4月7日 星期二

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	20	卡車	0	0		
粗工	7	74	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	2	31		
			怪手	0	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
安裝烤漆鋼板							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 20

本日天氣：上午：陰 下午：陣雨

填表日期： 115年4月8日 星期三

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	20	剩餘工期	10	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	58.79%			實際進度(%)	76.45%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	58.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	1.00
A.壹.4 開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	6.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	0.00	6.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	0.00	18.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	0.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	0.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	0.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	0.00	254.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.00	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	1.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	1.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	1,327.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	5,001.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	0.00	600.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
貳 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.660
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.660
肆 包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.660
伍 營造綜合保險費				式	1.000	0.000	1.000
陸 營業稅（（壹~伍）*5%）				式	1.000	0.033	0.660
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 20

本日天氣：上午：陰 下午：陣雨

填表日期： 115年4月8日 星期三

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	20	卡車	0	0		
粗工	0	74	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	0	31		
			怪手	0	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
本日未進場施作							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 21

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期：115年4月9日 星期四

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	21	剩餘工期	9	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	60.25%			實際進度(%)	76.89%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	58.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	1.00
A.壹.4 開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	6.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	0.00	6.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	0.00	18.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	0.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	0.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	0.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	0.00	254.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.00	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	1.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	1.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	1,327.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	5,001.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	0.00	600.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
貳 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.693
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.693
肆 包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.693
伍 營造綜合保險費				式	1.000	0.000	1.000
陸 營業稅（（壹~伍）*5%）				式	1.000	0.033	0.693
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 21

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期：115年4月9日 星期四

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	20	卡車	0	0		
粗工	0	74	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	0	31		
			怪手	0	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
本日未進場施作							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 22

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 115年4月10日 星期五

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	22	剩餘工期	8	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	61.71%			實際進度(%)	77.33%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	58.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	1.00
A.壹.4 開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	6.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	0.00	6.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	0.00	18.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	0.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	0.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	0.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	0.00	254.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.00	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	1.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	1.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	1,327.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	5,001.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	0.00	600.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
貳 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.726
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.726
肆 包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.726
伍 營造綜合保險費				式	1.000	0.000	1.000
陸 營業稅（（壹~伍）*5%）				式	1.000	0.033	0.726
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 22

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期： 115年4月10日 星期五

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	20	卡車	0	0		
粗工	0	74	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	0	31		
			怪手	0	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
本日未進場施作							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 23

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期： 115年4月11日 星期六

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	23	剩餘工期	7	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	63.18%			實際進度(%)	77.77%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)		M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎		式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎		處	6	0.00	6.00	
A.壹.5	安裝高網柱		組	6	0.00	6.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎		組	18	0.00	18.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網		M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊		式	1	0.00	0.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平		式	1	0.00	0.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)		M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔		式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造		式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎		式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁		kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架		kg	5,001	0.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)		M2	865	0.00	600.00	
B.壹.9	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)		M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）		式	1.000	0.033	0.759	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1.000	0.033	0.759	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）		式	1.000	0.033	0.759	
伍	營造綜合保險費		式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）		式	1.000	0.033	0.759	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 23

本日天氣：上午：多雲 下午：晴

填表日期： 115年4月11日 星期六

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	20	卡車	0	0		
粗工	0	74	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	0	31		
			怪手	0	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
本日未進場施作							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 24

本日天氣：上午：多雲 下午：多雲

填表日期： 115年4月12日 星期日

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	24	剩餘工期	6	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	64.64%			實際進度(%)	78.21%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	58.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	1.00
A.壹.4 開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	6.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	0.00	6.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	0.00	18.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	0.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	0.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	0.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	0.00	254.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.00	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	1.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	1.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	1,327.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	5,001.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	0.00	600.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
貳 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.792
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.792
肆 包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.792
伍 營造綜合保險費				式	1.000	0.000	1.000
陸 營業稅（（壹~伍）*5%）				式	1.000	0.033	0.792
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 24

本日天氣：上午：多雲 下午：多雲

填表日期： 115年4月12日 星期日

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	20	卡車	0	0		
粗工	0	74	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	0	31		
			怪手	0	3		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
本日未進場施作							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 25

本日天氣：上午：多雲 下午：局部陣雨

填表日期： 115年4月13日 星期一

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	25	剩餘工期	5	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	67.54%			實際進度(%)	80.17%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	58.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	1.00
A.壹.4 開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	6.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	0.00	6.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	0.00	18.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	0.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	0.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	1.00	1.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	0.00	254.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.00	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	1.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	1.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	1,327.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	5,001.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	0.00	600.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
貳 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.825
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.825
肆 包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.825
伍 營造綜合保險費				式	1.000	0.000	1.000
陸 營業稅（（壹~伍）*5%）				式	1.000	0.033	0.825
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 25

本日天氣：上午：多雲 下午：局部陣雨

填表日期： 115年4月13日 星期一

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	1	21	卡車	0	0		
粗工	1	75	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	1	32		
			怪手	1	4		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
高網鋼柱焊接及補漆、基礎土方回填整地							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 26

本日天氣：上午：多雲 下午：局部陣雨

填表日期： 115年4月14日 星期二

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	26	剩餘工期	4	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	70.44%			實際進度(%)	81.95%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)		M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎		式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎		處	6	0.00	6.00	
A.壹.5	安裝高網柱		組	6	0.00	6.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎		組	18	0.00	18.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網		M2	373	0.00	0.00	
A.壹.8	安裝防護墊		式	1	1.00	1.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平		式	1	0.00	1.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)		M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔		式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造		式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎		式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁		kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架		kg	5,001	0.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)		M2	865	0.00	600.00	
B.壹.9	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)		M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）		式	1.000	0.033	0.858	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1.000	0.033	0.858	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）		式	1.000	0.033	0.858	
伍	營造綜合保險費		式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）		式	1.000	0.033	0.858	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 26

本日天氣：上午：多雲 下午：局部陣雨

填表日期： 115年4月14日 星期二

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	21	卡車	0	0		
粗工	3	78	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	3		
焊接工	0	0	貨車	2	34		
			怪手	0	4		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
安裝防護墊							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 27

本日天氣：上午：多雲 下午：短暫陣雨

填表日期： 115年4月15日 星期三

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	27	剩餘工期	3	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	77.00%			實際進度(%)	92.40%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	58.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	1.00
A.壹.4 開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	6.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	0.00	6.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	0.00	18.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	373.00	373.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	1.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	1.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	0.00	254.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.00	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	1.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	1.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	1,327.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	5,001.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	0.00	600.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	0.00	0.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
貳 職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）				式	1.000	0.033	0.891
參 公共工程品質管制作業費（壹*1%）				式	1.000	0.033	0.891
肆 包商管理及利潤費（壹*7%）				式	1.000	0.033	0.891
伍 營造綜合保險費				式	1.000	0.000	1.000
陸 營業稅（（壹~伍）*5%）				式	1.000	0.033	0.891
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 27

本日天氣：上午：多雲 下午：短暫陣雨

填表日期： 115年4月15日 星期三

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	21	卡車	0	0		
粗工	2	80	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	1	4		
焊接工	0	0	貨車	2	36		
			怪手	0	4		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
安裝透空PE軟網與天空網							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 28

本日天氣：上午：陰 下午：短暫陣雨

填表日期： 115年4月16日 星期四

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	28	剩餘工期	2	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	84.15%			實際進度(%)	92.84%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)		M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎		式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎		處	6	0.00	6.00	
A.壹.5	安裝高網柱		組	6	0.00	6.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎		組	18	0.00	18.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網		M2	373	0.00	373.00	
A.壹.8	安裝防護墊		式	1	0.00	1.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平		式	1	0.00	1.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)		M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔		式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造		式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎		式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁		kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架		kg	5,001	0.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)		M2	865	0.00	600.00	
B.壹.9	安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)		M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)		式	1	0.00	1.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）		式	1.000	0.033	0.924	
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1.000	0.033	0.924	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）		式	1.000	0.033	0.924	
伍	營造綜合保險費		式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）		式	1.000	0.033	0.924	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 28

本日天氣：上午：陰 下午：短暫陣雨

填表日期： 115年4月16日 星期四

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	0	21	卡車	0	0		
粗工	0	80	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	4		
焊接工	0	0	貨車	0	36		
			怪手	0	4		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
本日未進場施作							
簽章：【工地負責人】：							

公共工程施工日誌

表報編號 29

本日天氣：上午：多雲 下午：多雲

填表日期： 115年4月17日 星期五

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	29	剩餘工期	1	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	92.08%			實際進度(%)	98.70%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
A.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)	式	1	0.00	1.00	
A.壹.2	施工圍籬(租用)	M	58	0.00	58.00	
A.壹.3	拆除清運傾倒高網與基礎	式	1	0.00	1.00	
A.壹.4	開挖整地，安裝高網柱基礎	處	6	0.00	6.00	
A.壹.5	安裝高網柱	組	6	0.00	6.00	
A.壹.6	安裝網柱斜撐與基礎	組	18	0.00	18.00	
A.壹.7	安裝透空PE軟網與天空網	M2	373	0.00	373.00	
A.壹.8	安裝防護墊	式	1	0.00	1.00	
A.壹.9	工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平	式	1	0.00	1.00	
B.壹.1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)	式	1	0.00	1.00	
B.壹.2	施工圍籬(租用)	M	254	0.00	254.00	
B.壹.3	車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔	式	1	0.00	1.00	
B.壹.4	拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造	式	1	0.00	1.00	
B.壹.5	安裝車棚鋼柱梁與防水基礎	式	1	0.00	1.00	
B.壹.6	安裝車棚鋼梁	kg	1,327	0.00	1,327.00	
B.壹.7	安裝車棚C型鋼桁架	kg	5,001	0.00	5,001.00	
B.壹.8	安裝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)	M2	865	265.00	865.00	
B.壹.9	安裝鍍鋁鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)	M	39	0.00	0.00	
B.壹.10	教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)	式	1	0.00	1.00	
B.壹.11	學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)	式	1	0.00	1.00	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔(壹*2%)	式	1.000	0.033	0.957	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.000	0.033	0.957	
肆	包商管理及利潤費(壹*7%)	式	1.000	0.033	0.957	
伍	營造綜合保險費	式	1.000	0.000	1.000	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.000	0.033	0.957	
營造業專業工程特定施工項目						
A.						
B.						

公共工程施工日誌

表報編號 29

本日天氣：上午：多雲 下午：多雲

填表日期： 115年4月17日 星期五

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球場圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程	承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司
------	---	--------	------------

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
鐵工	1	22	卡車	0	0
粗工	1	81	吊車	0	1
水泥工	0	0	高空車	0	4
焊接工	0	0	貨車	2	38
			怪手	0	4

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有（施工項目內容：_____）☒無（此項如勾選“有”，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) : ☒ 有 ☐ 無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事

八、重要事項記錄

安裝烤漆鋼板

簽章：【工地負責人】：

公共工程施工日誌

表報編號 30

本日天氣：上午：多雲 下午：短暫陣雨

填表日期： 115年4月18日 星期六

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
核定工期	30	累計工期	30	剩餘工期	0	工期展延天數	0
開工日期	115年3月20日			完工日期	115年4月18日		
預定進度(%)	100.00%			實際進度(%)	100.00%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量
A.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
A.壹.2 施工圍籬(租用)				M	58	0.00	58.00
A.壹.3 拆除清運傾倒高網與基礎				式	1	0.00	1.00
A.壹.4 開挖整地，安裝高網柱基礎				處	6	0.00	6.00
A.壹.5 安裝高網柱				組	6	0.00	6.00
A.壹.6 安裝網柱斜撐與基礎				組	18	0.00	18.00
A.壹.7 安裝透空PE軟網與天空網				M2	373	0.00	373.00
A.壹.8 安裝防護墊				式	1	0.00	1.00
A.壹.9 工區內場地復原，多餘挖方回填校園低窪處整平				式	1	0.00	1.00
B.壹.1 工程告示牌、職業安全衛生告示牌與管制措施(租用)				式	1	0.00	1.00
B.壹.2 施工圍籬(租用)				M	254	0.00	254.00
B.壹.3 車棚周遭鋸除清運黑板樹離地30cm以上樹幹與枝葉;環境清潔				式	1	0.00	1.00
B.壹.4 拆除清運車棚包角收邊、烤漆鋼板、天溝、C型鋼等損壞構造				式	1	0.00	1.00
B.壹.5 安裝車棚鋼柱梁與防水基礎				式	1	0.00	1.00
B.壹.6 安裝車棚鋼梁				kg	1,327	0.00	1,327.00
B.壹.7 安裝車棚C型鋼桁架				kg	5,001	0.00	5,001.00
B.壹.8 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板(0.5t以上)				M2	865	0.00	865.00
B.壹.9 安裝鍍鋅鋅SMP烤漆鋼板包角收邊(0.5t以上)				M	39	39.00	39.00
B.壹.10 教職員車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
B.壹.11 學生車棚鋼柱與鋼梁除鏽刷漆(1底2度)				式	1	0.00	1.00
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔（壹*2%）			式	1.000	0.043	1.000
參	公共工程品質管制作業費（壹*1%）			式	1.000	0.043	1.000
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）			式	1.000	0.043	1.000
伍	營造綜合保險費			式	1.000	0.000	1.000
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）			式	1.000	0.043	1.000
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							

公共工程施工日誌

表報編號 30

本日天氣：上午：多雲 下午：短暫陣雨

填表日期： 115年4月18日 星期六

工程名稱	Danas-E-05-01-007雲林縣古坑國中小棒球场圍籬倒塌損壞及車棚毀損災後復建工程				承攬廠商名稱	東震營造工程有限公司	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鐵工	1	23	卡車	0	0		
粗工	1	82	吊車	0	1		
水泥工	0	0	高空車	0	4		
焊接工	0	0	貨車	2	40		
			怪手	0	4		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有（施工項目內容：_____） ☒ 無（此項如勾選"有"，則應填寫「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
（一）施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育（含工地預防災變及危害告知）： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險（或其他商業保險）資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
（二）其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄							
本日申報竣工、安裝烤漆鋼板包角收邊							
簽章：【工地負責人】：							