

※※※※※※注意：本表為工程基本資料必須逐一填寫(色彩部份)※

執行年度：115 月份：

工程名稱：四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程

工程編號：1140326

施工地點：雲林縣四湖鄉四湖國民小學

承包廠商：富森土木包工業

契約金額：4,528,888元整

開工日期：2025/4/23

契約工期：150 日曆天

預定完工日期：2025/9/19


主辦機關

雲林縣四湖鄉四湖國民小學

工程進行情況：

【上半月】

日 期		前月	2026/4/23	2025/6/5	2025/6/6
工作天	實作		1	1	1
	累計		1	2	3
			2025/7/1	2025/7/2	2025/7/3
			1	1	1
			28	29	30
			2025/8/1	2025/8/2	2025/8/3
			1	1	1
			59	60	61
			2025/9/1	2025/9/2	2025/9/3
			1	1	1
			90	91	92



2025/6/7	2025/6/8	2025/6/9	2025/6/10	2025/6/11	2025/6/12
1	1	1	1	1	1
4	5	6	7	8	9
2025/7/4	2025/7/5	2025/7/6	2025/7/7	2025/7/8	2025/7/9
1	1	1	1	1	1
31	32	33	34	35	36
2025/8/4	2025/8/5	2025/8/6	2025/8/7	2025/8/8	2025/8/9
1	1	1	1	1	1
62	63	64	65	66	67
2025/9/4	2025/9/5	2025/9/6	2025/9/7	2025/9/8	2025/9/9
1	1	1	1	1	1
93	94	95	96	97	98

日誌

施工日誌基本資料編輯>>>>>



2025/6/13	2025/6/14	2025/6/15	2025/6/16	2025/6/17	2025/6/18
1	1	1	1	1	1
10	11	12	13	14	15
2025/7/10	2025/7/11	2025/7/12	2025/7/13	2025/7/14	2025/7/15
1	1	1	1	1	1
37	38	39	40	41	42
2025/8/10	2025/8/11	2025/8/12	2025/8/13	2025/8/14	2025/8/15
1	1	1	1	1	1
68	69	70	71	72	73
2025/9/10	2025/9/11	2025/9/12	2025/9/13	2025/9/14	2025/9/15
1	1	1	1	1	1
99	100	101	102	103	104



2025/6/19	2025/6/20	2025/6/21	2025/6/22	2025/6/23	2025/6/24
1	1	1	1	1	1
16	17	18	19	20	21
2025/7/16	2025/7/17	2025/7/18	2025/7/19	2025/7/20	2025/7/21
1	1	1	1	1	1
43	44	45	46	47	48
2025/8/16	2025/8/17	2025/8/18	2025/8/19	2025/8/20	2025/8/21
1	1	1	1	1	1
74	75	76	77	78	79
2025/9/16	2025/9/17	2025/9/18	2025/9/19	2025/9/20	2025/9/21
1	1	1	1	1	1
105	106	107	108	109	110

2025/6/25	2025/6/26	2025/6/27	2025/6/28	2025/6/29	2025/6/30
1	1	1	1	1	1
22	23	24	25	26	27
2025/7/22	2025/7/23	2025/7/24	2025/7/25	2025/7/26	2025/7/27
1	1	1	1	1	1
49	50	51	52	53	54
2025/8/22	2025/8/23	2025/8/24	2025/8/25	2025/8/26	2025/8/27
1	1	1	1	1	1
80	81	82	83	84	85
2025/9/22	2025/9/23	2025/9/24	2025/9/25	2025/9/26	2025/9/27
1	1	1	1	1	1
111	112	113	114	115	116

2025/7/28	2025/7/29	2025/7/30	2025/7/31	
1	1	1	1	
55	56	57	58	
2025/8/28	2025/8/29	2025/8/30	2025/8/31	
1	1	1	1	
86	87	88	89	
2025/9/28	2025/9/29	2025/9/30	2025/10/1	2025/10/2
1	1	1	1	1
117	118	119	120	121

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 1

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月23日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	1天	剩餘工期	149日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		0.15%		實際進度(%)		0.87%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00	1.00	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00			
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明)；環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.05	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00			
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)		才	209.00		0.00	
32	門窗及雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 1

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月23日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	1天	剩餘工期	149日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		0.15%		實際進度(%)		0.87%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0036	0.0036		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0060	0.0060		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0060	0.0060		
伍	營造綜合保險費	式	1.00	1.00	1.00		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0087	0.0087		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 申報開工。
- 投保營造綜合保險及雇主意外責任保險。
- 拆除工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理 (檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 2

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月24日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	2天	剩餘工期	148日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		0.30%		實際進度(%)		1.37%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00			
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明)；環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.10	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00			
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)		才	209.00		0.00	
32	門窗及雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 2

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月24日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	2天	剩餘工期	148日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		0.30%		實際進度(%)		1.37%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030	0.0066		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051	0.0110		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051	0.0110		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		1.00		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050	0.0137		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 拆除工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 3

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月25日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	3天	剩餘工期	147日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		0.45%		實際進度(%)		1.88%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		0.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明)；環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.15	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00			
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)		才	209.00		0.00	
32	門窗及雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 3

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月25日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	3天	剩餘工期	147日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		0.45%		實際進度(%)		1.88%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030	0.0097		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051	0.0161		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051	0.0161		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		1.00		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050	0.0188		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 拆除工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 4

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月26日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	4天	剩餘工期	146日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		0.60%		實際進度(%)		1.88%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		0.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明)；環境保護與清潔		式	1.00		0.15	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00			
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)		才	209.00		0.00	
32	門窗及雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 4

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月26日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	4天	剩餘工期	146日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		0.60%		實際進度(%)		1.88%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	-	0.0097		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	-	0.0161		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	-	0.0161		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		1.00		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	-	0.0188		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 今日無施工。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 5

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月27日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	5天	剩餘工期	145日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		0.75%		實際進度(%)		2.38%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		0.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明)；環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.20	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00			
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)		才	209.00		0.00	
32	門窗及雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 5

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月27日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	5天	剩餘工期	145日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		0.75%		實際進度(%)		2.38%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030	0.0127		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051	0.0212		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051	0.0212		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		1.00		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050	0.0238		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 拆除工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 6

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2026年4月28日

星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	6天	剩餘工期	144日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		0.90%		實際進度(%)		2.98%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00	1.00	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明)；環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.25	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00			
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)		才	209.00		0.00	
32	門窗及雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 6

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月28日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	6天	剩餘工期	144日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		0.90%		實際進度(%)		2.98%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0040	0.0136		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0066	0.0227		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0066	0.0227		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		1.00		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0066	0.0253		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 拆除工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 7

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2026年4月29日

星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	7天	剩餘工期	143日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.05%		實際進度(%)		3.48%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明)；環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.30	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00			
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)		才	209.00		0.00	
32	門窗及雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 7

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月29日 星期三

工程名稱 四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程				承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	7天	剩餘工期	143日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.05%		實際進度(%)		3.48%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030	0.0167		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051	0.0278		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051	0.0278		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		1.00		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050	0.0304		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 拆除工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 8

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月30日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	8天	剩餘工期	142日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.20%		實際進度(%)		3.99%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明)；環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.35	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00			
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)		才	209.00		0.00	
32	門窗及雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 8

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年4月30日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	8天	剩餘工期	142日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1. 20%		實際進度(%)		3. 99%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1. 00	0. 0030	0. 0197		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1. 00	0. 0051	0. 0329		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1. 00	0. 0051	0. 0329		
伍	營造綜合保險費	式	1. 00		1. 00		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1. 00	0. 0050	0. 0354		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689. 00	-	0. 00	
地坪及牆面(H=1. 2m)防水層粉刷		M2	338. 00	-	0. 00	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402. 00	-	0. 00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22. 00	-	0. 00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 拆除工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 9

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月1日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	9天	剩餘工期	141日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.35%		實際進度(%)		4.49%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.40	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 9

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月1日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	9天	剩餘工期	141日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.35%		實際進度(%)		4.49%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030		0.0228	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051		0.0380	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051		0.0380	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050		0.0405	

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 拆除工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 10

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月2日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	10天	剩餘工期	140日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.50%		實際進度(%)		5.00%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.45	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 10

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月2日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	10天	剩餘工期	140日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.50%		實際進度(%)		5.00%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030		0.0258	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051		0.0431	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051		0.0431	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050		0.0455	

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 拆除工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 11

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月3日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	11天	剩餘工期	139日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.65%		實際進度(%)		5.50%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.50	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 11

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月3日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	11天	剩餘工期	139日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.65%		實際進度(%)		5.50%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030		0.0289	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051		0.0481	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051		0.0481	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050		0.0506	

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 拆除工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 12

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月4日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	12天	剩餘工期	138日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.80%		實際進度(%)		6.00%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.55	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 12

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月4日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	12天	剩餘工期	138日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.80%		實際進度(%)		6.00%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030		0.0319	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051		0.0532	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051		0.0532	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050		0.0556	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 拆除工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 13

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月5日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	13天	剩餘工期	137日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.95%		實際進度(%)		6.51%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.60	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 13

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月5日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	13天	剩餘工期	137日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		1.95%		實際進度(%)		6.51%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030		0.0350	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051		0.0583	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051		0.0583	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050		0.0607	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.拆除工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 14

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月6日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	14天	剩餘工期	136日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		2.10%		實際進度(%)		7.01%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.65	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 14

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月6日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	14天	剩餘工期	136日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		2.10%		實際進度(%)		7.01%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030		0.0380	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051		0.0634	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051		0.0634	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050		0.0657	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.拆除工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 15

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月7日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	15天	剩餘工期	135日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		2.25%		實際進度(%)		7.52%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.70	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 15

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月7日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	15天	剩餘工期	135日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		2.25%		實際進度(%)		7.52%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030		0.0411	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051		0.0685	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051		0.0685	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050		0.0708	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.拆除工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 16

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月8日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	16天	剩餘工期	134日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		2.40%		實際進度(%)		8.02%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.75	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 16

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月8日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	16天	剩餘工期	134日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		2.40%		實際進度(%)		8.02%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030		0.0441	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051		0.0735	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051		0.0735	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050		0.0758	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.拆除工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 17

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月9日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	17天	剩餘工期	133日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		2.55%		實際進度(%)		8.53%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.80	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 17

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月9日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	17天	剩餘工期	133日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		2.55%		實際進度(%)		8.53%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030		0.0472	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051		0.0786	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051		0.0786	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050		0.0809	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.拆除工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 18

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月10日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	18天	剩餘工期	132日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		2.70%		實際進度(%)		9.03%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.85	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 18

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月10日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	18天	剩餘工期	132日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		2.70%		實際進度(%)		9.03%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0030		0.0502	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0051		0.0837	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0051		0.0837	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0050		0.0859	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.拆除工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 19

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月11日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	19天	剩餘工期	131日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		2.85%		實際進度(%)		9.82%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00	0.30	0.30	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.00	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 19

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月11日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	19天	剩餘工期	131日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		2.85%		實際進度(%)		9.82%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0047		0.0550	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0079		0.0916	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0079		0.0916	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0078		0.0938	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 拆除工程。
- 測量放樣及管線遷移等。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 20

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月12日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	20天	剩餘工期	130日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.00%		實際進度(%)		10.25%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00	0.30	0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00	0.60	0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.00	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		0.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 20

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月12日 星期二

工程名稱				四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程		承攬廠商名稱		富森土木包工業							
核定工期		150日曆天		累計工期		20天		剩餘工期		130日曆天		工期展延天數		-	
開工日期				2025/4/23				完工日期				2025/9/19			
預定進度(%)				3.00%				實際進度(%)				10.25%			
31		牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)				才		209.00				0.00			
32		門窗及雜項工程				式		1.00				0.00			
貳		職業安全衛生設備費(壹*1%)				式		1.00		0.0026		0.0576			
參		公共工程品質管制作業費(壹*1%)				式		1.00		0.0043		0.0959			
肆		包商利潤及管理費(約壹*7%)				式		1.00		0.0043		0.0959			
伍		營造綜合保險費				式		1.00				1.00			
陸		營業稅((壹~伍)*5%)				式		1.00		0.0043		0.0981			
材料名稱						單位	契約數量		本日使用數量		累計使用數量		備註		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷						M2	689.00		-		0.00				
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷						M2	338.00		-		0.00				
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)						M2	402.00		-		0.00				
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板						間	22.00		-		0.00				
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：															
工 別		本日人數		累計人數		機 具 名 稱				本日使用數量		累計使用數量			
領 班		1		1		吊 車						0			
技 術 工				0		卡 車						0			
大 工		1		1											
小 工		1		1											
打 石 工		4		4											
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無															
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (1)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：															
六、施工取樣試驗紀錄：															
七、通知協力廠商辦理事項：無															
八、重要事項紀錄： 1.測量放樣及管線遷移等。 2.洗洞工程(施工範圍內樓板穿管處)。															
工地負責人簽章：															
註： 1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。 2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。															

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 21

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月13日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	21天	剩餘工期	129日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.15%		實際進度(%)		10.59%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.05	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.05	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.05	0.05	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 21

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月13日 星期三

工程名稱				四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程		承攬廠商名稱		富森土木包工業							
核定工期		150日曆天		累計工期		21天		剩餘工期		129日曆天		工期展延天數		-	
開工日期				2025/4/23				完工日期				2025/9/19			
預定進度(%)				3.15%				實際進度(%)				10.59%			
31		牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)				才		209.00				0.00			
32		門窗及雜項工程				式		1.00				0.00			
貳		職業安全衛生設備費(壹*1%)				式		1.00		0.0021		0.0596			
參		公共工程品質管制作業費(壹*1%)				式		1.00		0.0035		0.0994			
肆		包商利潤及管理費(約壹*7%)				式		1.00		0.0035		0.0994			
伍		營造綜合保險費				式		1.00				1.00			
陸		營業稅((壹~伍)*5%)				式		1.00		0.0035		0.1015			
材料名稱						單位	契約數量		本日使用數量		累計使用數量		備註		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷						M2	689.00		-		0.00				
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷						M2	338.00		-		0.00				
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)						M2	402.00		-		0.00				
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板						間	22.00		-		0.00				
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：															
工 別		本日人數		累計人數		機 具 名 稱				本日使用數量		累計使用數量			
領 班		1		1		吊 車						0			
技 術 工				0		卡 車						0			
大 工		1		1											
小 工		1		1											
打 石 工		4		4											
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無															
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (1)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：															
六、施工取樣試驗紀錄：															
七、通知協力廠商辦理事項：無															
八、重要事項紀錄： 1.打管溝工程(開闢、插座、緊急求救鈴及給排水管)。															
工地負責人簽章：															
註： 1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。 2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。															

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 22

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月14日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	22天	剩餘工期	128日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.30%		實際進度(%)		10.94%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.10	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.10	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.05	0.10	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 22

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月14日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	22天	剩餘工期	128日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.30%		實際進度(%)		10.94%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0021		0.0617	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0035		0.1029	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0035		0.1029	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0035		0.1050	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.打管溝工程(開闢、插座、緊急求救鈴及給排水管)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 23

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月15日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	23天	剩餘工期	127日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.30%		實際進度(%)		11.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.15	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.15	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.05	0.15	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 23

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月15日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	23天	剩餘工期	127日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.30%		實際進度(%)		11.28%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0021		0.0638	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0035		0.1064	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0035		0.1064	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0035		0.1084	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.打管溝工程（開闢、插座、緊急求救鈴及給排水管）。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 24

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月16日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	24天	剩餘工期	126日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.45%		實際進度(%)		11.63%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.20	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.20	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.05	0.20	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 24

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月16日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	24天	剩餘工期	126日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.45%		實際進度(%)		11.63%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0021		0.0659	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0035		0.1098	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0035		0.1098	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0035		0.1119	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.打管溝工程（開闢、插座、緊急求救鈴及給排水管）。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 25

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月17日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	25天	剩餘工期	125日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.60%		實際進度(%)		11.97%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.25	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.25	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.05	0.25	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 25

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月17日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	25天	剩餘工期	125日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.60%		實際進度(%)		11.97%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0021		0.0680	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0035		0.1133	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0035		0.1133	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0035		0.1153	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.打管溝工程（開闢、插座、緊急求救鈴及給排水管）。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 26

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月18日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	26天	剩餘工期	124日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.75%		實際進度(%)		12.32%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.30	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.30	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.05	0.30	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 26

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月18日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	26天	剩餘工期	124日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.75%		實際進度(%)		12.32%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0021		0.0701	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0035		0.1168	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0035		0.1168	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0035		0.1188	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.打管溝工程(開闢、插座、緊急求救鈴及給排水管)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 27

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月19日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	27天	剩餘工期	123日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.90%		實際進度(%)		12.67%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.05	0.35	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.05	0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 27

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月19日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	27天	剩餘工期	123日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		3.90%		實際進度(%)		12.67%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0021		0.0722	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0035		0.1203	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0035		0.1202	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0035		0.1222	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.打管溝工程（開闢、插座、緊急求救鈴及給排水管）。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 28

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月20日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	28天	剩餘工期	122日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.05%		實際進度(%)		12.77%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.38	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 28

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月20日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	28天	剩餘工期	122日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.05%		實際進度(%)		12.77%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0728	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1213	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1213	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1232	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(排水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 29

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月21日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	29天	剩餘工期	121日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.20%		實際進度(%)		12.87%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.41	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 29

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月21日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	29天	剩餘工期	121日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.20%		實際進度(%)		12.87%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0734	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1223	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1223	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1242	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(排水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 30

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月22日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	30天	剩餘工期	120日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.35%		實際進度(%)		12.97%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.44	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 30

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月22日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	30天	剩餘工期	120日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4. 35%		實際進度(%)		12. 97%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0740	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1233	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1233	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1252	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(排水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 31

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月23日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	31天	剩餘工期	119日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.50%		實際進度(%)		13.07%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.47	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 31

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月23日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	31天	剩餘工期	119日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.50%		實際進度(%)		13.07%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0746	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1243	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1243	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1263	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(排水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 32

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月24日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	32天	剩餘工期	118日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.65%		實際進度(%)		13.17%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.50	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 32

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月24日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	32天	剩餘工期	118日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.65%		實際進度(%)		13.17%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0752	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1253	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1253	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1273	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 水電工程(排水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 33

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月25日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	33天	剩餘工期	117日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.80%		實際進度(%)		13.27%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.53	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 33

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月25日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	33天	剩餘工期	117日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.80%		實際進度(%)		13.27%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0758	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1263	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1263	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1283	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(排水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 34

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月26日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	34天	剩餘工期	116日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.95%		實際進度(%)		13.37%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.56	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 34

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月26日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	34天	剩餘工期	116日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		4.95%		實際進度(%)		13.37%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0764	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1273	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1273	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1293	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(排水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 35

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月27日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	35天	剩餘工期	115日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		5.10%		實際進度(%)		13.47%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.59	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 35

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月27日 星期三

工程名稱 四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程				承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期 150日曆天		累計工期 35天		剩餘工期 115日曆天		工期展延天數 -	
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		5.10%		實際進度(%)		13.47%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00		0.00		
32	門窗及雜項工程	式	1.00		0.00		
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006	0.0770		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010	0.1284		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010	0.1284		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		1.00		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010	0.1303		
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00		
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00		
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱		本日使用數量	累計使用數量	
領 班	1	1	吊 車			0	
技 術 工		0	卡 車			0	
大 工	1	1					
小 工	1	1					
打 石 工	4	4					
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (1)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：無							
八、重要事項紀錄： 1.水電工程(排水管安裝)。							
工地負責人簽章：							
註： 1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。 2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。							

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 36

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月28日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	36天	剩餘工期	114日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		5.25%		實際進度(%)		13.57%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		0.90	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.62	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 36

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月28日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	36天	剩餘工期	114日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		5.25%		實際進度(%)		13.57%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0776	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1294	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1294	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1313	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(排水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 37

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月29日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	37天	剩餘工期	113日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		5.40%		實際進度(%)		14.68%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.10	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.65	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 37

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月29日 星期五

工程名稱				四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程		承攬廠商名稱		富森土木包工業							
核定工期		150日曆天		累計工期		37天		剩餘工期		113日曆天		工期展延天數		-	
開工日期				2025/4/23				完工日期				2025/9/19			
預定進度(%)				5.40%				實際進度(%)				14.68%			
31		牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)				才		209.00				0.00			
32		門窗及雜項工程				式		1.00				0.00			
貳		職業安全衛生設備費(壹*1%)				式		1.00		0.0067		0.0843			
參		公共工程品質管制作業費(壹*1%)				式		1.00		0.0112		0.1405			
肆		包商利潤及管理費(約壹*7%)				式		1.00		0.0112		0.1405			
伍		營造綜合保險費				式		1.00				1.00			
陸		營業稅((壹~伍)*5%)				式		1.00		0.0111		0.1424			
材料名稱						單位	契約數量		本日使用數量		累計使用數量		備註		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷						M2	689.00		-		0.00				
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷						M2	338.00		-		0.00				
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)						M2	402.00		-		0.00				
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板						間	22.00		-		0.00				
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量):															
工 別		本日人數		累計人數		機 具 名 稱				本日使用數量		累計使用數量			
領 班		1		1		吊 車						0			
技 術 工				0		卡 車						0			
大 工		1		1											
小 工		1		1											
打 石 工		4		4											
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程: ☐ 有 ☒ 無															
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務: (1)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項:															
六、施工取樣試驗紀錄:															
七、通知協力廠商辦理事項: 無															
八、重要事項紀錄: 1.水電工程(排水管安裝)。 2.廢棄物清運。															
工地負責人簽章:															
註: 1.依營造業法第32條第1項第2款規定, 工地主任應按日填報施工日誌。 2.本施工日誌格式僅供參考, 惟原則應包含上開欄位, 各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者, 由工地主任簽章; 依上開規定免置工地主任者, 則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者, 由工地負責人簽章。 4.契約工期如有修正, 應填修正後之契約工期, 含展延工期及不計工期天數; 如有依契約變更設計, 預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表), 工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者, 請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。															

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 38

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月30日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	38天	剩餘工期	112日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		5.55%		實際進度(%)		14.78%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.68	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 38

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月30日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	38天	剩餘工期	112日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		5.55%		實際進度(%)		14.78%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0849	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1416	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1416	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1434	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(排水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 39

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月31日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	39天	剩餘工期	111日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		5.70%		實際進度(%)		14.88%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.71	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 39

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年5月31日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	39天	剩餘工期	111日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		5.70%		實際進度(%)		14.88%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0855	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1426	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1426	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1444	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 水電工程(排水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 40

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月1日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	40天	剩餘工期	110日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		5.90%		實際進度(%)		14.98%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.74	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 40

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月1日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	40天	剩餘工期	110日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		5.90%		實際進度(%)		14.98%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0862	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1436	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1436	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1454	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(排水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 41

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月2日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	41天	剩餘工期	109日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		6.10%		實際進度(%)		15.08%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.77	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 41

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月2日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	41天	剩餘工期	109日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		6.10%		實際進度(%)		15.08%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0868	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1446	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1446	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1464	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(給水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 42

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月3日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	42天	剩餘工期	108日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		6.30%		實際進度(%)		15.18%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.80	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 42

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月3日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	42天	剩餘工期	108日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		6.30%		實際進度(%)		15.18%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0874	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1456	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1456	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1474	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(給水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 43

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月4日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	43天	剩餘工期	107日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		6.50%		實際進度(%)		15.29%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.83	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.35	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 43

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月4日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	43天	剩餘工期	107日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		6.50%		實際進度(%)		15.29%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0880	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1466	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1466	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1484	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(給水管安裝)。
2.工程督導。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 44

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月5日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	44天	剩餘工期	106日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		7.07%		實際進度(%)		15.48%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.35	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.86	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.15	0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 44

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月5日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	44天	剩餘工期	106日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		7.07%		實際進度(%)		15.48%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0012		0.0892	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0020		0.1486	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0020		0.1486	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0020		0.1504	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 水電工程(給水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 45

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月6日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	45天	剩餘工期	105日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		7.64%		實際進度(%)		16.02%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00	0.15	0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.89	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 45

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月6日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	45天	剩餘工期	105日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		7.64%		實際進度(%)		16.02%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0032		0.0924	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0054		0.1540	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0054		0.1540	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0054		0.1558	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 水電工程(給水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 46

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月7日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	46天	剩餘工期	104日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		8.21%		實際進度(%)		16.12%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.92	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 46

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月7日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	46天	剩餘工期	104日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		8.21%		實際進度(%)		16.12%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0930	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1550	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1550	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1568	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 水電工程(給水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 47

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月8日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	47天	剩餘工期	103日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		8.78%		實際進度(%)		16.22%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.00	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.03	0.95	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 47

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月8日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	47天	剩餘工期	103日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		8.78%		實際進度(%)		16.22%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0006		0.0936	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0010		0.1560	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0010		0.1560	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0010		0.1578	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程(給水管安裝)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 48

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月9日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	48天	剩餘工期	102日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		9.35%		實際進度(%)		17.49%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00	0.12	0.12	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00	0.05	1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 48

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月9日 星期二

工程名稱				四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程		承攬廠商名稱		富森土木包工業							
核定工期		150日曆天		累計工期		48天		剩餘工期		102日曆天		工期展延天數		-	
開工日期				2025/4/23				完工日期				2025/9/19			
預定進度(%)				9.35%				實際進度(%)				17.49%			
31		牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)				才		209.00				0.00			
32		門窗及雜項工程				式		1.00				0.00			
貳		職業安全衛生設備費(壹*1%)				式		1.00		0.0077		0.1007			
參		公共工程品質管制作業費(壹*1%)				式		1.00		0.0129		0.1679			
肆		包商利潤及管理費(約壹*7%)				式		1.00		0.0129		0.1679			
伍		營造綜合保險費				式		1.00				1.00			
陸		營業稅((壹~伍)*5%)				式		1.00		0.0128		0.1696			
材料名稱						單位	契約數量		本日使用數量		累計使用數量		備註		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷						M2	689.00		-		0.00				
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷						M2	338.00		-		0.00				
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)						M2	402.00		-		0.00				
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板						間	22.00		-		0.00				
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量):															
工 別		本日人數		累計人數		機 具 名 稱				本日使用數量		累計使用數量			
領 班		1		1		吊 車						0			
技 術 工				0		卡 車						0			
大 工		1		1											
小 工		1		1											
打 石 工		4		4											
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程: ☐ 有 ☒ 無															
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務: (1)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項:															
六、施工取樣試驗紀錄:															
七、通知協力廠商辦理事項: 無															
八、重要事項紀錄: 1.水電工程(安裝蹲式馬桶)。															
工地負責人簽章:															
註: 1.依營造業法第32條第1項第2款規定, 工地主任應按日填報施工日誌。 2.本施工日誌格式僅供參考, 惟原則應包含上開欄位, 各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者, 由工地主任簽章; 依上開規定免置工地主任者, 則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者, 由工地負責人簽章。 4.契約工期如有修正, 應填修正後之契約工期, 含展延工期及不計工期天數; 如有依契約變更設計, 預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表), 工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者, 請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。															

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 49

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月10日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	49天	剩餘工期	101日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		9.92%		實際進度(%)		18.41%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00	0.10	0.22	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 49

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月10日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	49天	剩餘工期	101日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		9.92%		實際進度(%)		18.41%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0056		0.1063	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0093		0.1772	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0093		0.1772	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0093		0.1788	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.水電工程（安裝蹲式馬桶）。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 50

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月11日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	50天	剩餘工期	100日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		10.49%		實際進度(%)		20.27%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		0.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00	0.20	0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 50

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月11日 星期四

工程名稱				四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程		承攬廠商名稱		富森土木包工業							
核定工期		150日曆天		累計工期		50天		剩餘工期		100日曆天		工期展延天數		-	
開工日期				2025/4/23				完工日期				2025/9/19			
預定進度(%)				10.49%				實際進度(%)				20.27%			
31		牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)				才		209.00				0.00			
32		門窗及雜項工程				式		1.00				0.00			
貳		職業安全衛生設備費(壹*1%)				式		1.00		0.0112		0.1175			
參		公共工程品質管制作業費(壹*1%)				式		1.00		0.0187		0.1959			
肆		包商利潤及管理費(約壹*7%)				式		1.00		0.0187		0.1959			
伍		營造綜合保險費				式		1.00				1.00			
陸		營業稅((壹~伍)*5%)				式		1.00		0.0185		0.1974			
材料名稱						單位	契約數量		本日使用數量		累計使用數量		備註		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷						M2	689.00		-		0.00				
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷						M2	338.00		-		0.00				
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)						M2	402.00		-		0.00				
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板						間	22.00		-		0.00				
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量):															
工 別		本日人數		累計人數		機 具 名 稱				本日使用數量		累計使用數量			
領 班		1		1		吊 車						0			
技 術 工				0		卡 車						0			
大 工		1		1											
小 工		1		1											
打 石 工		4		4											
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程: ☐ 有 ☒ 無															
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務: (1)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項:															
六、施工取樣試驗紀錄:															
七、通知協力廠商辦理事項: 無															
八、重要事項紀錄: 1.水電工程(安裝蹲式馬桶)。															
工地負責人簽章:															
註: 1.依營造業法第32條第1項第2款規定, 工地主任應按日填報施工日誌。 2.本施工日誌格式僅供參考, 惟原則應包含上開欄位, 各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者, 由工地主任簽章; 依上開規定免置工地主任者, 則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者, 由工地負責人簽章。 4.契約工期如有修正, 應填修正後之契約工期, 含展延工期及不計工期天數; 如有依契約變更設計, 預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表), 工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者, 請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。															

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 51

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月12日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	51天	剩餘工期	99日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		11.40%		實際進度(%)		20.64%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00	0.25	0.25	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00	4.20	4.20	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 51

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月12日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	51天	剩餘工期	99日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		11.40%		實際進度(%)		20.64%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0023		0.1198	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0038		0.1997	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0038		0.1997	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0037		0.2011	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 泥作工程(砌1/2B磚牆、地坪與台階增築)。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 52

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月13日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	52天	剩餘工期	98日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		12.31%		實際進度(%)		21.02%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00	0.25	0.50	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00	4.20	8.40	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 52

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月13日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	52天	剩餘工期	98日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		12.31%		實際進度(%)		21.02%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0023		0.1221	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0038		0.2034	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0038		0.2034	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0037		0.2049	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.泥作工程(砌1/2B磚牆、地坪與台階增築)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 53

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月14日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	53天	剩餘工期	97日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		13.22%		實際進度(%)		21.39%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00	0.25	0.75	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00	4.20	12.60	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 53

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月14日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	53天	剩餘工期	97日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		13.22%		實際進度(%)		21.39%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0023		0.1243	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0038		0.2072	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0038		0.2072	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0037		0.2086	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.泥作工程(砌1/2B磚牆、地坪與台階增築)。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 54

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月15日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	54天	剩餘工期	96日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		14.13%		實際進度(%)		22.34%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00	0.25	1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00	20.40	33.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00		0.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 54

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月15日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	54天	剩餘工期	96日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		14.13%		實際進度(%)		22.34%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0057		0.1300	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0095		0.2167	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0095		0.2167	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0095		0.2181	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 泥作工程(砌1/2B磚牆、地坪與台階增築)。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 55

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月16日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	55天	剩餘工期	95日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		15.04%		實際進度(%)		23.29%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00	9.00	42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	46.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 55

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月16日 星期二

工程名稱				四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程		承攬廠商名稱		富森土木包工業							
核定工期		150日曆天		累計工期		55天		剩餘工期		95日曆天		工期展延天數		-	
開工日期				2025/4/23				完工日期				2025/9/19			
預定進度(%)				15.04%				實際進度(%)				23.29%			
31		牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)				才		209.00				0.00			
32		門窗及雜項工程				式		1.00				0.00			
貳		職業安全衛生設備費(壹*1%)				式		1.00		0.0058		0.1358			
參		公共工程品質管制作業費(壹*1%)				式		1.00		0.0096		0.2263			
肆		包商利潤及管理費(約壹*7%)				式		1.00		0.0096		0.2263			
伍		營造綜合保險費				式		1.00				1.00			
陸		營業稅((壹~伍)*5%)				式		1.00		0.0095		0.2276			
材料名稱						單位	契約數量		本日使用數量		累計使用數量		備註		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷						M2	689.00		46.0000		46.00				
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷						M2	338.00		-		0.00				
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)						M2	402.00		-		0.00				
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板						間	22.00		-		0.00				
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量):															
工 別		本日人數		累計人數		機 具 名 稱				本日使用數量		累計使用數量			
領 班		1		1		吊 車						0			
技 術 工				0		卡 車						0			
大 工		1		1											
小 工		1		1											
打 石 工		4		4											
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程: ☐ 有 ☒ 無															
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務: (1)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項:															
六、施工取樣試驗紀錄:															
七、通知協力廠商辦理事項: 無															
八、重要事項紀錄: 1.泥作工程。															
工地負責人簽章:															
註: 1.依營造業法第32條第1項第2款規定, 工地主任應按日填報施工日誌。 2.本施工日誌格式僅供參考, 惟原則應包含上開欄位, 各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者, 由工地主任簽章; 依上開規定免置工地主任者, 則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者, 由工地負責人簽章。 4.契約工期如有修正, 應填修正後之契約工期, 含展延工期及不計工期天數; 如有依契約變更設計, 預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表), 工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者, 請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。															

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 56

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月17日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	56天	剩餘工期	94日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		15.95%		實際進度(%)		23.93%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	92.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 56

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月17日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	56天	剩餘工期	94日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		15.95%		實際進度(%)		23.93%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0038		0.1396	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0064		0.2327	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0064		0.2327	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0064		0.2340	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.0000	92.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.泥作工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 57

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月18日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	57天	剩餘工期	93日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		16.86%		實際進度(%)		24.57%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	138.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 57

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月18日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	57天	剩餘工期	93日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		16.86%		實際進度(%)		24.57%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0038		0.1435	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0064		0.2391	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0064		0.2391	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0064		0.2404	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.0000	138.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.泥作工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 58

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月19日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	58天	剩餘工期	92日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		17.77%		實際進度(%)		25.20%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	184.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 58

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月19日 星期五

工程名稱 四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程				承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期 150日曆天		累計工期 58天		剩餘工期 92日曆天		工期展延天數 -	
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		17.77%		實際進度(%)		25.20%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0038		0.1473	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0064		0.2456	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0064		0.2456	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0064		0.2467	
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.0000	184.00		
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00		
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00		
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00		
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱		本日使用數量	累計使用數量	
領 班	1	1	吊 車			0	
技 術 工		0	卡 車			0	
大 工	1	1					
小 工	1	1					
打 石 工	4	4					
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (1)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：無							
八、重要事項紀錄： 1.泥作工程。							
工地負責人簽章：							
註： 1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。 2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。							

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 59

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月20日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	59天	剩餘工期	91日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		18.68%		實際進度(%)		25.84%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	230.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 59

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月20日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	59天	剩餘工期	91日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		18.68%		實際進度(%)		25.84%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0038		0.1512	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0064		0.2520	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0064		0.2520	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0064		0.2531	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.0000	230.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.泥作工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 60

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月21日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	60天	剩餘工期	90日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		19.65%		實際進度(%)		26.48%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	276.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.00	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 60

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月21日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	60天	剩餘工期	90日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		19.65%		實際進度(%)		26.48%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.00	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0038		0.1550	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0064		0.2584	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0064		0.2584	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0064		0.2595	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.0000	276.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 泥作工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 61

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月22日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	61天	剩餘工期	89日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		20.15%		實際進度(%)		29.35%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	322.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.10	0.10	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00	0.10	0.10	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 61

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月22日 星期一

工程名稱				四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程		承攬廠商名稱		富森土木包工業							
核定工期		150日曆天		累計工期		61天		剩餘工期		89日曆天		工期展延天數		-	
開工日期				2025/4/23				完工日期				2025/9/19			
預定進度(%)				20.15%				實際進度(%)				29.35%			
31		牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)				才		209.00				0.00			
32		門窗及雜項工程				式		1.00		0.40		0.40			
貳		職業安全衛生設備費(壹*1%)				式		1.00		0.0061		0.1611			
參		公共工程品質管制作業費(壹*1%)				式		1.00		0.0101		0.2685			
肆		包商利潤及管理費(約壹*7%)				式		1.00		0.0101		0.2685			
伍		營造綜合保險費				式		1.00				1.00			
陸		營業稅((壹~伍)*5%)				式		1.00		0.0287		0.2882			
材料名稱						單位	契約數量		本日使用數量		累計使用數量		備註		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷						M2	689.00		46.0000		322.00				
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷						M2	338.00		-		0.00				
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)						M2	402.00		-		0.00				
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板						間	22.00		-		0.00				
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量):															
工 別		本日人數		累計人數		機 具 名 稱				本日使用數量		累計使用數量			
領 班		1		1		吊 車						0			
技 術 工				0		卡 車						0			
大 工		1		1											
小 工		1		1											
打 石 工		4		4											
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程: ☐ 有 ☒ 無															
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務: (1)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項:															
六、施工取樣試驗紀錄:															
七、通知協力廠商辦理事項: 無															
八、重要事項紀錄: 1.泥作工程。 2.鋁窗安裝窗框。															
工地負責人簽章:															
註: 1.依營造業法第32條第1項第2款規定, 工地主任應按日填報施工日誌。 2.本施工日誌格式僅供參考, 惟原則應包含上開欄位, 各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者, 由工地主任簽章; 依上開規定免置工地主任者, 則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者, 由工地負責人簽章。 4.契約工期如有修正, 應填修正後之契約工期, 含展延工期及不計工期天數; 如有依契約變更設計, 預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表), 工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者, 請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。															

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 62

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月23日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	62天	剩餘工期	88日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		20.65%		實際進度(%)		30.35%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	368.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.10	0.20	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00	0.10	0.20	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 62

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月23日 星期二

工程名稱				四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程		承攬廠商名稱		富森土木包工業							
核定工期		150日曆天		累計工期		62天		剩餘工期		88日曆天		工期展延天數		-	
開工日期				2025/4/23				完工日期				2025/9/19			
預定進度(%)				20.65%				實際進度(%)				30.35%			
31		牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)				才		209.00				0.00			
32		門窗及雜項工程				式		1.00				0.40			
貳		職業安全衛生設備費(壹*1%)				式		1.00		0.0061		0.1672			
參		公共工程品質管制作業費(壹*1%)				式		1.00		0.0101		0.2786			
肆		包商利潤及管理費(約壹*7%)				式		1.00		0.0101		0.2786			
伍		營造綜合保險費				式		1.00				1.00			
陸		營業稅((壹~伍)*5%)				式		1.00		0.0101		0.2982			
材料名稱						單位	契約數量		本日使用數量		累計使用數量		備註		
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷						M2	689.00		46.0000		368.00				
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷						M2	338.00		-		0.00				
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)						M2	402.00		-		0.00				
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板						間	22.00		-		0.00				
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量):															
工 別		本日人數		累計人數		機 具 名 稱				本日使用數量		累計使用數量			
領 班		1		1		吊 車						0			
技 術 工				0		卡 車						0			
大 工		1		1											
小 工		1		1											
打 石 工		4		4											
四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程: ☐ 有 ☒ 無															
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務: (1)施工前檢查事項: 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具: ☒ 有 ☐ 無 (二)其他事項:															
六、施工取樣試驗紀錄:															
七、通知協力廠商辦理事項: 無															
八、重要事項紀錄: 1.泥作工程。															
工地負責人簽章:															
註: 1.依營造業法第32條第1項第2款規定, 工地主任應按日填報施工日誌。 2.本施工日誌格式僅供參考, 惟原則應包含上開欄位, 各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者, 由工地主任簽章; 依上開規定免置工地主任者, 則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者, 由工地負責人簽章。 4.契約工期如有修正, 應填修正後之契約工期, 含展延工期及不計工期天數; 如有依契約變更設計, 預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表), 工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者, 請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。															

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 63

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月24日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	63天	剩餘工期	87日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		21.15%		實際進度(%)		31.36%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	414.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.10	0.30	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00	0.10	0.30	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 63

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月24日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	63天	剩餘工期	87日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		21.15%		實際進度(%)		31.36%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.40	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0061		0.1732	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0101		0.2887	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0101		0.2887	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0101		0.3083	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.0000	414.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 泥作工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 64

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月25日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	64天	剩餘工期	86日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		21.65%		實際進度(%)		32.36%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		0.60	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	460.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.10	0.40	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00	0.10	0.40	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 64

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月25日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	64天	剩餘工期	86日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		21.65%		實際進度(%)		32.36%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.40	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0061		0.1793	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0101		0.2989	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0101		0.2989	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0101		0.3183	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.0000	460.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.泥作工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 65

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月26日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	65天	剩餘工期	85日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		22.15%		實際進度(%)		33.74%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00	0.40	1.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	506.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.10	0.50	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00	0.10	0.50	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 65

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月26日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	65天	剩餘工期	85日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		22.15%		實際進度(%)		33.74%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.40	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0083		0.1876	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0139		0.3127	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0139		0.3127	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0138		0.3321	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.0000	506.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.泥作工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 66

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月27日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	66天	剩餘工期	84日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		22.65%		實際進度(%)		34.75%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	552.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.10	0.60	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00	0.10	0.60	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 66

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月27日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	66天	剩餘工期	84日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		22.65%		實際進度(%)		34.75%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.40	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0061		0.1937	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0101		0.3229	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0101		0.3229	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0101		0.3422	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.0000	552.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.泥作工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 67

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月28日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	67天	剩餘工期	83日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		23.15%		實際進度(%)		35.75%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	598.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.10	0.70	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00	0.10	0.70	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 67

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月28日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	67天	剩餘工期	83日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		23.15%		實際進度(%)		35.75%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.40	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0061		0.1998	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0101		0.3330	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0101		0.3330	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0101		0.3522	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.0000	598.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.泥作工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 68

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月29日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	68天	剩餘工期	82日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		23.65%		實際進度(%)		36.39%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.00	644.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.70	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.70	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 68

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月29日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	68天	剩餘工期	82日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		23. 65%		實際進度(%)		36. 39%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.40	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0038		0.2036	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0064		0.3394	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0064		0.3394	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0064		0.3586	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	46.0000	644.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.泥作工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 69

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月30日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	69天	剩餘工期	81日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		24.50%		實際進度(%)		36.75%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)		式	1.00		1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
4	既有地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00		1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		0.00	
6	地坪與台階增築		式	1.00		1.00	
7	砌1/2B磚牆		M2	42.00		42.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		0.60	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	26.00	670.00	
10	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00		0.00	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	37.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	143.00		0.00	
13	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	6.00		0.00	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00		0.00	
15	牆面貼腰帶磚，白色水泥抹縫(連工帶料)		M	150.00		0.00	
16	安裝鋁合金陽角收邊條		M	95.00		0.00	
17	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)		M2	23.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	367.00		0.00	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)		M2	123.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	6.00		0.00	
22	新設砌磚洗手台工程(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.70	
23	貼深色石材檯面(石材，t=2cm，倒圓角)		才	21.00		0.00	
24	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.00	
25	廁所安裝衛生設備(連工帶料)		式	1.00		0.42	
26	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1.00		0.50	
27	給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1.00		1.00	
28	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	施做拖布盆(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)		式	1.00		0.70	
30	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 69

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2026年6月30日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	69天	剩餘工期	81日曆天	工期展延天數	-
開工日期		2025/4/23		完工日期		2025/9/19	
預定進度(%)		24.50%		實際進度(%)		36.75%	
31	牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm, 12色以上排版, 含排版費, 白色抹縫, 連工帶料)	才	209.00			0.00	
32	門窗及雜項工程	式	1.00			0.40	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0022		0.2058	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0036		0.3430	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0036		0.3430	
伍	營造綜合保險費	式	1.00			1.00	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0036		0.3622	

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	689.00	26.0000	670.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	338.00	-	0.00	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	402.00	-	0.00	
廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板		間	22.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：					
工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工		0	卡 車		0
大 工	1	1			
小 工	1	1			
打 石 工	4	4			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(1)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：
1.泥作工程。

工地負責人簽章：

註：
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 70

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年8月12日

星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	70天	剩餘工期	94日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		25.00%		實際進度(%)		58.53%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.00	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	94.00	764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		0.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		0.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.70	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 70

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月12日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	70天	剩餘工期	94日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		25.00%		實際進度(%)		58.53%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0089	0.0089		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0148	0.4148		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0148	0.2206		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0147	0.3577		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	94.0000	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	670.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	1	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	2			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 依據嘉義縣立竹崎高級中學114年8月12日嘉竹中總字第1140007383號函同意8月2日至8月4日展延3日（受豪大雨）
- 防水工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 71

天氣： 上午： 陰 下午： 陰 填報日期： 2025年8月13日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	71天	剩餘工期	93日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		25.50%		實際進度(%)		58.67%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00	0.20	42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		0.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		0.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.70	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 71

天氣： 上午： 陰

下午：陰

填報日期： 2025年8月13日

星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	71天	剩餘工期	93日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		25.50%		實際進度(%)		58.67%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	0.0009	0.0098	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	0.0015	0.4163	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	0.0015	0.2221	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	0.0014	0.3592	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	—	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	—	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	—	670.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00	—	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用数量	累計使用数量
領 班	1	2	吊 車		0
技 術 工		#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	3			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 樓板防水層試水。

工地負責人簽章：

註:

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 72

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月14日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	72天	剩餘工期	92日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		26.00%		實際進度(%)		60.36%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	39.00	39.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		0.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.70	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 72

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月14日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	72天	剩餘工期	92日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		26.00%		實際進度(%)		60.36%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0102	0.0200		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0170	0.4333		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0170	0.2391		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0169	0.3761		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	39.00	709.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	3	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	4			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 磁磚工程（牆面貼石英磚30*60cm）。

工地負責人簽章：

- 註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 73

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月15日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	73天	剩餘工期	91日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		26.50%		實際進度(%)		61.88%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	35.00	74.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		0.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.70	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 73

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月15日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	73天	剩餘工期	91日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		26.50%		實際進度(%)		61.88%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0092	0.0291		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0153	0.4486		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0153	0.2544		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0152	0.3912		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	35.00	744.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	4	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	5			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 磁磚工程（牆面貼石英磚30*60cm）。

工地負責人簽章：

- 註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 74

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年8月16日

星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	74天	剩餘工期	90日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	27.00%			實際進度(%)		63.40%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：						
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原;測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	35.00	109.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		0.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)	式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.70	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 74

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月16日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	74天	剩餘工期	90日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		27.00%		實際進度(%)		63.40%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0092	0.0383		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0153	0.4638		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0153	0.2697		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0152	0.4064		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	35.00	779.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	5	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	6			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 磁磚工程（牆面貼石英磚30*60cm）。

工地負責人簽章：

- 註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 75

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月17日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	75天	剩餘工期	89日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		27.50%		實際進度(%)		64.91%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	35.00	144.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		0.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.70	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 75

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月17日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	75天	剩餘工期	89日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		27.50%		實際進度(%)		64.91%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0092	0.0475		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0153	0.4791		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0153	0.2849		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0152	0.4216		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	35.00	814.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	6	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	7			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 磁磚工程（牆面貼石英磚30*60cm）。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 76

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年8月18日

星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	76天	剩餘工期	88日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	28.00%			實際進度(%)		66.43%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：						
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原;測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	35.00	179.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		0.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)	式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.70	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 76

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月18日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	76天	剩餘工期	88日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		28.00%		實際進度(%)		66.43%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0092	0.0566		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0153	0.4944		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0153	0.3002		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0152	0.4367		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	35.00	849.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	7	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	8			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 磁磚工程（牆面貼石英磚30*60cm）。

工地負責人簽章：

- 註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 77

天氣： 上午： 晴 下午： 雨 填報日期： 2025年8月19日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	77天	剩餘工期	87日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		28.50%		實際進度(%)		67.95%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	35.00	214.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		0.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.70	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 77

天氣： 上午： 晴

下午： 雨

填報日期： 2025年8月19日

星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	77天	剩餘工期	87日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		28.50%		實際進度(%)		67.95%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0092	0.0658		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0153	0.5097		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0153	0.3155		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0152	0.4519		

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	35.00	884.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	8	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	9			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 磁磚工程(牆面貼石英磚30*60cm)。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 78

天氣： 上午： 晴

下午： 雨

填報日期： 2025年8月20日

星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	78天	剩餘工期	86日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	29.00%			實際進度(%)		69.46%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：						
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	35.00	249.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		0.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.70	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 78

天氣： 上午： 晴 下午： 雨 填報日期： 2025年8月20日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	78天	剩餘工期	86日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		29.00%		實際進度(%)		69.46%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0092	0.0750		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0153	0.5249		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0153	0.3308		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0152	0.4671		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	35.00	919.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	9	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	10			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 磁磚工程（牆面貼石英磚30*60cm）。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 79

天氣： 上午： 晴

下午： 雨

填報日期： 2025年8月21日

星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	79天	剩餘工期	85日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	29.50%			實際進度(%)		70.98%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	35.00	284.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		0.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.70	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 79

天氣： 上午： 晴 下午： 雨 填報日期： 2025年8月21日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	79天	剩餘工期	85日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		29.50%		實際進度(%)		70.98%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0092	0.0841		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0153	0.5402		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0153	0.3460		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0152	0.4822		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	35.00	954.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	10	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	11			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 磁磚工程（牆面貼石英磚30*60cm）。

工地負責人簽章：

- 註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 80

天氣： 上午： 晴

下午： 雨

填報日期： 2025年8月22日

星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	80天	剩餘工期	84日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		30.00%		實際進度(%)		73.78%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		0.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	35.00	319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00	107.00	107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.70	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 80

天氣： 上午： 晴

下午：雨

填報日期： 2025年8月22日

星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	80天	剩餘工期	84日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		30.00%		實際進度(%)		73.78%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	0.0169	0.1011	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	0.0282	0.5685	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	0.0282	0.3743	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	0.0280	0.5103	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	35.00	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用数量	累計使用数量
領 班	1	11	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	12			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 1.磁磚工程(牆面貼石英磚30*60cm、塑鋼陽角線)。

工地負責人簽章:

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 81

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年8月23日

星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	81天	剩餘工期	83日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	32.00%			實際進度(%)		74.93%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00	34.00	34.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.70	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 81

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月23日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	81天	剩餘工期	83日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		32.00%		實際進度(%)		74.93%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0069	0.1080		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0115	0.5800		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0115	0.3858		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0115	0.5217		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	12	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	13			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 磁磚工程（地坪貼止滑石英磚30*30cm）。

工地負責人簽章：

- 註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 82

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月24日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	82天	剩餘工期	82日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		34.00%		實際進度(%)		76.04%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00	33.00	67.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.70	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 82

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月24日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	82天	剩餘工期	82日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		34.00%		實際進度(%)		76.04%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0067	0.1147		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0112	0.5912		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0112	0.3970		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0111	0.5329		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	13	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	14			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 磁磚工程（地坪貼止滑石英磚30*30cm）。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 83

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年8月25日

星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	83天	剩餘工期	81日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	36.00%			實際進度(%)		77.15%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00	33.00	100.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.70	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 83

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月25日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	83天	剩餘工期	81日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		36.00%		實際進度(%)		77.15%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0067	0.1214		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0112	0.6024		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0112	0.4082		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0111	0.5440		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	14	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	15			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 磁磚工程（地坪貼止滑石英磚30*30cm）。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 84

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年8月26日

星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	84天	剩餘工期	80日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		37.00%		實際進度(%)		78.27%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		0.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00	33.00	133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		0.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.70	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 84

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月26日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	84天	剩餘工期	80日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		37.00%		實際進度(%)		78.27%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0067	0.1282		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0112	0.6136		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0112	0.4194		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0111	0.5551		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	15	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	16			
小 工		0			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 磁磚工程（地坪貼止滑石英磚30*30cm）。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 85

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月27日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	85天	剩餘工期	79日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		38.00%		實際進度(%)		78.95%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00	28.00	28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00	5.00	5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.70	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 85

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年8月27日

星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	85天	剩餘工期	79日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		38.00%		實際進度(%)		78.95%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	0.0042	0.1323	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	0.0069	0.6205	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	0.0069	0.4264	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	0.0069	0.5620	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用数量	累計使用数量
領 班	1	16	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工		16			
小 工	1	1			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 磁磚工程 (地坪貼止滑石英磚60*60cm、不銹鋼方形地板落水頭)。

工地負責人簽章:

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 86

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年8月28日

星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	86天	剩餘工期	78日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	39.00%			實際進度(%)		79.53%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		0.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		1.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00	0.18	0.88	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 86

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月28日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	86天	剩餘工期	78日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		39.00%		實際進度(%)		79.53%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0035	0.1358		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0058	0.6264		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0058	0.4322		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0058	0.5678		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	17	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	17			
小 工		1			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 門窗工程（安裝W1三合一鋁窗）。
- 嘉義縣政府工程施工查核。
- 主辦單位指示橫向排水管洩水坡度未測量，請於近期儘速改善。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 87

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月29日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	87天	剩餘工期	77日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		40.00%		實際進度(%)		79.93%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00	14.00	14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00	0.50	1.50	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.88	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 87

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年8月29日

星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	87天	剩餘工期	77日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		40.00%		實際進度(%)		79.93%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	0.0024	0.1382	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	0.0040	0.6304	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	0.0040	0.4362	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	0.0040	0.5718	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	18	吊 車		0
技 術 工	4	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	18			
小 工	1	2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 安裝深色石材檯面。
2. 新設砌磚拖布盆。

工地負責人簽章:

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 88

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月30日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	88天	剩餘工期	76日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		41.00%		實際進度(%)		80.10%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00	0.50	2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.88	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 88

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年8月30日

星期六

工程名稱				四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程				承攬廠商名稱				富森土木包工業			
核定工期		150日曆天		累計工期		88天		剩餘工期		76日曆天		工期展延天數		14日曆天	
開工日期				2025/4/23				完工日期				1900/1/0			
預定進度(%)				41.00%				實際進度(%)				80.10%			
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)					式	1.00	0.0010		0.1392					
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)					式	1.00	0.0017		0.6321					
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)					式	1.00	0.0017		0.4379					
伍	營造綜合保險費					式	1.00			0.34					
陸	營業稅((壹~伍)*5%)					式	1.00	0.0017		0.5734					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	19	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	19			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 新設砌磚拖布盆。

工地負責人簽章:

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 89

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月31日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	89天	剩餘工期	75日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		42.00%		實際進度(%)		80.72%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		0.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00	0.10	0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00	0.20	0.70	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.88	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 89

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年8月31日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	89天	剩餘工期	75日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		42.00%		實際進度(%)		80.72%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0038	0.1430		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0063	0.6384		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0063	0.4442		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0062	0.5797		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	20	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	20			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 水電工程（安裝緊急求救按鈕、開關及插座）。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 90

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月1日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	90天	剩餘工期	74日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		43.00%		實際進度(%)		81.24%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00	0.17	0.87	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.88	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 90

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月1日

星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	90天	剩餘工期	74日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		43.00%		實際進度(%)		81.24%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0031	0.15		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0052	0.64		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0052	0.45		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0052	0.58		

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	21	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	21			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 輕鋼架工程。
- 會同監造單位到工地現場測量橫向排水管洩水坡度。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 91

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月2日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	91天	剩餘工期	73日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		44.00%		實際進度(%)		81.76%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00	0.17	1.04	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.88	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 91

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月2日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	91天	剩餘工期	73日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		44.00%		實際進度(%)		81.76%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0052	0.15		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0052	0.65		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0052	0.45		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0052	0.59		

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	22	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	22			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 輕鋼架工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 92

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月3日

星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	92天	剩餘工期	72日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	45.00%			實際進度(%)		82.28%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：						
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原;測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	0.17	1.21	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)	式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.88	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 92

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月3日

星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	92天	剩餘工期	72日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		45.00%		實際進度(%)		82.28%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0052	0.16		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0052	0.65		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0052	0.46		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0052	0.60		

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	23	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	23			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 輕鋼架工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 93

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月4日

星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	93天	剩餘工期	71日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	46.00%			實際進度(%)		82.81%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：						
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	0.17	1.38	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.88	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 93

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月4日

星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	93天	剩餘工期	71日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		46.00%		實際進度(%)		82.81%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0052	0.16		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0052	0.66		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0052	0.47		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0052	0.60		

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	24	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	24			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 輕鋼架工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 94

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月5日

星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	94天	剩餘工期	70日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	47.00%			實際進度(%)		83.30%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：						
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原;測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	0.16	1.54	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)	式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.88	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 94

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年9月5日

星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	94天	剩餘工期	70日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		47.00%		實際進度(%)		83.30%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	0.0049	0.17	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	0.0049	0.66	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	0.0049	0.47	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	0.0049	0.61	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	25	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	25			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- ### 1. 輕鋼架工程。

工地負責人簽章:

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 95

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月6日

星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	95天	剩餘工期	69日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	48.00%			實際進度(%)		83.79%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：						
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原;測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	0.16	1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)	式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.88	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 95

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月6日

星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	95天	剩餘工期	69日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		48.00%		實際進度(%)		83.79%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0049	0.17		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0049	0.67		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0049	0.47		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0049	0.61		

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	26	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	26			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 輕鋼架工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 96

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月7日

星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	96天	剩餘工期	68日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	49.00%			實際進度(%)		83.79%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.00	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.88	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 96

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月7日

星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	96天	剩餘工期	68日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		49.00%		實際進度(%)		83.79%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	-	0.17		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	-	0.67		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	-	0.47		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	-	0.61		

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班		26	吊 車		0
技 術 工		#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工		26			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有 ☒無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☐有 ☒無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 今日無施工。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 97

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月8日

星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	97天	剩餘工期	67日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	50.00%			實際進度(%)		84.66%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00	0.13	0.13	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.88	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 97

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月8日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	97天	剩餘工期	67日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		50.00%		實際進度(%)		84.66%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0087	0.18		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0087	0.68		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0087	0.48		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0087	0.62		

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	27	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	27			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 水電工程(安裝衛生設備)。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 98

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月9日

星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	98天	剩餘工期	66日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	51.00%			實際進度(%)		85.39%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：						
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00	0.11	0.24	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.88	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 98

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月9日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	98天	剩餘工期	66日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		51.00%		實際進度(%)		85.39%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0074	0.19		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0074	0.69		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0074	0.49		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0074	0.63		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	28	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	28			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 水電工程（安裝衛生設備）。

工地負責人簽章：

- 註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 99

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月10日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	99天	剩餘工期	65日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		52.00%		實際進度(%)		86.13%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00	0.11	0.35	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.88	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 99

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月10日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	99天	剩餘工期	65日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		52.00%		實際進度(%)		86.13%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0074	0.20		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0074	0.69		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0074	0.50		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0074	0.63		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	29	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	29			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 水電工程（安裝衛生設備）。

工地負責人簽章：

- 註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 100

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月11日

星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	100天	剩餘工期	64日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		53.00%		實際進度(%)		86.87%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00	0.11	0.46	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		0.88	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 100

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年9月11日

星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	100天	剩餘工期	64日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		53.00%		實際進度(%)		86.87%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	0.0074	0.20	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	0.0074	0.70	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	0.0074	0.51	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	0.0074	0.64	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用数量	累計使用数量
領 班	1	30	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	30			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 水電工程（安裝衛生設備）。

工地負責人簽章:

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 101

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月12日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	101天	剩餘工期	63日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		54.00%		實際進度(%)		87.60%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00	0.11	0.57	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		0.88	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 101

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年9月12日

星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	101天	剩餘工期	63日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		54.00%		實際進度(%)		87.60%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	0.0074	0.21	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	0.0074	0.71	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	0.0074	0.51	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	0.0074	0.65	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	—	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	—	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	—	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	—	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用数量	累計使用数量
領 班	1	31	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	31			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 水電工程（安裝衛生設備）。

工地負責人簽章:

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 102

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月13日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	102天	剩餘工期	62日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		55.00%		實際進度(%)		89.05%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00	0.11	0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00	0.22	1.10	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 102

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月13日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	102天	剩餘工期	62日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		55.00%		實際進度(%)		89.05%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0145	0.22		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0145	0.72		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0145	0.53		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0144	0.66		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	32	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	32			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 水電工程（安裝衛生設備）。
- 鋁門窗工程（安裝玻璃）。

工地負責人簽章：

- 註：
- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
 - 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
 - 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
 - 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
 - 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
 - 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
 - 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 103

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月14日

星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	103天	剩餘工期	61日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		56.00%		實際進度(%)		89.05%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		0.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		1.10	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 103

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年9月14日

星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	103天	剩餘工期	61日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		56.00%		實際進度(%)		89.05%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	-	0.22	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	-	0.72	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	-	0.53	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	-	0.66	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班		32	吊 車		0
技 術 工		#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工		32			
小 工		2			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有 ☒無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 今日無施工。

工地負責人簽章:

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 104

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月15日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	104天	剩餘工期	60日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		57.00%		實際進度(%)		90.99%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00	23.00	23.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		1.10	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 104

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年9月15日

星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	104天	剩餘工期	60日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		57.00%		實際進度(%)		90.99%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	0.0195	0.24	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	0.0195	0.74	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	0.0195	0.55	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	0.0195	0.68	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用数量	累計使用数量
領 班	1	33	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工		32			
小 工	2	4			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- ### 1. 導擺工程。

工地負責人簽章:

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 105

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月16日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	105天	剩餘工期	59日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		58.00%		實際進度(%)		92.94%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00	23.00	46.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		1.10	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 105

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月16日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	105天	剩餘工期	59日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		58.00%		實際進度(%)		92.94%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0195	0.26		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0195	0.76		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0195	0.57		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0195	0.70		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	34	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工		32			
小 工	2	6			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 導擺工程。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 106

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月17日

星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	106天	剩餘工期	58日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		59.00%		實際進度(%)		94.88%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00	23.00	69.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		1.10	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 106

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年9月17日

星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	106天	剩餘工期	58日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		59.00%		實際進度(%)		94.88%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	0.0195	0.28	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	0.0195	0.78	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	0.0195	0.59	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	0.0195	0.72	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用数量	累計使用数量
領 班	1	35	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工		32			
小 工	2	8			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- ### 1. 導擺工程。

工地負責人簽章:

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 107

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月18日

星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	107天	剩餘工期	57日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	60.00%			實際進度(%)		96.83%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：						
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原;測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00	23.00	92.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		0.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		0.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)	式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)	式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		1.10	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 107

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月18日 星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	107天	剩餘工期	57日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		60.00%		實際進度(%)		96.83%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0195	0.30		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0195	0.80		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0195	0.61		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0195	0.74		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	36	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工		32			
小 工	2	10			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 導擺工程。

工地負責人簽章：

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 108

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月19日

星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	108天	剩餘工期	56日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	61.00%			實際進度(%)		99.36%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：						
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		0.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00	23.00	115.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00	18.00	18.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	3.00	3.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.10	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		1.10	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 108

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月19日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	108天	剩餘工期	56日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		61.00%		實際進度(%)		99.36%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0254	0.33		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0254	0.83		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0254	0.63		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0254	0.77		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	37	吊 車		0
技 術 工	3	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工		32			
小 工	2	12			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 導擺工程。

工地負責人簽章：

- 註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 109

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月20日 星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	109天	剩餘工期	55日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		62.00%		實際進度(%)		105.97%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00	1.00	1.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00	0.50	0.50	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		115.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		18.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		3.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00	0.20	0.30	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		1.10	
30	雜項工程		式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 109

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年9月20日

星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	109天	剩餘工期	55日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		62.00%		實際進度(%)		105.97%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	0.0663	0.39	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	0.0663	0.89	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	0.0663	0.70	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	0.0661	0.83	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	—	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	—	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	—	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)	M2	248.00	—	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	38	吊 車		0
技 術 工	4	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	2	34			
小 工	2	14			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 水電工程（安裝人造洗手台及燈具）。
2. 抵石子工程。

工地負責人簽章:

註:

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 110

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月21日

星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	110天	剩餘工期	54日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	63.00%			實際進度(%)		105.97%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		1.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		1.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.50	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		115.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		18.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		3.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.30	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		1.10	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 110

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月21日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	110天	剩餘工期	54日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		63.00%		實際進度(%)		105.97%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	-	0.39	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	-	0.89	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	-	0.70	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	-	0.83	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班		38	吊 車		0
技 術 工		#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工		34			
小 工		14			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有 ☒無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 今日無施工。

工地負責人簽章:

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 111

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月22日

星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	111天	剩餘工期	53日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	64.00%			實際進度(%)		106.30%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	1.00	2.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		1.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		0.50	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		115.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		18.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		3.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.30	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		1.10	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 111

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月22日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	111天	剩餘工期	53日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		64.00%		實際進度(%)		106.30%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0033	0.40		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0033	0.90		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0033	0.70		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0033	0.84		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	39	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	35			
小 工		14			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 抽水肥。

工地負責人簽章：

- 註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 112

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月23日

星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	112天	剩餘工期	52日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	65.00%			實際進度(%)		107.41%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		2.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		1.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00	0.10	0.60	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		115.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		18.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		3.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.30	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		1.10	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 112

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年9月23日

星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	112天	剩餘工期	52日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		65.00%		實際進度(%)		107.41%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	0.0112	0.41	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	0.0112	0.91	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	0.0112	0.71	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	0.0111	0.85	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	—	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	—	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	—	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	—	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用数量	累計使用数量
領 班	1	40	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	36			
小 工	1	15			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- ### 1. 安裝浴櫃。

工地負責人簽章：

註:

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 113

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月24日

星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	113天	剩餘工期	51日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	66.00%			實際進度(%)		109.63%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：						
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		2.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		1.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00	0.20	0.80	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		115.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		18.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		3.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.30	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		1.10	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 113

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月24日 星期三

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	113天	剩餘工期	51日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		66.00%		實際進度(%)		109.63%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0223	0.43		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0223	0.93		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0223	0.73		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0222	0.87		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	41	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	37			
小 工	1	16			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 安裝浴櫃。

工地負責人簽章：

- 註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 114

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月25日

星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	114天	剩餘工期	50日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		67.00%		實際進度(%)		111.85%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		2.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		1.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00	0.20	1.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		115.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		18.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		3.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.30	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		1.10	
30	雜項工程	式	1.00		0.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 114

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年9月25日

星期四

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	114天	剩餘工期	50日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		67.00%		實際進度(%)		111.85%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	0.0223	0.45	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	0.0223	0.95	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	0.0223	0.76	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	0.0222	0.89	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	—	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	—	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	—	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	—	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	42	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	38			
小 工		16			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 安裝鏡面。

工地負責人簽章:

註：

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查記錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 115

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月26日 星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	115天	剩餘工期	49日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		68.00%		實際進度(%)		112.94%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		2.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		1.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		1.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		115.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		18.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		3.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.30	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.50	
29	門窗工程		式	1.00		1.10	
30	雜項工程		式	1.00	1.00	1.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 115

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年9月26日

星期五

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	115天	剩餘工期	49日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		68.00%		實際進度(%)		112.94%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0117	0.47		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	-	0.95		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	-	0.76		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0108	0.90		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用数量	累計使用数量
領 班	1	43	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	1	39			
小 工	1	17			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有 ☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☒有 ☐無

(二)其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 雜項工程。

工地負責人簽章:

註:

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督學及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 116

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月27日

星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	116天	剩餘工期	48日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		69.00%		實際進度(%)		112.94%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		2.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		1.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		1.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		115.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		18.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		3.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.30	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		1.10	
30	雜項工程	式	1.00		1.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 116

天氣： 上午： 晴

下午：晴

填報日期： 2025年9月27日

星期六

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	116天	剩餘工期	48日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		69.00%		實際進度(%)		112.94%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)		式	1.00	-	0.47	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)		式	1.00	-	0.95	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)		式	1.00	-	0.76	
伍	營造綜合保險費		式	1.00		0.34	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)		式	1.00	-	0.90	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00	—	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00	—	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm, 白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00	—	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔, 批土, 一底二度)	M2	248.00	—	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人数	累計人数	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班		43	吊 車		0
技 術 工		#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工		39			
小 工		17			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有 ☒無

(二) 其他事項:

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 今日無施工。

工地負責人簽章:

註:

1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查記錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 117

天氣： 上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2025年9月28日

星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	117天	剩餘工期	47日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		70.00%		實際進度(%)		112.94%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00		1.00	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		2.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		1.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		1.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		115.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		18.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		3.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.30	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.50	
29	門窗工程	式	1.00		1.10	
30	雜項工程	式	1.00		1.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 117

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月28日 星期日

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	117天	剩餘工期	47日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		70.00%		實際進度(%)		112.94%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	-	0.47		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	-	0.95		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	-	0.76		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	-	0.90		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班		43	吊 車		0
技 術 工		#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工		39			
小 工		17			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有☐無☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☐有☒無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 今日無施工。

工地負責人簽章：

註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 118

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月29日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	118天	剩餘工期	46日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		71.00%		實際進度(%)		114.13%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
項次	施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費						
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)		式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣		式	1.00	0.20	1.20	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔		式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1.00		2.00	
5	地坪與台階增築		式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆		M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水		式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)		M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線		M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石，嵌石子專用泥)		式	1.00		1.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)		才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程		式	1.00		1.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)		M2	115.00		115.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板		間	18.00		18.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏		片	3.00		3.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料，含運)		式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.30	
25	給排水配管與安裝(連工帶料，含運)		式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)		式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆		式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)		式	1.00	1.00	1.50	
29	門窗工程		式	1.00		1.10	
30	雜項工程		式	1.00		1.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 118

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月29日 星期一

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	118天	剩餘工期	46日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		71.00%		實際進度(%)		114.13%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.0119	0.48		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0119	0.96		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0119	0.77		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0119	0.91		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	44	吊 車		0
技 術 工	2	#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	3	42			
小 工	4	21			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

1. 安裝廁所指標系統。
2. 施工後復原及環境整理。

工地負責人簽章：

- 註：
1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

雲林縣四湖鄉四湖國民小學 施工日誌

編號： 119

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月30日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	119天	剩餘工期	45日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期	2025/4/23			完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)	72.00%			實際進度(%)		114.82%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：						
項次	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
壹	直接工程費					
1	告示牌、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00		1.00	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；2F廁所保護措施與施工後復原；測量與放樣	式	1.00	0.20	1.40	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、洗手台、給排水設施、導擺及天花板等；廢棄物清運處理(含合法證明)與環境清潔	式	1.00		1.00	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00		2.00	
5	地坪與台階增築	式	1.00		0.00	
6	砌1/2B磚牆	M2	10.00		1.00	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷防水彈泥；樓板防水層試水	式	1.00		42.20	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	565.00		0.60	
9	地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷	M2	284.00		764.00	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	28.00		28.00	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	133.00		133.00	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm,本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	5.00		5.00	
13	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	319.00		319.00	
14	塑鋼陽角線	M	107.00		107.00	
15	牆面與地面嵌石子(1~2分AK石,嵌石子專用泥)	式	1.00		1.00	
16	深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	14.00		14.00	
17	人造石洗手台與浴櫃工程	式	1.00		1.00	
18	牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔,批土,一底二度)	M2	248.00		0.00	
19	13mm熱固性樹脂板(完成面H=200cm以上)	M2	115.00		115.00	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	18.00		18.00	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00		3.00	
22	安裝輕鋼架、鐵線網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00		1.70	
23	安裝衛生設備(連工帶料,含運)	式	1.00		0.68	
24	開關、插座與燈具安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.30	
25	給排水配管與安裝(連工帶料,含運)	式	1.00		0.42	
26	緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1.00		0.70	
27	新設砌磚拖布盆	式	1.00		2.00	
28	安裝廁所指標系統(連工帶料,責任施工)	式	1.00		1.50	
29	門窗工程	式	1.00		1.10	
30	雜項工程	式	1.00		1.00	

雲林縣四湖鄉四湖國民小學
施工日誌

編號： 119

天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填報日期： 2025年9月30日 星期二

工程名稱	四湖國小永慶教學大樓廁所整修工程			承攬廠商名稱		富森土木包工業	
核定工期	150日曆天	累計工期	119天	剩餘工期	45日曆天	工期展延天數	14日曆天
開工日期		2025/4/23		完工日期		1900/1/0	
預定進度(%)		72.00%		實際進度(%)		114.82%	
貳	職業安全衛生設備費(壹*1%)	式	1.00	0.2699	0.75		
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0154	0.98		
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1.00	0.0154	0.78		
伍	營造綜合保險費	式	1.00		0.34		
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1.00	0.0070	0.92		

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷		M2	565.00	-	0.00	
地坪及牆面(H=1.2m)防水層粉刷		M2	284.00	-	#VALUE!	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	319.00	-	989.00	
牆面與平頂水泥漆粉刷(含清潔，批土，一底二度)		M2	248.00	-	0.00	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工 別	本日人數	累計人數	機 具 名 稱	本日使用數量	累計使用數量
領 班	1	45	吊 車		0
技 術 工		#VALUE!	卡 車		#VALUE!
大 工	3	45			
小 工	3	24			
打 石 工		1			

四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(1) 施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☒有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☒無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☒有 ☐無

(二) 其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：無

八、重要事項紀錄：

- 施工後復原及環境整理。
- 今日申報竣工。

工地負責人簽章：

註：

- 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
- 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
- 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業第32條第2項所訂之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
- 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
- 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
- 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
- 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。