

公共工程施工日誌

表報編號 53

本日天氣 上午： 雨

下午：雨

填表日期：

2026年9月1日

星期二

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	53天	剩餘工	67天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		43.99%		累計實際進度(%)		37.42%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 54

本日天氣 上午： 雨

下午：雨

填表日期：

2026年9月2日

星期三

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	54天	剩餘工	66天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		44.82%		累計實際進度(%)		37.53%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 55

本日天氣 上午： 雨

下午：雨

填表日期：

2026年9月3日

星期四

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	55天	剩餘工	65天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		45.65%		累計實際進度(%)		37.64%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 56

本日天氣 上午： 晴

下午：雨

填表日期：

2026年9月4日

星期五

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	56天	剩餘工	64天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		46.48%		累計實際進度(%)		39.50%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.05	0.75		
施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性		式	1	1	1		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	86	20	20		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
水電	2	22					
防水	2	2					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 57

本日天氣 上午： 晴雨

下午：陰雨

填表日期：

2026年9月5日

星期六

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	57天	剩餘工	63天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		47.31%		累計實際進度(%)		42.12%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.1	0.85		
地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷		M2	86	66	86		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
水電	2	24					
防水	2	5					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 58

本日天氣 上午： 陰雨

下午：雨

填表日期：

2026年9月6日

星期日

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	58天	剩餘工	62天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		48.14%		累計實際進度(%)		42.23%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 59

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月7日

星期一

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	59天	剩餘工	61天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		48.97%		累計實際進度(%)		42.34%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 60

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月8日

星期二

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	60天	剩餘工	60天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		49.80%		累計實際進度(%)		42.45%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 61

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月9日

星期三

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	61天	剩餘工	59天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		50.63%		累計實際進度(%)		42.56%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 62

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月10日

星期四

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	62天	剩餘工	58天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		51.46%		累計實際進度(%)		42.67%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日志之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 63

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月11日

星期五

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	63天	剩餘工	57天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		52.29%		累計實際進度(%)		44.43%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	200	20	20		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.05	0.9		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	60	5	5		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
水電	1	25					
油漆	1	1					
壁磚	1	1					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無(此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】(註3)：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 64

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月12日

星期六

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	64天	剩餘工	56天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		53.12%		累計實際進度(%)		45.00%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	200	19.9	39.9		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
油漆	1	2					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無(此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】(註3)：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 65

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月13日

星期日

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	65天	剩餘工	55天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		53.95%		累計實際進度(%)		46.02%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)		M2	200	39.9	79.8		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
油漆	1	3					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 66

本日天氣 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月14日

星期一

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	66天	剩餘工	54天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		54.78%		累計實際進度(%)		48.26%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	60	15	20		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	55	7.5	7.5		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
壁磚	2	3					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無(此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】(註3)：							

註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 67

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月15日

星期二

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	67天	剩餘工	53天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		55.61%		累計實際進度(%)		48.37%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 68

本日天氣 上午：晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月16日

星期三

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	68天	剩餘工	52天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		56.44%		累計實際進度(%)		49.89%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫（連工帶料）	M2	60	10	30			
安裝鋁合金陽角收邊條	M	55	4.5	12			
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
壁磚	1	4					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 69

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月17日

星期四

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	69天	剩餘工	51天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		57.27%		累計實際進度(%)		51.52%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫（連工帶料）		M2	60	10	40		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	55	10	22		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
壁磚	1	5					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 70

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月18日

星期五

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	70天	剩餘工	50天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		58.10%		累計實際進度(%)		56.12%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)		M2	60	10	50		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	55	10	32		
新設砌磚洗手台與拖布盆		式	1	0.2	0.7		
安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)		式	1	0.5	0.5		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
壁磚	3	8					
輕鋼架	2	2					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無(此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】(註3)：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 71

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月19日

星期六

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	71天	剩餘工	49天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		58.93%		累計實際進度(%)		57.77%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫（連工帶料）		M2	60	5	55		
安裝鋁合金陽角收邊條		M	55	23	55		
新設砌磚洗手台與拖布盆		式	1	0.2	0.9		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
壁磚	3	11					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 72

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月20日

星期日

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	72天	剩餘工	48天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		59.76%		累計實際進度(%)		58.55%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫（連工帶料）		M2	60	5	60		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
壁磚	1	12					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 73

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月21日

星期一

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	73天	剩餘工	47天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		60.59%		累計實際進度(%)		58.66%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞務保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 74

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月22日

星期二

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	74天	剩餘工	46天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		61.42%		累計實際進度(%)		61.95%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)		式	1	1	1		
給排水系統配管與安裝(連工帶料)		式	1	0.1	1		
安裝開關、插座與燈具(連工帶料)		式	1	0.4	0.4		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
水電	3	28					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 75

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月23日

星期三

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	75天	剩餘工	45天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		62.25%		累計實際進度(%)		65.89%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)		M2	36	30	30		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)		組	7	3	3		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
地磚	3	3					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無(此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】(註3)：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 76

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月24日

星期四

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	76天	剩餘工	44天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		63.08%		累計實際進度(%)		67.16%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)		M2	36	5	35		
地坪與台階增築		式	1	0.15	0.95		
不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm，連工帶料)		組	7	4	7		
地坪貼60*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)		M2	1	1	1		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
地磚	3	6					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 77

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月25日

星期五

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	77天	剩餘工	43天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		63.91%		累計實際進度(%)		67.27%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 78

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月26日

星期六

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	78天	剩餘工	42天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		64.74%		累計實際進度(%)		67.38%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 79

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月27日

星期日

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	79天	剩餘工	41天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		65.57%		累計實際進度(%)		67.49%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 80

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月28日

星期一

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廟所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	80天	剩餘工	40天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		66.40%		累計實際進度(%)		67.60%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： □有 ■無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 ■無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具：■有 □無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 81

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月29日

星期二

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	81天	剩餘工	39天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		67.23%		累計實際進度(%)		67.90%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)		M2	36	1	36		
地坪與台階增築		式	1	0.05	1		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
地磚	1	7					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

表報編號 82

本日天氣 上午： 晴

下午：晴

填表日期：

2026年9月30日

星期三

工程名稱		元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廟所整修工程計畫」		承攬廠商名稱		賜利發土木包工業	
核定工期	120日曆天	累計工期	82天	剩餘工	38天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月11日		完工日期		115年11月07日	
累計預定進度(%)		68.06%		累計實際進度(%)		69.66%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
施做扞石子(1~2分寬虹石，扞石子專用泥)		M2	12	12	12		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
扞石子	2	2					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無							
2.確認新進勞工是否提報勞務保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工							
3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】（註3）：							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月1日 (星期二)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月2日 (星期三)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月3日 (星期四)

項次	工程項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
			數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹	直接工程費								
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500	-	-	1	8,500	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000	-	-	1	6,000	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	12,000			1	12,000	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	85,000	-	-	1	85,000	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	12,000	-	-	-	-	
6	地坪與台階增築	式	1	15,000			0.8	12,000	
7	砌1/2B磚牆	M2	5	1,200	-	-	5	6,000	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1	8,500	-	-	-	-	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	163	500			163	81,500	
10	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	86	240	-	-	-	-	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	7	450	-	-	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	36	1,350	-	-	-	-	
13	地坪貼60*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	1	1,800	-	-	-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	60	1,450	-	-	-	-	
15	安裝鋁合金陽角收邊條	M	55	200	-	-	-	-	
16	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	12	1,500	-	-	-	-	
17	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	200	250	-	-	-	-	
18	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	34	3,600	-	-	-	-	
19	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板	間	5	1,500	-	-	-	-	
20	貼深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	3	1,200	-	-	-	-	
21	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	55,000	-	-	-	-	
22	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	80,000	-	-	0.45	36,000	
23	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1	28,000	-	-	-	-	
24	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	115,000	-	-	0.70	80,500	
25	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆所有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	15,000	-	-	0.30	4,500	
26	新設砌磚洗手台與拖布盆	式	1	25,000			0.50	12,500	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	1	8,100	-	-	-	-	
28	門窗與雜項工程	式	1	6,294	-	-	-	-	
	小計(壹)					0		344,500	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.440	4,139	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.440	4,139	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1	65,841	0.008	527	0.440	28,970	
伍	營造綜合保險費	式	1	14,109	0.008	113	0.440	6,208	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1	51,967	0.008	416	0.440	22,866	
	發包工程費合計(壹~陸)					1,206		410,822	
	累 計(本日完成金額)							410,822	
本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=					37.64%				
承 包 廠 商(工地主任簽名)									
註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。									

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月4日 (星期五)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月5日 (星期六)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月6日 (星期日)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月7日 (星期一)

[illegible]

本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=

42.34%

承 包 廠 商(工地主任簽名)

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月8日 (星期二)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月9日 (星期三)

項次	工程項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
			數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹	直接工程費								
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500	-	-	1	8,500	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000	-	-	1	6,000	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	12,000			1	12,000	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	85,000	-	-	1	85,000	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	12,000	-	-	-	-	
6	地坪與台階增築	式	1	15,000			0.8	12,000	
7	砌1/2B磚牆	M2	5	1,200	-	-	5	6,000	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材料；樓板防水層試水	式	1	8,500			1	8,500	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	163	500			163	81,500	
10	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	86	240			86	20,640	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	7	450	-	-	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	36	1,350	-	-	-	-	
13	地坪貼60*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	1	1,800	-	-	-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	60	1,450	-	-	-	-	
15	安裝鋁合金陽角收邊條	M	55	200	-	-	-	-	
16	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	12	1,500	-	-	-	-	
17	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	200	250	-	-	-	-	
18	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	34	3,600	-	-	-	-	
19	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	5	1,500	-	-	-	-	
20	貼深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	3	1,200	-	-	-	-	
21	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	55,000	-	-	-	-	
22	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	80,000	-	-	0.45	36,000	
23	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1	28,000	-	-	-	-	
24	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	115,000			0.85	97,750	
25	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	15,000	-	-	0.30	4,500	
26	新設砌磚洗手台與拖布盆	式	1	25,000			0.50	12,500	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	1	8,100	-	-	-	-	
28	門窗與雜項工程	式	1	6,294	-	-	-	-	
	小計(壹)					0		390,890	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.488	4,590	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.488	4,590	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1	65,841	0.008	527	0.488	32,130	
伍	營造綜合保險費	式	1	14,109	0.008	113	0.488	6,885	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1	51,967	0.008	416	0.488	25,360	
	發包工程費合計(壹~陸)					1,206		464,445	
	累 計(本日完成金額)							464,445	
本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=						42.56%			
承 包 廠 商(工地主任簽名)									
註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。									

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月10日 (星期四)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月11日 (星期五)

[illegible]

本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=

44.43%

承 包 廠 商(工地主任簽名)

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月12日 (星期六)

項次	工程項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
			數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹	直接工程費								
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500	-	-	1	8,500	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000	-	-	1	6,000	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	12,000			1	12,000	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	85,000	-	-	1	85,000	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	12,000	-	-	-	-	
6	地坪與台階增築	式	1	15,000			0.8	12,000	
7	砌1/2B磚牆	M2	5	1,200	-	-	5	6,000	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1	8,500			1	8,500	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	163	500			163	81,500	
10	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	86	240			86	20,640	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	7	450	-	-	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	36	1,350	-	-	-	-	
13	地坪貼60*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	1	1,800	-	-	-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	60	1,450			5	7,250	
15	安裝鋁合金陽角收邊條	M	55	200	-	-	-	-	
16	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	12	1,500	-	-	-	-	
17	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	200	250	19.9	4,975	39.9	9,975	
18	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	34	3,600	-	-	-	-	
19	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板	間	5	1,500	-	-	-	-	
20	貼深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	3	1,200	-	-	-	-	
21	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	55,000	-	-	-	-	
22	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	80,000	-	-	0.45	36,000	
23	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1	28,000	-	-	-	-	
24	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	115,000		-	0.90	103,500	
25	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有所求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	15,000	-	-	0.30	4,500	
26	新設砌磚洗手台與拖布盆	式	1	25,000			0.50	12,500	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	1	8,100	-	-	-	-	
28	門窗與雜項工程	式	1	6,294	-	-	-	-	
	小計(壹)					4,975		413,865	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.512	4,816	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.512	4,816	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1	65,841	0.008	527	0.512	33,711	
伍	營造綜合保險費	式	1	14,109	0.008	113	0.512	7,224	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1	51,967	0.008	416	0.512	26,607	
	發包工程費合計(壹~陸)					6,181		491,039	
	累 計(本日完成金額)							491,039	
本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=					45.00%				
承 包 廠 商(工地主任簽名)									
註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。									

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月13日 (星期日)

[illegible]

本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=

46.02%

承 包 廠 商(工地主任簽名)

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月14日 (星期一)

[illegible]

本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=

48.26%

承 包 廠 商(工地主任簽名)

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月15日 (星期二)

項次	工程項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
			數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹	直接工程費								
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500	-	-	1	8,500	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000	-	-	1	6,000	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	12,000			1	12,000	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	85,000	-	-	1	85,000	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	12,000	-	-	-	-	
6	地坪與台階增築	式	1	15,000			0.8	12,000	
7	砌1/2B磚牆	M2	5	1,200	-	-	5	6,000	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材;樓板防水層試水	式	1	8,500			1	8,500	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	163	500			163	81,500	
10	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	86	240			86	20,640	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	7	450	-	-	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm,本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	36	1,350	-	-	-	-	
13	地坪貼60*60cm止滑石英磚,本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	1	1,800	-	-	-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm,白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	60	1,450		-	20	29,000	
15	安裝鋁合金陽角收邊條	M	55	200		-	7.5	1,500	
16	施做抿石子(1~2分寬虹石,抿石子專用泥)	M2	12	1,500	-	-	-	-	
17	牆面與平頂塗刷新漆(含清潔,批土整平,一底漆二度面漆)	M2	200	250		-	79.8	19,950	
18	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	34	3,600	-	-	-	-	
19	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板	間	5	1,500	-	-	-	-	
20	貼深色石材檯面(th=2cm以上,導角處理)	才	3	1,200	-	-	-	-	
21	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	55,000	-	-	-	-	
22	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	80,000	-	-	0.45	36,000	
23	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1	28,000	-	-	-	-	
24	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	115,000		-	0.90	103,500	
25	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件,各層樓每間廁所皆有所求救鈕,連工帶料,責任施工)	式	1	15,000	-	-	0.30	4,500	
26	新設砌磚洗手台與拖布盆	式	1	25,000			0.50	12,500	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料,責任施工)	式	1	8,100	-	-	-	-	
28	門窗與雜項工程	式	1	6,294	-	-	-	-	
	小計(壹)					0		447,090	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.536	5,042	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.536	5,042	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1	65,841	0.008	527	0.536	35,291	
伍	營造綜合保險費	式	1	14,109	0.008	113	0.536	7,562	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1	51,967	0.008	416	0.536	27,854	
	發包工程費合計(壹~陸)					1,206		527,881	
	累 計(本日完成金額)							527,881	
本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=						48.37%			
承 包 廠 商(工地主任簽名)									
註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。									

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月16日 (星期三)

項次	工程項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
			數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹	直接工程費								
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500	-	-	1	8,500	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000	-	-	1	6,000	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	12,000			1	12,000	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	85,000	-	-	1	85,000	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	12,000	-	-	-	-	
6	地坪與台階增築	式	1	15,000			0.8	12,000	
7	砌1/2B磚牆	M2	5	1,200	-	-	5	6,000	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1	8,500			1	8,500	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	163	500			163	81,500	
10	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	86	240			86	20,640	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	7	450	-	-	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	36	1,350	-	-	-	-	
13	地坪貼60*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	1	1,800	-	-	-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	60	1,450	10	14,500	30	43,500	
15	安裝鋁合金陽角收邊條	M	55	200	4.5	900	12.0	2,400	
16	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	12	1,500	-	-	-	-	
17	牆面與平頂塗刷新漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	200	250		-	79.8	19,950	
18	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	34	3,600	-	-	-	-	
19	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板	間	5	1,500	-	-	-	-	
20	貼深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	3	1,200	-	-	-	-	
21	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	55,000	-	-	-	-	
22	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	80,000	-	-	0.45	36,000	
23	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1	28,000	-	-	-	-	
24	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	115,000		-	0.90	103,500	
25	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆要有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	15,000	-	-	0.30	4,500	
26	新設砌磚洗手台與拖布盆	式	1	25,000			0.50	12,500	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	1	8,100	-	-	-	-	
28	門窗與雜項工程	式	1	6,294	-	-	-	-	
	小計(壹)					15,400		462,490	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.544	5,117	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.544	5,117	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1	65,841	0.008	527	0.544	35,818	
伍	營造綜合保險費	式	1	14,109	0.008	113	0.544	7,675	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1	51,967	0.008	416	0.544	28,270	
	發包工程費合計(壹~陸)					16,606		544,487	
	累 計(本日完成金額)							544,487	
本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=					49.89%				
承 包 廠 商(工地主任簽名)									
註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。									

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月17日 (星期四)

[illegible]

本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=

51.52%

承 包 廠 商(工地主任簽名)

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月18日 (星期五)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月19日（星期六）

項次	工程項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
			數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹	直接工程費								
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500	-	-	1	8,500	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000	-	-	1	6,000	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	12,000			1	12,000	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	85,000	-	-	1	85,000	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	12,000	-	-	-	-	
6	地坪與台階增築	式	1	15,000			0.8	12,000	
7	砌1/2B磚牆	M2	5	1,200	-	-	5	6,000	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1	8,500			1	8,500	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	163	500			163	81,500	
10	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	86	240			86	20,640	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	7	450	-	-	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	36	1,350	-	-	-	-	
13	地坪貼60*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	1	1,800	-	-	-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	60	1,450	5	7,250	55	79,750	
15	安裝鋁合金陽角收邊條	M	55	200	23.0	4,600	55.0	11,000	
16	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	12	1,500	-	-	-	-	
17	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	200	250		-	79.8	19,950	
18	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	34	3,600	-	-	-	-	
19	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	5	1,500	-	-	-	-	
20	貼深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	3	1,200	-	-	-	-	
21	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	55,000	-	-	0.50	27,500	
22	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	80,000	-	-	0.45	36,000	
23	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1	28,000	-	-	-	-	
24	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	115,000		-	0.90	103,500	
25	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	15,000	-	-	0.30	4,500	
26	新設砌磚洗手台與拖布盆	式	1	25,000	0.20	5,000	0.90	22,500	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	1	8,100	-	-	-	-	
28	門窗與雜項工程	式	1	6,294	-	-	-	-	
	小計(壹)					16,850		544,840	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.568	5,343	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.568	5,343	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1	65,841	0.008	527	0.568	37,398	
伍	營造綜合保險費	式	1	14,109	0.008	113	0.568	8,014	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1	51,967	0.008	416	0.568	29,517	
	發包工程費合計(壹~陸)					18,056		630,455	
	累 計(本日完成金額)							630,455	
本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=						57.77%			
承 包 廠 商(工地主任簽名)									
註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。									

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月20日(星期日)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月21日 (星期一)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月22日 (星期二)

項次	工程項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
			數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹	直接工程費								
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500	-	-	1	8,500	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000	-	-	1	6,000	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	12,000			1	12,000	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	85,000	-	-	1	85,000	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	12,000	1	12,000	1	12,000	
6	地坪與台階增築	式	1	15,000			0.8	12,000	
7	砌1/2B磚牆	M2	5	1,200	-	-	5	6,000	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1	8,500			1	8,500	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	163	500			163	81,500	
10	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	86	240			86	20,640	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	7	450	-	-	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	36	1,350	-	-	-	-	
13	地坪貼60*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	1	1,800	-	-	-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	60	1,450		-	60	87,000	
15	安裝鋁合金陽角收邊條	M	55	200		-	55.0	11,000	
16	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	12	1,500	-	-	-	-	
17	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	200	250		-	79.8	19,950	
18	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	34	3,600	-	-	-	-	
19	廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板	間	5	1,500	-	-	-	-	
20	貼深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	3	1,200	-	-	-	-	
21	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	55,000	-	-	0.50	27,500	
22	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	80,000	-	-	0.45	36,000	
23	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1	28,000	0.40	11,200	0.40	11,200	
24	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	115,000	0.10	11,500	1.00	115,000	
25	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有所求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	15,000	-	-	0.30	4,500	
26	新設砌磚洗手台與拖布盆	式	1	25,000		-	0.90	22,500	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	1	8,100	-	-	-	-	
28	門窗與雜項工程	式	1	6,294	-	-	-	-	
	小計(壹)					34,700		586,790	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.592	5,568	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.592	5,568	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1	65,841	0.008	527	0.592	38,978	
伍	營造綜合保險費	式	1	14,109	0.008	113	0.592	8,353	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1	51,967	0.008	416	0.592	30,765	
	發包工程費合計(壹~陸)					35,906		676,022	
	累 計(本日完成金額)							676,022	
本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=						61.95%			
承 包 廠 商(工地主任簽名)									
註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。									

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月23日 (星期三)

[illegible]

本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=

65.89%

承 包 廠 商(工地主任簽名)

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月24日 (星期四)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月25日 (星期五)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月26日 (星期六)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月27日(星期日)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月28日 (星期一)

[illegible]

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月29日 (星期二)

項次	工程項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
			數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹	直接工程費								
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500	-	-	1	8,500	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000	-	-	1	6,000	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	12,000			1	12,000	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	85,000	-	-	1	85,000	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	12,000		-	1	12,000	
6	地坪與台階增築	式	1	15,000	0.05	750	1.00	15,000	
7	砌1/2B磚牆	M2	5	1,200	-	-	5	6,000	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材料；樓板防水層試水	式	1	8,500			1	8,500	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	163	500			163	81,500	
10	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	86	240			86	20,640	
11	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	7	450			7	3,150	
12	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	36	1,350	1	1,350	36	48,600	
13	地坪貼60*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	1	1,800			1	1,800	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	60	1,450		-	60	87,000	
15	安裝鋁合金陽角收邊條	M	55	200		-	55.0	11,000	
16	施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	12	1,500	-	-	-	-	
17	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	200	250		-	79.8	19,950	
18	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	34	3,600	-	-	-	-	
19	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	5	1,500	-	-	-	-	
20	貼深色石材檯面(th=2cm以上，導角處理)	才	3	1,200	-	-	-	-	
21	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	55,000	-	-	0.50	27,500	
22	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	80,000	-	-	0.45	36,000	
23	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1	28,000		-	0.40	11,200	
24	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	115,000		-	1.00	115,000	
25	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	15,000	-	-	0.30	4,500	
26	新設砌磚洗手台與拖布盆	式	1	25,000		-	0.90	22,500	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	1	8,100	-	-	-	-	
28	門窗與雜項工程	式	1	6,294	-	-	-	-	
	小計(壹)					2,100		643,340	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.648	6,095	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1	9,406	0.008	75	0.648	6,095	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	1	65,841	0.008	527	0.648	42,665	
伍	營造綜合保險費	式	1	14,109	0.008	113	0.648	9,143	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	1	51,967	0.008	416	0.648	33,675	
	發包工程費合計(壹~陸)					3,306		741,013	
	累 計(本日完成金額)							741,013	

本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=

67.90%

承 包 廠 商(工地主任簽名)

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：元長國小辦理「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」

日期:2026年9月30日 (星期三)

[illegible]

本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=

69.66%

承 包 廠 商(工地主任簽名)

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。