

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：1

本日天氣：上午：

晴

下午：

晴

填報日期：2026/8/10

第1頁共66頁

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司				
核定工期	120	天	累計工期	1	剩餘工期	119	天	工期展延天數		天	
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日		
累積預定進度(%)			0.040%			累積實際進度(%)			0.206%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：											
施工項目			單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註	
產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)			組	1.0		0.500		0.500			
產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)			式	1.0		0.5		0.500			
產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)			M	131.0		50.000		50.000			
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：											
材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量		材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)		m2		0						0	
鋪設3mm壓克力球場面層		m2		0						0	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：											
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數			
組工	2	2			0			-			
		0			0			-			
		0			0			-			
		0			0			-			
		0			0			-			
		0			0			-			
		0			0	其他					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項：											
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無											
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工											
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無											
(二)其他事項：											
六、施工取樣試驗紀錄：											
七、通知協力廠商辦理事項：											
八、重要事項紀錄：1. 申報開工。											
簽章：【工地主任】（註3）：											

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第2頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契約數量	契約單價	契約總價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000	0.500	0.500	2,500	2,500	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500	0.500	0.5	6,250	6,250	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950	50.000	50.00	22,500	22,500	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		-	-	-	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		-	-	-	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		-	-	-	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵蓋板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，抵石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：2

第4頁共66頁

本日天氣：上午：晴下午：晴

填報日期：2026/8/11

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程				承攬廠商名稱	久木營造有限公司				
核定工期	120	天	累計工期	2	剩餘工期	118	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日		完工日期			115年 12 月 07 日		
累積預定進度(%)			0.340%		累積實際進度(%)			0.504%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：										
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註	
產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)				組	1.0	0.500	1.000			
產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)				式	1.0	0.5	1.000			
產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)				M	131.0	81.000	131.000			
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：										
材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)		m2		0					0	
鋪設3mm壓克力球場面層		m2		0					0	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：										
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數		
組工	2	4			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0	其他		-		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）										
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：										
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無										
(二)其他事項：										
六、施工取樣試驗紀錄：										
七、通知協力廠商辦理事項：										
八、重要事項紀錄：										
簽章：【工地主任】（註3）：										

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第5頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契約數量	契約單價	契約總價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品, 工程告示牌及工地標誌, 工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000	0.500	1.000	2,500	5,000	
2	產品, 交通維持, 交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500	0.500	1.000	6,250	12,500	
3	產品, 施工圍籬, 施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950	81.000	131.000	36,450	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上); 拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2; 拆除既有RC水溝面; 水溝清淤, 破損處修補; 打除清運升旗台階梯石材見結構體; 工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		-	-	-	
5	產品, 施工測量, 測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		-	-	-	
6	產品, 進水井、沉砂井及人孔, 埋設陰井與細縫陰井蓋含框, 開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品, 地下排水, 開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品, 排水管溝, 設置RC水溝含溝面, 開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		-	-	-	
9	產品, 排水管溝, 既有RC水溝, 設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品, 金屬格柵蓋板, 設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品, 集水槽, 設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管), 開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品, 污水管線施工, 設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機), 開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品, 緣石與緣石側溝, 鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品, 水泥混凝土鋪面, 鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm, 厚15cm), 面層粉光與拉毛, 間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品, 特殊地坪, 設置RC台階, 倒角, 面層粉刷粉光與拉毛, 間距3M設分割縫, 嵌石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品, 級配粒料基層, 鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品, 灑透層, 鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品, 灑黏層, 鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品, 既有道路以鋼刷清潔面層, 灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品, 特殊地坪, 鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品, 特殊地坪, 鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品, 塊狀地墊, 鋪設遊戲場保護墊, 鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品, 貼面磚, 升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品, 儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品, 整地, 覆砂土, 密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品, 設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品, 設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品, 設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品, 水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品, 設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品, 兒童遊樂設施, 設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品, 兒童遊樂設施, 設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：3

本日天氣：上午：晴下午：晴

填報日期：2026/8/12

工程名稱

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

承攬廠商名稱

久木營造有限公司

核定工期

120天

累計工期

3

剩餘工期

117天

工期展延天數

天

開工日期

115年08月10日

完工日期

115年 12 月 07 日

累積預定進度(%)

0.540%

累積實際進度(%)

0.504%

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)	m2		0				0	
鋪設3mm壓克力球場面層	m2		0				0	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	
組工		4			0			-	
		0			0			-	
		0			0			-	
		0			0			-	
		0			0			-	
		0			0			-	
		0			0	其他			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有 ☐無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：

☐有 ☐無 ☐無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☐有 ☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地主任】（註3）：

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。

2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。

3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。

4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第8頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累 計 完 成 數 量	本日完成金額	累 計 完 成 金 額	備 註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		-	-	-	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		-	-	-	
6	產品，進水井、沉砂井及入孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水溝溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		-	-	-	
9	產品，排水溝溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：4

本日天氣：上午：晴下午：晴

填報日期：2026/8/13

第10頁共66頁

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	4	剩餘工期	116	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			0.740%			累積實際進度(%)			0.504%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：										
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量			備註
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：										
材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)		m2		0					0	
鋪設3mm壓克力球場面層		m2		0					0	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：										
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數		
組工		4			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0	其他				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）										
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：										
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無 (二)其他事項：										
六、施工取樣試驗紀錄：										
七、通知協力廠商辦理事項：										
八、重要事項紀錄：										
簽章：【工地主任】（註3）：										

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第11頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累 計 完 成 數 量	本日完成金額	累 計 完 成 金 額	備 註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		-	-	-	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		-	-	-	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水溝溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		-	-	-	
9	產品，排水溝溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：5

本日天氣：上午：晴下午：晴

填報日期：2026/8/14

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	5	剩餘工期	115	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			0.940%			累積實際進度(%)			0.934%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	0.500	0.500	
產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	10.0	10.000	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)	m2		0				0	
鋪設3mm壓克力球場面層	m2		0				0	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	
組工		4			0			-	
技術工	1	1			0			-	
怪手	1	1			0			-	
		0			0			-	
		0			0			-	
		0			0			-	
		0			0	其他			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有 ☐無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
☐有 ☐無 ☐無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☐有 ☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地主任】（註3）：

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。

2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。

3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。

4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第14頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累 計 完 成 數 量	本日完成金額	累 計 完 成 金 額	備 註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		-	-	-	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200	0.500	0.500	5,100	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000	10.000	10.000	60,000	60,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，嵌石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

34	產品，公共兒童遊戲場設備規範(CNS12642)與遊戲場設備使用範圍內鋪面材料衝擊衰減性能試驗法—第2部：現場試驗法(CNS 12643-2)檢驗費用	式	1.0	75,000	75,000	-	-	-	第15頁共66頁
35	產品，設置天然景觀巨石，刻字刷漆;設置公園解說牌	式	1.0	343,000	343,000	-	-	-	
36	產品，電機接線盒及配件，安裝照明系統分電開關箱	式	1.0	148,369	148,369	-	-	-	
37	產品，照明燈具，安裝景觀高燈與配管線	組	8.0	46,100	368,800	-	-	-	
38	產品，緊急廣播設備，廣播系統工程	式	1.0	308,700	308,700	-	-	-	
39	營建廢棄物清運計畫與證明	式	1.0	127,832	127,832	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）	式				-	-	-	
一	產品，勞工安全衛生，施工暨職業安全衛生管理計畫製作費	式	1.0	55,000	55,000	-	-	-	
二	產品，勞工安全衛生，施工暨職業安全衛生管理計畫執行費	式	1.0	65,825	65,825	-	-	-	
三	產品，勞工安全衛生，保護器材，頭部，安全帽(租用)	頂	20.0	500	10,000	-	-	-	
五	產品，勞工安全衛生，保護器材，身體，反光背心(租用)	個	20.0	300	6,000	-	-	-	
四	產品，勞工安全衛生，保護器材，手部，工作手套(租用)	雙	20.0	100	2,000	-	-	-	
六	工地清理，環境保護與清潔費	式	1.0	10,000	10,000	-	-	-	
參	工程品質管制作業與材料試驗費（壹*1.6%）	式			-	-	-	-	
一	品質管理，品質管理計畫書	式	1.0	28,000	28,000	-	-	-	
二	品質管理，品質管理計畫執行費	式	1.0	36,825	36,825	-	-	-	
三	品質管理，施工自主檢查執行費	式	1.0	28,000	28,000	-	-	-	
四	品質管理，材料設備送審作業費	式	1.0	28,000	28,000	-	-	-	
五	品質管理，材料設備抽驗文書作業費	式	1.0	28,000	28,000	-	-	-	
肆	包商管理及利潤費（壹*7%）	式	1.0	1,041,775	1,041,775	0.004	0.010	4,557	9,909
伍	保險費	式	1	44,647	44,647	0.004	0.010	195	425
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	1	813,328	813,328	0.004	0.009	3,493	7,594
	累計(本日完成金額合計)				17,079,893			73,345	159,477
本日完成進度=(本日累計完成金額÷契約金額)%=						0.429%		累計完成進度	0.934%
承包廠商(工地主任簽名)						監造單位(現場人員簽名)			
備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部份得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完比例確實填報									

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：6

本日天氣：上午：晴下午：晴

填報日期：2026/8/15

第16頁共66頁

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	6	剩餘工期	114	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			1.140%			累積實際進度(%)			1.329%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：										
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量			備註
產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡				M	106.0	10.000	20.000			
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：										
材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)		m2		0					0	
鋪設3mm壓克力球場面層		m2		0					0	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：										
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數		
組工	1	5			0			-		
技術工		1			0			-		
怪手	1	2			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0	其他				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）										
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：										
(一)施工前檢查事項：										
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無										
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工										
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無										
(二)其他事項：										
六、施工取樣試驗紀錄：										
七、通知協力廠商辦理事項：										
八、重要事項紀錄：										
簽章：【工地主任】（註3）：										

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第17頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		-	-	-	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000	10.000	20.000	60,000	120,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，嵌石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：7

本日天氣：上午：晴下午：晴

填報日期：2026/8/16

第19頁共66頁

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	7	剩餘工期	113	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			1.340%			累積實際進度(%)			1.329%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：										
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量			備註
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：										
材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)		m2		0					0	
鋪設3mm壓克力球場面層		m2		0					0	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：										
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數		
組工		5			0			-		
技術工		1			0			-		
怪手		2			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0	其他				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）										
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：										
(一)施工前檢查事項：										
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無										
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工										
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無										
(二)其他事項：										
六、施工取樣試驗紀錄：										
七、通知協力廠商辦理事項：										
八、重要事項紀錄：										
簽章：【工地主任】（註3）：										

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第20頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		-	-	-	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水溝溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		20.000	-	120,000	
9	產品，排水溝溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：8

本日天氣：上午：晴下午：晴

填報日期：2026/8/17

第22頁共66頁

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	8	剩餘工期	112	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			1.540%			累積實際進度(%)			1.725%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：										
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量			備註
產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡				M	106.0	10.000	30.000			
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：										
材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)		m2		0					0	
鋪設3mm壓克力球場面層		m2		0					0	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：										
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數		
組工	1	6			0			-		
技術工		1			0			-		
怪手	1	3			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0			-		
		0			0	其他				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）										
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：										
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無										
(二)其他事項：										
六、施工取樣試驗紀錄：										
七、通知協力廠商辦理事項：										
八、重要事項紀錄：										
簽章：【工地主任】（註3）：										

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第23頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		-	-	-	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000	10.000	30.000	60,000	180,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：9

本日天氣：上午：晴下午：晴

填報日期：2026/8/18

工程名稱

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

承攬廠商名稱

久木營造有限公司

核定工期

120天

累計工期

9

剩餘工期

111天

工期展延天數

天

開工日期

115年08月10日

完工日期

115年 12 月 07 日

累積預定進度(%)

1.740%

累積實際進度(%)

2.036%

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	0.100	0.100	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)	m2		0				0	
鋪設3mm壓克力球場面層	m2		0				0	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	
組工	1	7			0			-	
技術工		1			0			-	
怪手	1	4			0			-	
		0			0			-	
		0			0			-	
		0			0			-	
		0			0	其他			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有☐無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
☐有☐無☐無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具：☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地主任】（註3）：

註：1.依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。

2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。

3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。

4.上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。

5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第26頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425	0.100	0.100	47,143	47,143	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		30.000	-	180,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

第28頁共66頁

表報編號： 10
本日天氣：上午： 晴

下午： 晴

填報日期： 2026/8/19

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程				承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	10	剩餘工期	110	天	工期展延天數	天
開工日期		115年08月10日			完工日期		115年 12 月 07 日		
累積預定進度(%)		1.940%			累積實際進度(%)		2.743%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	0.100	0.200	
產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	10.0	40.000	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)	m2		0				0	
鋪設3mm壓克力球場面層	m2		0				0	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	
組工	1	8			0			-	
技術工		1			0			-	
怪手		4			0			-	
鋼筋工	4	4			0			-	
		0			0			-	
		0			0			-	
		0			0	其他			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有 ☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
☐有 ☐無 ☐無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☐有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地主任】（註3）：

註：1.依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4.上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第29頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累 計 完 成 數 量	本日完成金額	累 計 完 成 金 額	備 註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425	0.100	0.200	47,143	94,286	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000	10.000	40.000	60,000	240,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：11

本日天氣：上午：雨下午：雨

填報日期：2026/8/20

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	11	剩餘工期	109	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			2.140%			累積實際進度(%)			2.743%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)	m2		0				0	
鋪設3mm壓克力球場面層	m2		0				0	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	
組工		8			0			-	
技術工		1			0			-	
怪手		4			0			-	
鋼筋工		4			0			-	
		0			0			-	
		0			0			-	
		0			0	其他			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有 ☐無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
☐有 ☐無 ☐無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☐有 ☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地主任】（註3）：

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。

2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。

3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。

4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第32頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累 計 完 成 數 量	本日完成金額	累 計 完 成 金 額	備 註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		0.200	-	94,286	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		40.000	-	240,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

第34頁共66頁

表報編號：12

本日天氣：上午：晴下午：晴

填報日期：2026/8/21

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	12	剩餘工期	108	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			2.340%			累積實際進度(%)			2.941%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：										
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量			備註
產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡				M	106.0	5.000	45.000			
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：										
材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)		m2		0					0	
鋪設3mm壓克力球場面層		m2		0					0	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：										
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數		
組工		8			0			-		
技術工		1			0			-		
怪手		4			0			-		
鋼筋工		4			0			-		
模板工	3	3			0			-		
		0			0			-		
		0			0	其他				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）										
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：										
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無										
(二)其他事項：										
六、施工取樣試驗紀錄：										
七、通知協力廠商辦理事項：										
八、重要事項紀錄：										
簽章：【工地主任】（註3）：										

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第35頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		0.200	-	94,286	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000	5.000	45.000	30,000	270,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：13

本日天氣：上午：雨下午：雨

填報日期：2026/8/22

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	13	剩餘工期	107	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			2.540%			累積實際進度(%)			2.941%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)	m2		0				0	
鋪設3mm壓克力球場面層	m2		0				0	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	
組工		8			0			-	
技術工		1			0			-	
怪手		4			0			-	
鋼筋工		4			0			-	
模板工		3			0			-	
		0			0			-	
		0			0	其他			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有 ☐無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
☐有 ☐無 ☐無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☐有 ☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地主任】（註3）：

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。

2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。

3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。

4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第38頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累 計 完 成 數 量	本日完成金額	累 計 完 成 金 額	備 註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		0.200	-	94,286	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		45.000	-	270,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

第40頁共66頁

表報編號： 14
本日天氣：上午： 晴

下午： 雨

填報日期： 2026/8/23

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司				
核定工期	120	天	累計工期	14	剩餘工期	106	天	工期展延天數		天	
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日		
累積預定進度(%)			2.740%			累積實際進度(%)			2.941%		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：											
施工項目			單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註	
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：											
材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量		材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)		m2		0						0	
鋪設3mm壓克力球場面層		m2		0						0	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：											
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數			
組工		8			0			-			
技術工		1			0			-			
怪手		4			0			-			
鋼筋工		4			0			-			
模板工		3			0			-			
		0			0			-			
		0			0	其他					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無											
(二)其他事項：											
六、施工取樣試驗紀錄：											
七、通知協力廠商辦理事項：											
八、重要事項紀錄：											
簽章：【工地主任】（註3）：											

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第41頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		0.200	-	94,286	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		45.000	-	270,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，嵌石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：15

本日天氣：上午：雨下午：雨

填報日期：2026/8/24

第43頁共66頁

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	15	剩餘工期	105	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			2.940%			累積實際進度(%)			2.941%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：										
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量			備註
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：										
材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)		m2		0					0	
鋪設3mm壓克力球場面層		m2		0					0	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：										
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數		
組工		8			0			-		
技術工		1			0			-		
怪手		4			0			-		
鋼筋工		4			0			-		
模板工		3			0			-		
		0			0			-		
		0			0	其他				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）										
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：										
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無										
(二)其他事項：										
六、施工取樣試驗紀錄：										
七、通知協力廠商辦理事項：										
八、重要事項紀錄：										
簽章：【工地主任】（註3）：										

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第44頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		0.200	-	94,286	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		45.000	-	270,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：16

本日天氣：上午：雨下午：雨

填報日期：2026/8/25

工程名稱

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

承攬廠商名稱

久木營造有限公司

核定工期

120天

累計工期

16

剩餘工期

104天

工期展延天數

天

開工日期

115年08月10日

完工日期

115年 12 月 07 日

累積預定進度(%)

3.140%

累積實際進度(%)

2.941%

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)	m2		0				0	
鋪設3mm壓克力球場面層	m2		0				0	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	
組工		8			0			-	
技術工		1			0			-	
怪手		4			0			-	
鋼筋工		4			0			-	
模板工		3			0			-	
		0			0			-	
		0			0	其他			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有 ☐無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：

☐有 ☐無 ☐無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☐有 ☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地主任】（註3）：

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。

2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。

3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。

4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第47頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		0.200	-	94,286	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		45.000	-	270,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：17

本日天氣：上午：晴下午：晴

填報日期：2026/8/26

第49頁共66頁

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	17	剩餘工期	103	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			3.340%			累積實際進度(%)			3.337%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：										
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註	
產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡				M	106.0	10.000	55.000			
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：										
材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	備註		
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)	m2		0					0		
鋪設3mm壓克力球場面層	m2		0					0		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：										
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數		
組工		8			0			-		
技術工		1			0			-		
怪手		4			0			-		
鋼筋工		4			0			-		
模板工	2	5			0			-		
		0			0			-		
		0			0	其他				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）										
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：										
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無										
(二)其他事項：										
六、施工取樣試驗紀錄：										
七、通知協力廠商辦理事項：										
八、重要事項紀錄：										
簽章：【工地主任】（註3）：										

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第50頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		0.200	-	94,286	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000	10.000	55.000	60,000	330,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，嵌石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

第52頁共66頁

表報編號：18

本日天氣：上午：晴下午：晴

填報日期：2026/8/27

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	18	剩餘工期	102	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			3.540%			累積實際進度(%)			3.535%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：										
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量			備註
產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡				M	106.0	5.000	60.000			
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：										
材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)		m2		0					0	
鋪設3mm壓克力球場面層		m2		0					0	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：										
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數		
組工		8			0			-		
技術工		1			0			-		
怪手		4			0			-		
鋼筋工		4			0			-		
模板工	6	11			0			-		
		0			0			-		
		0			0	其他				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）										
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：										
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無										
(二)其他事項：										
六、施工取樣試驗紀錄：										
七、通知協力廠商辦理事項：										
八、重要事項紀錄：										
簽章：【工地主任】（註3）：										

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第53頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累 計 完 成 數 量	本日完成金額	累 計 完 成 金 額	備 註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻矧;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		0.200	-	94,286	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		-	-	-	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		-	-	-	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000	5.000	60.000	30,000	360,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，嵌石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：19

本日天氣：上午：雨下午：雨

填報日期：2026/8/28

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	19	剩餘工期	101	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			3.740%			累積實際進度(%)			4.174%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	5.000	65.000	
產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	12.0	12.000	
產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	5.0	2.000	2.000	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)	m2		0				0	
鋪設3mm壓克力球場面層	m2		0				0	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	
組工	1	9			0			-	
技術工		1			0			-	
怪手	1	5			0			-	
鋼筋工		4			0			-	
模板工	6	17			0			-	
		0			0			-	
		0			0	其他			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有 ☐無

2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：
☐有 ☐無 ☐無新進勞工

3. 檢查勞工個人防護具：☐有 ☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地主任】（註3）：

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。

2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。

3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。

4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第56頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		0.200	-	94,286	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500	2.000	2.000	37,000	37,000	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000	12.000	12.000	30,000	30,000	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000	5.000	65.000	30,000	390,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，嵌石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：20
本日天氣：上午：晴下午：晴
填報日期：2026/8/29
第58頁共66頁

工程名稱		115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱		久木營造有限公司								
核定工期		120天		累計工期		20		剩餘工期		100天		工期展延天數				天	
開工日期				115年08月10日				完工日期				115年 12 月 07 日					
累積預定進度(%)				3.940%				累積實際進度(%)				4.174%					
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：																	
施工項目						單位		契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註			
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：																	
材料名稱				單位	本日使用數量	累計數量		材料名稱		單位	本日使用數量		累計數量		備註		
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)				m2		0							0				
鋪設3mm壓克力球場面層				m2		0							0				
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：																	
工別		本日人數	累計人數		工別		本日人數	累計人數		工別		本日人數	累計人數				
組工			9					0					-				
技術工			1					0					-				
怪手			5					0					-				
鋼筋工			4					0					-				
模板工			17					0					-				
			0					0					-				
			0					0		其他							
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）																	
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：																	
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無																	
(二)其他事項：																	
六、施工取樣試驗紀錄：																	
七、通知協力廠商辦理事項：																	
八、重要事項紀錄：																	
簽章：【工地主任】（註3）：																	

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第59頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		0.200	-	94,286	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		2.000	-	37,000	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		12.000	-	30,000	
8	產品，排水溝溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		65.000	-	390,000	
9	產品，排水溝溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：21

本日天氣：上午：晴下午：晴

填報日期：2026/8/30

第61頁共66頁

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	21	剩餘工期	99	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			4.140%			累積實際進度(%)			4.174%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：										
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量			備註
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：										
材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱		單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)		m2		0					0	
鋪設3mm壓克力球場面層		m2		0					0	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：										
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數		
組工		9			0			-		
技術工		1			0			-		
怪手		5			0			-		
鋼筋工		4			0			-		
模板工		17			0			-		
		0			0			-		
		0			0	其他				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）										
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：										
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無										
(二)其他事項：										
六、施工取樣試驗紀錄：										
七、通知協力廠商辦理事項：										
八、重要事項紀錄：										
簽章：【工地主任】（註3）：										

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3. 本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4. 上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第62頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425		0.200	-	94,286	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		2.000	-	37,000	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		12.000	-	30,000	
8	產品，排水溝溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000		65.000	-	390,000	
9	產品，排水溝溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，振石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]

115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程
公共工程施工日誌

表報編號：22
本日天氣：上午：晴下午：晴
填報日期：2026/8/31

工程名稱	115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程					承攬廠商名稱	久木營造有限公司			
核定工期	120	天	累計工期	22	剩餘工期	98	天	工期展延天數		天
開工日期			115年08月10日			完工日期			115年 12 月 07 日	
累積預定進度(%)			4.340%			累積實際進度(%)			4.683%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	0.100	0.3	
產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	5.0	70	

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	材料名稱	單位	本日使用數量	累計數量	備註
鋪設新品密級配AC(平均H4cm)	m2		0				0	
鋪設3mm壓克力球場面層	m2		0				0	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	
組工		9			0			-	
技術工	5	6			0			-	
怪手		5			0			-	
鋼筋工		4			0			-	
模板工		17			0			-	
		0			0			-	
		0			0	其他			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有☒無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有☐無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：

☐有☐無☐無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具：☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地主任】（註3）：

註：1.依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。
4.上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

久木營造有限公司
施工日報統計表

第二聯

第65頁共66頁

工 程 名 稱：115年度石龜國小辦理雲林縣機能型防災公園設置工程

項次	工 程 項 目	單位	契 約 數 量	契 約 單 價	契 約 總 價	本日完成數量	累計完成數量	本日完成金額	累計完成金額	備註
壹	直接工程						-	-	-	
一	假設工程						-	-	-	
1	產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌與職安告示牌(租用)	組	1.0	5,000	5,000		1.000	-	5,000	
2	產品，交通維持，交通管制設施與施工架(租用)	式	1.0	12,500	12,500		1.000	-	12,500	
3	產品，施工圍籬，施工圍籬(租用)	M	131.0	450	58,950		131.000	-	58,950	
4	切割打除既有地坪(深15cm以上);拆除清運不鏽鋼大門(含軌道與基礎)、側門、中央門柱與車阻*2;拆除既有RC水溝面;水溝清淤，破損處修補;打除清運升旗台階梯石材見結構體;工區內拆除物壓碎作為底層級配層	式	1.0	471,425	471,425	0.100	0.300	47,143	141,429	
5	產品，施工測量，測量與放樣	式	1.0	10,200	10,200		0.500	-	5,100	
6	產品，進水井、沉砂井及人孔，埋設陰井與細縫陰井蓋含框，開挖多餘土方回填基地內	組	5.0	18,500	92,500		2.000	-	37,000	
7	產品，地下排水，開挖埋設ø10吋涵管接引陰井與水溝	M	12.0	2,500	30,000		12.000	-	30,000	
8	產品，排水管溝，設置RC水溝含溝面，開挖多餘土方回填基地內平衡	M	106.0	6,000	636,000	5.000	70.000	30,000	420,000	
9	產品，排水管溝，既有RC水溝，設置RC水溝面	M	218.0	2,000	436,000		-	-	-	
10	產品，金屬格柵盖板，設置細縫水溝蓋含框	組	77.0	3,600	277,200		-	-	-	
11	產品，集水槽，設置預鑄RC儲水槽(含不鏽鋼維修門與連通管)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	6.0	49,000	294,000		-	-	-	
12	產品，污水管線施工，設置20人份預鑄RC地下污水槽(含安裝污水孔蓋、溢流管與曝氣機)，開挖多餘土方回填基地內平衡	座	3.0	130,000	390,000		-	-	-	
13	產品，緣石與緣石側溝，鋪設樹穴緣石	M	85.0	1,200	102,000		-	-	-	
14	產品，水泥混凝土鋪面，鋪設RC地坪(單層雙向D10鋼筋間距15cm，厚15cm)，面層粉光與拉毛，間距3M設分割縫	M2	291.0	1,850	538,350		-	-	-	
15	產品，特殊地坪，設置RC台階，倒角，面層粉刷粉光與拉毛，間距3M設分割縫，嵌石子	M	61.0	4,800	292,800		-	-	-	
16	產品，級配粒料基層，鋪設碎石級配(平均15cm)	M2	1,516.0	200	303,200		-	-	-	
17	產品，灑透層，鋪設密級配底層AC(平均4cm)	M2	1,516.0	390	591,240		-	-	-	
18	產品，灑黏層，鋪設新品密級配面層AC(平均4cm)	M2	1,876.0	422	791,672		-	-	-	
19	產品，既有道路以鋼刷清潔面層，灑黏層	M2	599.0	390	233,610		-	-	-	
20	產品，特殊地坪，鋪設3mm壓克力球場面層	M2	1,876.0	550	1,031,800		-	-	-	
21	產品，特殊地坪，鋪設紙模噴花地坪面層	M2	135.0	900	121,500		-	-	-	
22	產品，塊狀地墊，鋪設遊戲場保護墊，鋪設密級配面層AC(平均4cm)	M2	219.0	4,750	1,040,250		-	-	-	
23	產品，貼面磚，升旗台與門柱拉皮工程與安裝不鏽鋼車阻含鏈條	式	1.0	247,379	247,379		-	-	-	
24	產品，儲水槽與台階安裝實心塑木椅板	組	11.0	6,000	66,000		-	-	-	
25	產品，整地，覆砂土，密植草皮	M2	886.0	350	310,100		-	-	-	
26	材料試驗費	式	1.0	40,000	40,000		-	-	-	
27	產品，設置不鏽鋼水塔(3噸)	座	2.0	34,000	68,000		-	-	-	
28	產品，設置防災型長椅、洗手台與鑄鐵爐	組	5.0	88,000	440,000		-	-	-	
29	產品，設置獨立洗手台	組	2.0	29,000	58,000		-	-	-	
30	產品，水電工程	式	1.0	293,316	293,316		-	-	-	
31	產品，設置鋼構烤漆花棚架	座	5.0	106,000	530,000		-	-	-	
32	產品，兒童遊樂設施，設置造型兒童滑梯組	組	1.0	3,413,600	3,413,600		-	-	-	
33	產品，兒童遊樂設施，設置三組合魔方攀爬石遊具、三人高中低單槓組與拱形使用告示牌	組	1.0	284,200	284,200		-	-	-	

[illegible]