

建築物施工日誌

表報編號：01

本日天氣：上午：細雨 下午：陰

填表日期：115 年 9 月 1 日(星期二)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	01 天	剩餘工期	59 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			1.22		實際進度(%)		3.63	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1	1	1		
2	施工圍籬(租用)		M	20	20	20		
3	施工架(租用)		式	1	1	1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1				
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1				
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18				
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5				
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1				
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880				
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1	0.5	0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428				
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.06		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.06		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.06		
伍	保險費		式	1	1	1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.06	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	5	5				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：02

本日天氣：上午：陰 下午：陰

填表日期：115 年 9 月 2 日(星期三)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	02 天	剩餘工期	58 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			1.99		實際進度(%)		6.72	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1	1	1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1				
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18				
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5	2.5	2.5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1				
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880				
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428				
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.12		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.12		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.12		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.12	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	5	10				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：03

本日天氣：上午：細雨 下午：細雨

填表日期：115 年 9 月 3 日(星期四)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	03 天	剩餘工期	57 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			2.76		實際進度(%)		8.82	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1				
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18	18	18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5	2.5	5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1				
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880				
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428				
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.18		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.18		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.18		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.18	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	5	15				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：04

本日天氣：上午：陰 下午：細雨

填表日期：115 年 9 月 4 日(星期五)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	04 天	剩餘工期	56 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			5.04		實際進度(%)		13.38	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1				
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1	1	1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880				
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428	135	135		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.24		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.24		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.24		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.24	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	3	18				
油漆工	2	2				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：05

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 5 日(星期六)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業		
核定工期		60 天	累計工期	05 天	剩餘工期	55 天	工期展延天數	天	
開工日期			115 年 9 月 1 日			完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			7.32			實際進度(%)		20.34	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量		備註	
壹	直接工程								
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1			
2	施工圍籬(租用)		M	20		20			
3	施工架(租用)		式	1		1			
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1			
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1	1	1			
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18			
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5			
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1			
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880					
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5			
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428		135			
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1					
13	材料試驗費		式	1					
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.3			
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.3			
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.3			
伍	保險費		式	1		1			

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.3	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	4	22				
由漆工	0	2				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：06

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 6 日(星期日)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	06 天	剩餘工期	54 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			9.6		實際進度(%)		20.34	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880				
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428		135		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1		0.3		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1		0.3		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1		0.3		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1		0.3	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	0	22				
油漆工	0	2				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☐ 有 ☒ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☐ 有 ☒ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：07

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 7 日(星期一)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	07 天	剩餘工期	53 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			9.95		實際進度(%)		23.56	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880				
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428	140	275		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.36		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.36		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.36		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.36	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	0	22				
油漆工	4	6				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：08

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 8 日(星期二)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	08 天	剩餘工期	52 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			10.29		實際進度(%)		26.77	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880				
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428	153	428		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.42		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.42		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.42		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.42	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	0	22				
油漆工	4	10				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：09

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 9 日(星期三)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	09 天	剩餘工期	51 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			10.64		實際進度(%)		37.6	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880	150	150		
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428		428		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.48		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.48		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.48		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.48	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	0	22				
油漆工	4	14				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：10

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 10 日(星期四)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	10 天	剩餘工期	50 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			10.98		實際進度(%)		48.44	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880	148	298		
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428		428		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.54		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.54		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.54		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.54	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	0	22				
油漆工	4	18				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項：						
1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無						
2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無						
3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無						
(二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：11

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 11 日(星期五)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	11 天	剩餘工期	49 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			11.32		實際進度(%)		59.27	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880	135	433		
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428		428		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.6		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.6		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.6		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.6	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	0	22				
油漆工	5	23				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：12

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 12 日(星期六)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	12 天	剩餘工期	48 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			11.44		實際進度(%)		59.27	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880		433		
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428		428		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1		0.6		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1		0.6		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1		0.6		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1		0.6	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	0	22				
油漆工	0	23				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☐ 有 ☒ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☐ 有 ☒ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：13

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 13 日(星期日)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	13 天	剩餘工期	47 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			11.84		實際進度(%)		59.27	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880		433		
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428		428		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1		0.6		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1		0.6		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1		0.6		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1		0.6	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	0	22				
油漆工	0	23				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項：						
1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☐ 有 ☒ 無						
2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☐ 有 ☒ 無						
3、檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無						
(二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：14

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 14 日(星期一)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	14 天	剩餘工期	46 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			12.24		實際進度(%)		70.1	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880	156	589		
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428		428		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.66		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.66		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.66		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.66	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	0	22				
油漆工	5	28				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：15

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 15 日(星期二)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	15 天	剩餘工期	45 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			12.64		實際進度(%)		80.93	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880	140	729		
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428		428		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1				
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.72		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.72		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.72		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.72	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	0	22				
油漆工	5	33				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：16

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 16 日(星期三)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業		
核定工期		60 天	累計工期	16 天	剩餘工期	44 天	工期展延天數	天	
開工日期			115 年 9 月 1 日			完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			13.03			實際進度(%)		92.05	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
施工項目				單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程								
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)			式	1		1		
2	施工圍籬(租用)			M	20		20		
3	施工架(租用)			式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高			式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)			式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平			M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)			M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭			式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)			M2	880	151	880		
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)			式	1		0.5		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)			M2	428		428		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔			式	1				
13	材料試驗費			式	1	1	1		
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）			式	1	0.06	0.78		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）			式	1	0.06	0.78		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）			式	1	0.06	0.78		
伍	保險費			式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.78	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	0	22				
油漆工	5	38				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：17

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 17 日(星期四)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	17 天	剩餘工期	43 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			13.55		實際進度(%)		93.38	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880		880		
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1	0.5	1		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428		428		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1				
13	材料試驗費		式	1		1		
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.06	0.84		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.06	0.84		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.06	0.84		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.06	0.84	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	3	25				
油漆工	0	38				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						

建築物施工日誌

表報編號：18

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：115 年 9 月 18 日(星期五)

工程名稱		雲林縣麥寮鄉麥寮國小活動中心漏水災後復建工程			承攬廠商名稱		聖捷土木包工業	
核定工期		60 天	累計工期	18 天	剩餘工期	42 天	工期展延天數	天
開工日期			115 年 9 月 1 日		完工日期		115 年 9 月 18 日	
預定進度(%)			13.79		實際進度(%)		100	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：								
施工項目			單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
壹	直接工程							
1	工程告示牌、職安告示牌與交通管制設施(租用)		式	1		1		
2	施工圍籬(租用)		M	20		20		
3	施工架(租用)		式	1		1		
4	施工動線開闢與損壞復原;妨礙施工介面相關之構造設備拆除、或遷移與復原，管路整理固定與架高		式	1		1		
5	吊車、吊裝與清運設備、施工安全索與防墜措施(租用)		式	1		1		
6	切割刨除清運既有膨脹脫層之防水層，以硬質 PU 防水材補平		M2	18		18		
7	植鋼筋設置 RC 止水墩(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M	5		5		
8	既有屋頂排水孔全面疏通，更新 17 個不鏽鋼高帽落水頭		式	1		1		
9	地坪、牆面 30cm 以下、鋼棚天溝與側牆與止水墩，面層全面研磨與清潔，噴塗 3mm 聚脲防水材+耐候防護面漆(含保護措施、連工帶料防水責任施工)		M2	880		880		
10	試水(既有防水層與新做防水層各一次)		式	1		1		
11	內側山牆 30cm 以上、女兒牆 30cm 以上與頂面清潔，刷彈性防水漆(1 底 2 度)		M2	428		428		
12	營建廢棄物運什費與環境清潔		式	1	1	1		
13	材料試驗費		式	1		1		
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）		式	1	0.16	1		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）		式	1	0.16	1		
肆	包商管理費及利潤（壹*5%）		式	1	0.16	1		
伍	保險費		式	1		1		

陸	營業稅 ((壹~伍)*5%)	式	1	0.16	1	
二、工地材料管理概況 (含約定之重要材料使用狀況及數量等)：						
材料名稱		單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
三、工地人員及機具管理 (含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：						
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
普通工	5	30				
油漆工	0	38				
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無 (此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」)						
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：						
(一) 施工前檢查事項： 1、實施勤前教育 (含工地預防災變及危害告知) ☒ 有 ☐ 無 2、確認新進勞工是否提報勞工保險 (或其他商業保險) 資料及安全衛生教育訓練記錄： ☒ 有 ☐ 無 3、檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 (二) 其他事項						
六、施工取樣試驗紀錄：						
七、通知協力廠商辦理事項：						
八、重要事項記錄：						
簽章：【工地負責人】(註3)：						