

雲林縣四湖鄉四湖國民小學

四湖國小跳遠場地整修工程

7月份

公共工程施工日誌

標案案號：SH1150002

主辦單位：雲林縣四湖鄉四湖國民小學

設計監造：大墩規劃設計顧問有限公司

承攬廠商：力龍企業有限公司

表單編號： 020

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 雨

填表日期： 115/7/1

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	20	天	剩餘工期	40	天	展延工期	0	天	預定進度	22.12%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	25.07%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00			0.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00			0.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00			0.19	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00			0.19	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00			0.19	
伍	保險費					式	1.00			1.00	
陸	營業稅					式	1.00			0.19	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	PU							
本日使用數量	0.0 M³										
累計使用數量	3.0 M³		114.3KG								
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工	貨車	挖土機	鏟裝機			
本日人數	0		0	0	0	0	0	0			
累計人數	2		4	4	4	5	1	0			
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3. 檢查個人防護具： ☐有 ☒無											
(二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人(簽章)：											

表單編號： 021

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 雨

填表日期： 115/7/2

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	21	天	剩餘工期	39	天	展延工期	0	天	預定進度	23.63%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	25.07%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00			0.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00			0.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00			0.19	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00			0.19	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00			0.19	
伍	保險費					式	1.00			1.00	
陸	營業稅					式	1.00			0.19	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	PU							
本日使用數量	0.0 M³										
累計使用數量	3.0 M³		114.3KG								
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工	貨車	挖土機	鏟裝機			
本日人數	0		0	0	0	0	0	0			
累計人數	2		4	4	4	5	1	0			
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3. 檢查個人防護具： ☐有 ☒無											
(二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人(簽章)：											

表單編號： 022

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 雨

填表日期： 115/7/3

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	22	天	剩餘工期	38	天	展延工期	0	天	預定進度	25.14%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	25.07%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00			0.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00			0.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00			0.19	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00			0.19	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00			0.19	
伍	保險費					式	1.00			1.00	
陸	營業稅					式	1.00			0.19	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	PU							
本日使用數量	0.0 M³										
累計使用數量	3.0 M³		114.3KG								
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工	貨車	挖土機	鏟裝機			
本日人數	0		0	0	0	0	0	0			
累計人數	2		4	4	4	5	1	0			
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 023

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 雨

填表日期： 115/7/4

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	23	天	剩餘工期	37	天	展延工期	0	天	預定進度	25.96%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	25.07%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00			0.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00			0.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00			0.19	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00			0.19	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00			0.19	
伍	保險費					式	1.00			1.00	
陸	營業稅					式	1.00			0.19	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	PU							
本日使用數量	0.0 M³										
累計使用數量	3.0 M³		114.3KG								
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工	貨車	挖土機	鏟裝機			
本日人數	0		0	0	0	0	0	0			
累計人數	2		4	4	4	5	1	0			
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3. 檢查個人防護具： ☐有 ☒無											
(二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人(簽章)：											

表單編號： 024

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 雨

填表日期： 115/7/5

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	24	天	剩餘工期	36	天	展延工期	0	天	預定進度	26.78%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	25.07%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00			0.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00			0.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00			0.19	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00			0.19	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00			0.19	
伍	保險費					式	1.00			1.00	
陸	營業稅					式	1.00			0.19	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	PU							
本日使用數量	0.0 M³										
累計使用數量	3.0 M³		114.3KG								
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工	貨車	挖土機	鏟裝機			
本日人數	0		0	0	0	0	0	0			
累計人數	2		4	4	4	5	1	0			
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 025

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 雨

填表日期： 115/7/6

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	25	天	剩餘工期	35	天	展延工期	0	天	預定進度	27.61%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	25.07%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00			0.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00			0.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00			0.19	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00			0.19	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00			0.19	
伍	保險費					式	1.00			1.00	
陸	營業稅					式	1.00			0.19	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	PU							
本日使用數量	0.0 M³										
累計使用數量	3.0 M³		114.3KG								
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工	貨車	挖土機	鏟裝機			
本日人數	0		0	0	0	0	0	0			
累計人數	2		4	4	4	5	1	0			
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 026

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 雨

填表日期： 115/7/7

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	26	天	剩餘工期	34	天	展延工期	0	天	預定進度	28.43%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	25.07%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00			0.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00			0.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00			0.19	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00			0.19	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00			0.19	
伍	保險費					式	1.00			1.00	
陸	營業稅					式	1.00			0.19	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	PU							
本日使用數量	0.0 M³										
累計使用數量	3.0 M³		114.3KG								
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工	貨車	挖土機	鏟裝機			
本日人數	0		0	0	0	0	0	0			
累計人數	2		4	4	4	5	1	0			
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3. 檢查個人防護具： ☐有 ☒無											
(二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人(簽章)：											

表單編號： 028

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/9

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	28	天	剩餘工期	32	天	展延工期	0	天	預定進度	29.25%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	25.07%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00			0.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00			0.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00			0.19	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00			0.19	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00			0.19	
伍	保險費					式	1.00			1.00	
陸	營業稅					式	1.00			0.19	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	PU							
本日使用數量	0.0 M³										
累計使用數量	3.0 M³		114.3KG								
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工	貨車	挖土機	鏟裝機			
本日人數	0		0	0	0	0	0	0			
累計人數	2		4	4	4	5	1	0			
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 028

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/9

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	28	天	剩餘工期	32	天	展延工期	0	天	預定進度	30.07%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	32.71%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		38.0	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00			0.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		0.2	0.39	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		0.2	0.39	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		0.2	0.39	
伍	保險費					式	1.00		-	1.00	
陸	營業稅					式	1.00		0.2	0.39	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	0.0 M³			7M³							
累計使用數量	3.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	2		0	0	0		1	0	1		
累計人數	4		4	4	4		6	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒有☐無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有☐無☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☒有☐無 (二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 029

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/10

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	29	天	剩餘工期	31	天	展延工期	0	天	預定進度	30.90%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		38.0	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		0.2	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		0.2	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		0.2	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		0.2	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M ³			7M ³							
累計使用數量	10.0 M ³		114.3KG	7M ³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	2		2	3	3		2	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒有☐無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有☐無☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☒有☐無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人(簽章)：											

表單編號： 030

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/11

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	30	天	剩餘工期	30	天	展延工期	0	天	預定進度	31.30%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 031

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/12

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	31	天	剩餘工期	29	天	展延工期	0	天	預定進度	31.70%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 032

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/13

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	32	天	剩餘工期	28	天	展延工期	0	天	預定進度	44.83%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無											
(二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人(簽章)：											

表單編號： 033

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/14

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	33	天	剩餘工期	27	天	展延工期	0	天	預定進度	44.83%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 034

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/15

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	34	天	剩餘工期	26	天	展延工期	0	天	預定進度	45.63%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 035

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/16

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	35	天	剩餘工期	25	天	展延工期	0	天	預定進度	46.03%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 036

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/17

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	36	天	剩餘工期	24	天	展延工期	0	天	預定進度	46.43%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 037

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/18

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	37	天	剩餘工期	23	天	展延工期	0	天	預定進度	46.83%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 038

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/19

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	38	天	剩餘工期	22	天	展延工期	0	天	預定進度	47.23%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M ³			7M ³							
累計使用數量	10.0 M ³		114.3KG	7M ³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 039

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/20

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	39	天	剩餘工期	21	天	展延工期	0	天	預定進度	47.63%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 040

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/21

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	40	天	剩餘工期	20	天	展延工期	0	天	預定進度	48.03%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M ³			7M ³							
累計使用數量	10.0 M ³		114.3KG	7M ³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人(簽章)：											

表單編號： 041

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/22

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	41	天	剩餘工期	19	天	展延工期	0	天	預定進度	48.42%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M ³			7M ³							
累計使用數量	10.0 M ³		114.3KG	7M ³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： □有 ■無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： □有 ■無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工 3. 檢查個人防護具： □有 ■無 (二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人(簽章)：											

表單編號： 042

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/23

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	42	天	剩餘工期	18	天	展延工期	0	天	預定進度	48.82%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	42.28%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00			0.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00			0.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.6	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.6	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.6	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.6	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 043

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/24

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	43	天	剩餘工期	17	天	展延工期	0	天	預定進度	49.22%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	63.27%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00		19.0	19.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00		1.0	1.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		0.1	0.7	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		0.1	0.7	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		0.1	0.7	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		0.1	0.7	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		8	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： □有 ■無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有□無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工 3. 檢查個人防護具： ■有□無 (二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人(簽章)：											

表單編號： 044

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 雨

填表日期： 115/7/25

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	44	天	剩餘工期	16	天	展延工期	0	天	預定進度	49.62%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	69.17%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00		10.0	29.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00		-	1.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		0.1	0.8	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		0.1	0.8	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		0.1	0.8	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		0.1	0.8	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		2	0	0		
累計人數	4		6	7	7		10	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒有☐無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有☐無☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☒有☐無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人(簽章)：											

表單編號： 045

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 雨 下午： 雨

填表日期： 115/7/26

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	45	天	剩餘工期	15	天	展延工期	0	天	預定進度	50.02%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	69.17%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00		-	29.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00		-	1.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.8	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.8	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.8	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.8	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		10	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人(簽章)：											

表單編號： 046

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 雨 下午： 雨

填表日期： 115/7/27

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	46	天	剩餘工期	14	天	展延工期	0	天	預定進度	50.42%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	69.17%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00		-	29.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00		-	1.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.8	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.8	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.8	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.8	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		10	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人(簽章)：											

表單編號： 047

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 雨 下午： 雨

填表日期： 115/7/28

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	47	天	剩餘工期	13	天	展延工期	0	天	預定進度	50.82%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	69.17%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00		-	29.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00		-	1.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00			0.0	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.8	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.8	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.8	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.8	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		10	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 048

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/29

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	48	天	剩餘工期	12	天	展延工期	0	天	預定進度	51.22%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	75.49%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00		10.0	39.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00		-	1.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00		0.1	0.1	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		0.1	0.9	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		0.1	0.9	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		0.1	0.9	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		0.1	0.9	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		1	0	0		
累計人數	4		6	7	7		11	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒有 ☐無 2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3. 檢查個人防護具： ☒有 ☐無											
(二)其他事項： 無											
六. 施工取樣試驗紀錄： 無											
七. 通知協力廠商辦理事項： 無											
八. 重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 049

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/30

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	49	天	剩餘工期	11	天	展延工期	0	天	預定進度	51.62%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	75.49%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00		-	39.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00		-	1.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00		-	0.1	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.9	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.9	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.9	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.9	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M ³			7M ³							
累計使用數量	10.0 M ³		114.3KG	7M ³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		1	0	0		
累計人數	4		6	7	7		11	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											

表單編號： 050

公共工程施工日誌

本日天氣上午： 晴 下午： 晴

填表日期： 115/7/31

工程名稱	四湖國小跳遠場地整修工程					核定工期	60	天	承攬廠商	力龍企業有限公司	
累計工期	50	天	剩餘工期	10	天	展延工期	0	天	預定進度	54.50%	
開工日期	115/6/12					預定完工日期	115/8/10		實際進度	75.49%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況：											
施 工 項 目					單位	契約數量		本日完成數量	完成累計數量	備註	
1	工程告示牌、職業安全衛生告示牌與工區管制設施					式	1.00		-	1.0	
2	施工動線開闢及損壞復原，保護措施					式	1.00		-	0.5	
3	測量與放樣					式	1.00		-	1.0	
4	跳遠場預定地及既有砂坑開挖清運廢土方，整地，					M2	59.00		-	59.0	
5	設置砂坑L型RC緣石(D10鋼筋單層雙向，間距15cm)					M	18.00		-	18.0	
6	砂坑底部鋪設不織布					M2	21.00			0.0	
7	鋪設#3白砂砂(含運)					kg	9,940.00			0.0	
8	安裝軍用帆布(0.8t)(含車邊銅釦與五金配件)					面	1.00			0.0	
9	助跑道鋪設碎石級配(平均15cm)，灑水壓實					M2	38.00		-	38.0	
10	新建跳遠場助跑道RC基礎(平均15cm)					M2	38.00		-	38.0	
11	助跑道鋪設13mm全密式PU跑道面層(含助跑道畫線)					M2	38.00		-	39.0	
12	安裝不鏽鋼箱起跳板組					組	1.00		-	1.0	
13	鄰地高差覆砂土密植草皮順平					M2	63.00			0.0	
14	營建廢棄物合法清運					式	1.00		-	0.1	
貳	職業安全衛生管理費與施工環境保護與清潔					式	1.00		-	0.9	
參	工程品質管制作業與材料試驗費					式	1.00		-	0.9	
肆	包商管理及利潤費					式	1.00		-	0.9	
伍	保險費					式	1.00		-	1.0	
陸	營業稅					式	1.00		-	0.9	
二、當日材料使用數量：											
材料名稱	混凝土		鋼筋	級配	PU						
本日使用數量	7.0 M³			7M³							
累計使用數量	10.0 M³		114.3KG	7M³							
三、當日出工人數及機具使用情形：											
工別/機具	普通工		水泥工	鋼筋工	板模工		貨車	挖土機	鏟裝機		
本日人數	0		0	0	0		0	0	0		
累計人數	4		6	7	7		11	1	1		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：											
☐有 ☒無											
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：											
(一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工 3.檢查個人防護具： ☐有 ☒無 (二)其他事項： 無											
六.施工取樣試驗紀錄： 無											
七.通知協力廠商辦理事項： 無											
八.重要事項： 無											
工地負責人（簽章）：											