

114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

115 年 7 月份
月 報 及 施 工 日 誌
(115/7/15 ~115/7/31)

承攬廠商簽章

主 辦 機 關 ：雲林縣立古坑國民中小學
監 造 單 位 ：呂昱銘建築師事務所
承 攬 廠 商 ：元方營造有限公司

公共工程施工日誌

表報編號： 1

本日天氣 上午 晴 下午 晴 日期： 115年7月15日 星期三

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	1 天	剩餘工期	179 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		0.33%		實際進度(%)		1.63%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全設施	式	1.00	1.00	1.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	1.00	1.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移	式	1.00	0.50	0.50	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等	式	1.00	0.05	0.05	
伍、營造綜合保險費	式	1.00	1.00	1.00	
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	1.0	挖土機		-
大工	1	1.0	吊車		-
小工	1	1.0	卡車		-
技術工	1	1.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有☐無☐無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☐有☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- 本公司115年7月2日以「元營古坑字第115070201號」函檢送整體品質及施工計畫
- 古坑國小115年7月8日以「古中總字第1150800058號」函通知於115年7月15日前開工
- 古坑國小115年7月8日以「古中總字第1150002973號」函同意備查整體品質及施工計畫
- 本公司115年7月9日以「元營古坑字第115070901號」函檢送開工報告表
- 本公司115年7月9日以「元營古坑字第115070902號」函檢送空氣污染防治費繳款收據
- 古坑國小115年7月14日以「古中總字第1150800060號」函檢送115.年7月7日施工前協調會議紀錄

簽章：【工地負責人】：

李佩軒

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，

4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技术問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月15日

星期三

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00	1.00	2,750.00	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00	0.50	3,750.00	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.05	8,116.00	0.05	8,116.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm, 連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

第 2 頁 共 2 頁

星期三

[illegible]

公共工程施工日誌

表報編號：2

本日天氣 上午 晴 下午 晴 日期： 115年7月16日 星期四

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	2 天	剩餘工期	178 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		0.66%		實際進度(%)		2.29%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
4.既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.10		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
1:3水泥砂漿		M2	191.00	-	-		
彈性防水材		M2	114.00	-	-		
止滑石英磚30cm*30cm		M2	56.00	-	-		
牆面石英磚30*60cm		M2	98.00	-	-		
水泥漆		M2	128.00	-	-		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
工程師	1	2.0	挖土機			-	
大工	1	2.0	吊車			-	
小工	1	2.0	卡車			-	
技術工	1	2.0					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☐ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無 (二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄： 古坑國小本日以「古中總字第1150003055號」函同意核定開工報告表							
簽章：【工地負責人】： 李佩軒							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月16日

星期四

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.05	8,116.00	0.10	16,232.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

表報編號：3

本日天氣 上午 晴 下午 雨 日期： 115年7月17日 星期五

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	3 天	剩餘工期	177 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		0.99%		實際進度(%)		2.83%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
4.既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.15		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
1:3水泥砂漿		M2	191.00	-	-		
彈性防水材		M2	114.00	-	-		
止滑石英磚30cm*30cm		M2	56.00	-	-		
牆面石英磚30*60cm		M2	98.00	-	-		
水泥漆		M2	128.00	-	-		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
工程師	1	3.0		挖土機		-	
大工	1	3.0		吊車		-	
小工	1	3.0		卡車		-	
技術工	1	3.0					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☐ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無 (二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄： 本公司本日以「元營古坑字第115071701號」函檢送營造綜合保險單、雇主意外責任保險單；彈性防水材、PVC水管、13mm熱固性樹脂板、衛浴設備及水泥漆等材料送審資料							
簽章：【工地負責人】：李佩軒							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月17日

星期五

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.05	8,116.00	0.15	24,348.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm, 連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

表報編號：4

本日天氣 上午 晴 下午 雨 日期： 115年7月18日 星期六

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	4 天	剩餘工期	176 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		1.32%		實際進度(%)		3.49%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
4.既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.20		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
1:3水泥砂漿		M2	191.00	-	-		
彈性防水材		M2	114.00	-	-		
止滑石英磚30cm*30cm		M2	56.00	-	-		
牆面石英磚30*60cm		M2	98.00	-	-		
水泥漆		M2	128.00	-	-		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
工程師	1	4.0		挖土機		-	
大工	1	4.0		吊車		-	
小工	1	4.0		卡車		-	
技術工	1	4.0					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☐ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無 (二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄：							
簽章：【工地負責人】： 李佩軒							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月18日

星期六

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.05	8,116.00	0.20	32,464.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

第 2 頁 共 2 頁

星期六

[illegible]

公共工程施工日誌

表報編號： 5

本日天氣 上午 晴 下午 晴

日期： 115年7月19日

星期日

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	5 天	剩餘工期	175 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日			完工日期		116年1月10日
預定進度(%)		1.65%			實際進度(%)		4.15%

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
4.既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、 搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環 境保護與清潔	式	1.00	0.05	0.25	

營造業專業工程特定施工項目

A					
---	--	--	--	--	--

B					
---	--	--	--	--	--

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	5.0	挖土機		-
大工	1	5.0	吊車		-
小工	1	5.0	卡車		-
技術工	1	5.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有☐無☐無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地負責人】：

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月19日

星期日

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.05	8,116.00	0.25	40,580.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

表報編號： 6

本日天氣 上午 晴 下午 晴

日期： 115年7月20日

星期一

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	6 天	剩餘工期	174 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		1.98%		實際進度(%)		4.68%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、 搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環 境保護與清潔	式	1.00	0.05	0.30	
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日入數	累計入數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	6.0	挖土機		-
大工	1	6.0	吊車		-
小工	1	6.0	卡車		-
技術工	1	6.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有☐無☐無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地負責人】：李佩軒

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月20日

星期一

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.05	8,116.00	0.30	48,696.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

第 2 頁 共 2 頁

星期一

[illegible]

公共工程施工日誌

表報編號： 7

本日天氣 上午 晴 下午 陰

日期： 115年7月21日

星期二

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	7 天	剩餘工期	173 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日			完工日期		116年1月10日
預定進度(%)		2.31%			實際進度(%)		5.34%

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、 搗攪及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環 境保護與清潔	式	1.00	0.05	0.35	

營造業專業工程特定施工項目

A					
---	--	--	--	--	--

P					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	7.0	挖土機		-
大工	1	7.0	吊車		-
小工	1	7.0	卡車		-
技術工	1	7.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有☐無☐無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地負責人】：

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月21日

星期二

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.05	8,116.00	0.35	56,812.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

表報編號： 8

本日天氣 上午 晴 下午 晴

日期： 115年7月22日

星期三

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	8 天	剩餘工期	172 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		2.64%		實際進度(%)		5.87%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
4.既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、 搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環 境保護與清潔	式	1.00	0.05	0.40	
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	8.0	挖土機		-
大工	1	8.0	吊車		-
小工	1	8.0	卡車		-
技術工	1	8.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有☐無☐無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地負責人】：李佩軒

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月22日

星期三

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.05	8,116.00	0.40	64,928.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm, 連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

第 2 頁 共 2 頁

星期三

[illegible]

公共工程施工日誌

表報編號：9

本日天氣 上午 晴 下午 晴 日期：115年7月23日 星期四

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	9 天	剩餘工期	171 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		2.97%		實際進度(%)		6.53%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
4.既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.45		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
1:3水泥砂漿		M2	191.00	-	-		
彈性防水材		M2	114.00	-	-		
止滑石英磚30cm*30cm		M2	56.00	-	-		
牆面石英磚30*60cm		M2	98.00	-	-		
水泥漆		M2	128.00	-	-		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數		機具名稱	本日使用數量	累計使用數量	
工程師	1	9.0		挖土機		-	
大工	1	9.0		吊車		-	
小工	1	9.0		卡車		-	
技術工	1	9.0					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☐ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無 (二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄：							
簽章：【工地負責人】：李佩軒							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月23日

星期四

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.05	8,116.00	0.45	73,044.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

表報編號： 10

本日天氣 上午 晴 下午 晴

日期： 115年7月24日

星期五

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	10 天	剩餘工期	170 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		3.30%		實際進度(%)		7.19%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、 搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環 境保護與清潔	式	1.00	0.05	0.50	
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	10.0	挖土機		-
大工	1	10.0	吊車		-
小工	1	10.0	卡車		-
技術工	1	10.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有☐無☐無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地負責人】：

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附)工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月24日

星期五

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.05	8,116.00	0.50	81,161.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm, 連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

表報編號： 11

本日天氣 上午 晴 下午 雨

日期： 115年7月25日

星期六

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	11 天	剩餘工期	169 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		3.63%		實際進度(%)		8.38%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
4.既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、 搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環 境保護與清潔	式	1.00	0.10	0.60	
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	11.0	挖土機		-
大工	1	11.0	吊車		-
小工	1	11.0	卡車		-
技術工	1	11.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有☐無☐無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

中央氣象署發佈大雨特報

簽章：【工地負責人】：

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月25日

星期六

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.10	16,232.00	0.60	97,393.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

表報編號： 12

本日天氣 上午 晴 下午 雨 日期： 115年7月26日 星期日

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	12 天	剩餘工期	168 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		3.96%		實際進度(%)		9.57%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、 搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環 境保護與清潔	式	1.00	0.10	0.70	

營造業專業工程特定施工項目

A.

B.

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	12.0	挖土機		-
大工	1	12.0	吊車		-
小工	1	12.0	卡車		-
技術工	1	12.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有☐無☐無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

中央氣象署發佈大雨特報

簽章：【工地負責人】：

李佩軒

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者

4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表), 工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月26日

星期日

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.10	16,232.00	0.70	113,625.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

表報編號： 13

本日天氣 上午 晴 下午 雨

日期： 115年7月27日

星期一

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	13 天	剩餘工期	167 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		4.29%		實際進度(%)		10.77%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
4.既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、 搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環 境保護與清潔	式	1.00	0.10	0.80	
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	13.0	挖土機		-
大工	1	13.0	吊車		-
小工	1	13.0	卡車		-
技術工	1	13.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有☐無☐無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

1. 中央氣象署發佈豪雨特報
2. 本公司本日以「元營古坑字第115072701號」函檢送2尺*2尺菱形金屬烤漆透空網天花板、2尺*2尺耐燃一級貼皮天花板、燈飾等材料送審資料

簽章：【工地負責人】：

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月27日

星期一

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.10	16,232.00	0.80	129,857.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

表報編號： 14

本日天氣 上午 晴 下午 晴

日期： 115年7月28日

星期二

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	14 天	剩餘工期	166 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		4.62%		實際進度(%)		11.96%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、 搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環 境保護與清潔	式	1.00	0.10	0.90	
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	14.0	挖土機		-
大工	1	14.0	吊車		-
小工	1	14.0	卡車		-
技術工	1	14.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有☐無☐無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地負責人】：

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附)工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月28日

星期二

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.10	16,232.00	0.90	146,089.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

表報編號： 15

本日天氣 上午 晴 下午 晴

日期： 115年7月29日

星期三

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	15 天	剩餘工期	165 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		4.95%		實際進度(%)		13.28%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、 搗掘及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環 境保護與清潔	式	1.00	0.10	1.00	
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	15.0	挖土機		-
大工	1	15.0	吊車		-
小工	1	15.0	卡車		-
技術工	1	15.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有☐無☐無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地負責人】：李佩軒

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附)工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月29日

星期三

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00	0.10	16,232.00	1.00	162,321.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

第 2 頁 共 2 頁

星期三

[illegible]

公共工程施工日誌

表報編號： 16

本日天氣 上午 晴 下午 晴 日期： 115年7月30日 星期四

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	16 天	剩餘工期	164 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		5.17%		實際進度(%)		13.28%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
環境整理					
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師		15.0	挖土機		-
大工	1	16.0	吊車		-
小工	1	16.0	卡車		-
技術工		15.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有☐無☐無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☐有☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

監造單位本日以「銘第4391-5073013號」函同意審定天花板材料送審資料；燈飾材料送審資料俟補件後再行審查

簽章：【工地負責人】： 李佩軒

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，

4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月30日

星期四

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00		-	1.00	162,321.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

第 2 頁 共 2 頁

星期四

[illegible]

公共工程施工日誌

表報編號： 17

本日天氣 上午 晴 下午 晴 日期： 115年7月31日 星期五

工程名稱	114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側				承攬廠商名稱	元方營造有限公司	
契約工期	180 日曆天	累計工期	17 天	剩餘工期	163 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年7月15日		完工日期		116年1月10日	
預定進度(%)		5.39%		實際進度(%)		13.28%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
環境整理					
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
1:3水泥砂漿	M2	191.00	-	-	
彈性防水材	M2	114.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	56.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	98.00	-	-	
水泥漆	M2	128.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師		15.0	挖土機		-
大工	1	17.0	吊車		-
小工	1	17.0	卡車		-
技術工		15.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有☐無☐無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☐有☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地負責人】： 李佩軒

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，

4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

元方營造有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：114年度老舊廁所整修工程-國小部B棟西側

日期：115年7月31日

星期五

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,750.00		-	1.00	2,750.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	4,000.00		-	1.00	4,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	0.50	3,750.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	162,321.00		-	1.00	162,321.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	44,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	17.00	1,000.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷	M2	191.00	500.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.2m)塗刷彈性防水材	M2	114.00	450.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	12.00	600.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	56.00	900.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	5.00	1,250.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	98.00	1,250.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	66.00	400.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	1.00	700.00		-	-	-	
17. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	128.00	150.00		-	-	-	
18. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	71.00	3,000.00		-	-	-	
19. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	9.00	600.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	3.00	1,900.00		-	-	-	
21. 新設砌磚洗手台與拖布盆工程	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
22. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	17.00	600.00		-	-	-	
23. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	47,000.00		-	-	-	
24. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	152,300.00		-	-	-	
25. 安裝燈具、開關與插座(連工帶料)	式	1.00	35,000.00		-	-	-	
26. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	61,000.00		-	-	-	
27. 施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1.00	19,000.00		-	-	-	
28. 國小部1F洗手台拉皮工程	式	1.00	9,500.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

第 2 頁 共 2 頁

星期五

[illegible]

李佩軒