

仁德國小114年度老舊廁所整修工程

115 年 6 月份
月 報 及 施 工 日 誌
(115/6/26~115/6/30)

承攬廠商簽章

主 辦 機 關 ： 雲林縣元長鄉仁德國民小學
監 造 單 位 ： 呂昱銘建築師事務所
承 攬 廠 商 ： 展翔營造股份有限公司

公共工程施工日誌

表報編號： 1

本日天氣 上午 雨 下午 雨 日期： 115年6月26日 星期五

工程名稱	仁德國小114年度老舊廁所整修工程				承攬廠商名稱	展翔營造股份有限公司	
契約工期	150 日曆天	累計工期	1 天	剩餘工期	149 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年6月26日		完工日期		115年11月22日	
預定進度(%)		0.38%		實際進度(%)		0.60%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
1.乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	1.00	1.00	
2.工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	1.00	1.00	
伍、營造綜合保險費	式	1.00	1.00	1.00	

營造業專業工程特定施工項目

A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
彈性防水材	M2	199.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	67.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	183.00	-	-	
水泥漆	M2	169.00	-	-	
熱固性樹脂板	M2	69.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師		-	挖土機		-
大工	1	1.0	吊車		-
小工	2	2.0	卡車		-
技術工		-			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有☐無☐無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☐有☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- 仁德國小115年6月22日以「仁德國小字第1150500018號」函檢送決標結果
- 本公司115年6月25日以「展營仁德字第115062501號」函檢送開工報告表、營造綜合保險單、雇主意外責任保險單、整體品質計畫、整體施工計畫
- 本公司本日以「展營仁德字第115062601號」函檢送空氣汙染防制費繳款收據
- 本日中央氣象署發佈豪雨特報

簽章：【工地負責人】：

李佩軒

註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，

4.契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

展翔營造股份有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：仁德國小114年度老舊廁所整修工程

日期：115年6月26日


星期五

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	1.00	5,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	253,106.00		-	-	-	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	64,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	28.00	1,200.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	346.00	550.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	199.00	500.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm, 連工帶料)	組	19.00	700.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	67.00	1,200.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	4.00	1,550.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	183.00	1,550.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	50.00	450.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	45.00	900.00		-	-	-	
17. 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	90.00	500.00		-	-	-	
18. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	169.00	200.00		-	-	-	
19. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	69.00	3,200.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2.00	2,000.00		-	-	-	
21. 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板	間	10.00	800.00		-	-	-	
22. 1F新設砌磚洗手台	式	1.00	59,500.00		-	-	-	
23. 2F新設砌磚洗手台與拖布盆	座	1.00	61,500.00		-	-	-	
24. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	11.00	700.00		-	-	-	
25. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	65,000.00		-	-	-	
26. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	169,000.00		-	-	-	
27. 安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1.00	60,000.00		-	-	-	
28. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	100,000.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

星期五

[illegible]

簽章：【工地負責人】： 								

公共工程施工日誌

表報編號： 2

本日天氣 上午 雨 下午 雨 日期： 115年6月27日 星期六

工程名稱	仁德國小114年度老舊廁所整修工程				承攬廠商名稱	展翔營造股份有限公司	
契約工期	150 日曆天	累計工期	2 天	剩餘工期	148 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年6月26日			完工日期		115年11月22日
預定進度(%)		0.76%			實際進度(%)		1.56%

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
3.施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	M2	1.00	1.00	1.00	
4.既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搖擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	M2	1.00	0.05	0.05	
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
彈性防水材	M2	199.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	67.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	183.00	-	-	
水泥漆	M2	169.00	-	-	
熱固性樹脂板	M2	69.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	1.0	挖土機		-
大工	1	2.0	吊車		-
小工	1	3.0	卡車		-
技術工	1	1.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

（一）施工前檢查事項：

- 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有☐無
- 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有☐無☐無新進勞工
- 檢查勞工個人防護具：☐有☐無

（二）其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

本日中央氣象署發佈大雨特報

簽章：【工地負責人】：

李佩軒

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，

4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

展翔營造股份有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：仁德國小114年度老舊廁所整修工程

日期：115年6月27日

星期六


施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,500.00		-	1.00	2,500.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	5,000.00		-	1.00	5,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	253,106.00	0.05	12,655.00	0.05	12,655.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	64,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	28.00	1,200.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	346.00	550.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	199.00	500.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm, 連工帶料)	組	19.00	700.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	67.00	1,200.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	4.00	1,550.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	183.00	1,550.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	50.00	450.00		-	-	-	
16. 施做抵石子(1~2分寬虹石，抵石子專用泥)	M2	45.00	900.00		-	-	-	
17. 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	90.00	500.00		-	-	-	
18. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	169.00	200.00		-	-	-	
19. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	69.00	3,200.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2.00	2,000.00		-	-	-	
21. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	10.00	800.00		-	-	-	
22. 1F新設砌磚洗手台	式	1.00	59,500.00		-	-	-	
23. 2F新設砌磚洗手台與拖布盆	座	1.00	61,500.00		-	-	-	
24. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	11.00	700.00		-	-	-	
25. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	65,000.00		-	-	-	
26. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	169,000.00		-	-	-	
27. 安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1.00	60,000.00		-	-	-	
28. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	100,000.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

第 2 頁 共 2 頁

星期六

[illegible]

簽章：【工地負責人】： 								

公共工程施工日誌

表報編號：3

本日天氣 上午 陰 下午 陰 日期：115年6月28日 星期日

工程名稱	仁德國小114年度老舊廁所整修工程				承攬廠商名稱	展翔營造股份有限公司	
契約工期	150 日曆天	累計工期	3 天	剩餘工期	147 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年6月26日		完工日期		115年11月22日	
預定進度(%)		1.14%		實際進度(%)		2.21%	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：							
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註	
4.既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搖擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔		式	1.00	0.05	0.10		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：							
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註	
彈性防水材		M2	199.00	-	-		
止滑石英磚30cm*30cm		M2	67.00	-	-		
牆面石英磚30*60cm		M2	183.00	-	-		
水泥漆		M2	169.00	-	-		
熱固性樹脂板		M2	69.00	-	-		
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
工程師	1	2.0	挖土機			-	
大工	1	3.0	吊車			-	
小工	1	4.0	卡車			-	
技術工	1	2.0					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☐ 無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）							
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☐ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☐ 無 (二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項紀錄：							
簽章：【工地負責人】：李佩韋							

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。
2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監督單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

展翔營造股份有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：仁德國小114年度老舊廁所整修工程

日期：115年6月28日

星期日


施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,500.00		-	1.00	2,500.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	5,000.00		-	1.00	5,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	1.00	7,500.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	253,106.00	0.05	12,655.00	0.10	25,311.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	64,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	28.00	1,200.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	346.00	550.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	199.00	500.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	19.00	700.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	67.00	1,200.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	4.00	1,550.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	183.00	1,550.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	50.00	450.00		-	-	-	
16. 施做抿石子(1~2分寬虹石，抿石子專用泥)	M2	45.00	900.00		-	-	-	
17. 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	90.00	500.00		-	-	-	
18. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	169.00	200.00		-	-	-	
19. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	69.00	3,200.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2.00	2,000.00		-	-	-	
21. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	10.00	800.00		-	-	-	
22. 1F新設砌磚洗手台	式	1.00	59,500.00		-	-	-	
23. 2F新設砌磚洗手台與拖布盆	座	1.00	61,500.00		-	-	-	
24. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	11.00	700.00		-	-	-	
25. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	65,000.00		-	-	-	
26. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	169,000.00		-	-	-	
27. 安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1.00	60,000.00		-	-	-	
28. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	100,000.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

第 2 頁 共 2 頁

星期日

[illegible]

簽章：【工地負責人】： 								

公共工程施工日誌

表報編號： 4

本日天氣 上午 晴 下午 雨

日期： 115年6月29日

星期一

工程名稱	仁德國小114年度老舊廁所整修工程				承攬廠商名稱	展翔營造股份有限公司	
契約工期	150 日曆天	累計工期	4 天	剩餘工期	146 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年6月26日		完工日期		115年11月22日	
預定進度(%)		1.52%		實際進度(%)		2.74%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
4.既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	0.05	0.15	
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
彈性防水材	M2	199.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	67.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	183.00	-	-	
水泥漆	M2	169.00	-	-	
熱固性樹脂板	M2	69.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	3.0	挖土機		-
大工	1	4.0	吊車		-
小工	1	5.0	卡車		-
技術工	1	3.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有☐無☐無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

本日中央氣象署發佈大雨特報

簽章：【工地負責人】：

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監告單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附)工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

展翔營造股份有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：仁德國小114年度老舊廁所整修工程

日期：115年6月29日

星期一


施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,500.00		-	1.00	2,500.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	5,000.00		-	1.00	5,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	1.00	7,500.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	253,106.00	0.05	12,655.00	0.15	37,966.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	64,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	28.00	1,200.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	346.00	550.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	199.00	500.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	19.00	700.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	67.00	1,200.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	4.00	1,550.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	183.00	1,550.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	50.00	450.00		-	-	-	
16. 施做抵石子(1~2分寬虹石，抵石子專用泥)	M2	45.00	900.00		-	-	-	
17. 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	90.00	500.00		-	-	-	
18. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	169.00	200.00		-	-	-	
19. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	69.00	3,200.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2.00	2,000.00		-	-	-	
21. 廁間安裝不鏽鋼掛鉤與置物板	間	10.00	800.00		-	-	-	
22. 1F新設砌磚洗手台	式	1.00	59,500.00		-	-	-	
23. 2F新設砌磚洗手台與拖布盆	座	1.00	61,500.00		-	-	-	
24. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	11.00	700.00		-	-	-	
25. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	65,000.00		-	-	-	
26. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	169,000.00		-	-	-	
27. 安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1.00	60,000.00		-	-	-	
28. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	100,000.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

第 2 頁 共 2 頁

星期一

[illegible]

簽章：【工地負責人】： 								

公共工程施工日誌

表報編號： 5

本日天氣 上午 晴 下午 晴

日期： 115年6月30日

星期二

工程名稱	仁德國小114年度老舊廁所整修工程				承攬廠商名稱	展翔營造股份有限公司	
契約工期	150 日曆天	累計工期	5 天	剩餘工期	145 天	工期展延天數	0天
開工日期		115年6月26日		完工日期		115年11月22日	
預定進度(%)		1.90%		實際進度(%)		3.39%	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
4.既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搖擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	0.05	0.20	
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
彈性防水材	M2	199.00	-	-	
止滑石英磚30cm*30cm	M2	67.00	-	-	
牆面石英磚30*60cm	M2	183.00	-	-	
水泥漆	M2	169.00	-	-	
熱固性樹脂板	M2	69.00	-	-	

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工程師	1	4.0	挖土機		-
大工	1	5.0	吊車		-
小工	1	6.0	卡車		-
技術工	1	4.0			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：☐有
☐無（此項如勾選“有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有☐無☐無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

簽章：【工地負責人】：李佩華

註：1. 依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，
4. 契約工期如修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查記錄參考範例如附工地職業安全施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

展翔營造股份有限公司

公共工程施工日誌

第二聯

第 1 頁共 2 頁

工程名稱：仁德國小114年度老舊廁所整修工程

日期：115年6月30日

星期二

施工項目	單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註
		數量	單價	數量	金額	數量	金額	
壹、直接工程費								
1. 乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1.00	2,500.00		-	1.00	2,500.00	
2. 工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1.00	5,000.00		-	1.00	5,000.00	
3. 施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1.00	7,500.00		-	1.00	7,500.00	
4. 既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1.00	253,106.00	0.05	12,655.00	0.20	50,621.00	
5. 既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1.00	9,000.00		-	-	-	
6. 地坪與蹲便台階增築	式	1.00	64,000.00		-	-	-	
7. 砌1/2B磚牆	M2	28.00	1,200.00		-	-	-	
8. 施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1.00	7,500.00		-	-	-	
9. 地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	346.00	550.00		-	-	-	
10. 地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	199.00	500.00		-	-	-	
11. 安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm, 連工帶料)	組	19.00	700.00		-	-	-	
12. 地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	67.00	1,200.00		-	-	-	
13. 地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	4.00	1,550.00		-	-	-	
14. 牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	183.00	1,550.00		-	-	-	
15. 安裝鋁合金陽角收邊條	M	50.00	450.00		-	-	-	
16. 施做抵石子(1~2分寬虹石，抵石子專用泥)	M2	45.00	900.00		-	-	-	
17. 牆壁面貼圖案排版釉面馬賽克(方型馬賽克寬1.8cm，12色以上排版，含排版費，白色抹縫，連工帶料)	才	90.00	500.00		-	-	-	
18. 牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	169.00	200.00		-	-	-	
19. 安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	69.00	3,200.00		-	-	-	
20. 13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2.00	2,000.00		-	-	-	
21. 廁間安裝不鏽鋼掛鈎與置物板	間	10.00	800.00		-	-	-	
22. 1F新設砌磚洗手台	式	1.00	59,500.00		-	-	-	
23. 2F新設砌磚洗手台與拖布盆	座	1.00	61,500.00		-	-	-	
24. 貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	11.00	700.00		-	-	-	
25. 安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1.00	65,000.00		-	-	-	
26. 廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1.00	169,000.00		-	-	-	
27. 安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	1.00	60,000.00		-	-	-	
28. 給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1.00	100,000.00		-	-	-	

公共工程施工日誌

第 2 頁 共 2 頁

星期二

[illegible]

簽章：【工地負責人】： 