

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 08 日 星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	1.00	2250.00	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	1.00	2250.00	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	-	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	-	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	-	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	-	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	-	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.003	45.0	0.003	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.003	45.0	0.003	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.003	314.999	0.003	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	1.0	5000.0	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.006	495.25	0.006	
	累 計（本日完成金額）				(	10400.248)		
	本案累計金額						10400.248	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 09 日星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	72.00	9720.00	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	-	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	1.00	4500.00	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	-	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	-	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.009	142.199	0.012	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.009	142.199	0.012	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.009	995.396	0.012	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.009	774.99	0.015	
	累 計（本日完成金額）				(	16274.784)		
	本案累計金額						26675.033	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 10 日 星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	-	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	8.25	3712.50	8.25	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	-	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.014	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.014	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.002	259.874	0.014	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.002	202.33	0.017	
	累 計（本日完成金額）				(	4248.954)		
	本案累計金額						30923.986	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 13 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	-	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	8.25	3712.50	16.5	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	-	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm)	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.016	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.016	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.002	259.874	0.016	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	87,429	1.0	0.002	202.33	0.019	
	累 計 (本日完成金額)				(	4248.954)		
	本案累計金額						35172.94	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 14 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	-	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	8.25	3712.50	24.75	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	-	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm)	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.019	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.019	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.002	259.874	0.019	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	87,429	1.0	0.002	202.33	0.021	
	累 計 (本日完成金額)				(	4248.954)		
	本案累計金額						39421.893	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 15 日星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	-	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	8.25	3712.50	33.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	-	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.021	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.021	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.002	259.874	0.021	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.002	202.33	0.024	
	累 計（本日完成金額）				(	4248.954)		
	本案累計金額						43670.847	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 16 日 星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	-	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	8.25	3712.50	41.25	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	-	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm)	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.023	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.023	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.002	259.874	0.023	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	87,429	1.0	0.002	202.33	0.026	
	累 計 (本日完成金額)				(	4248.954)		
	本案累計金額						47919.8	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 17 日星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	-	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	41.25	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	-	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.023	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.023	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.023	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.026	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額						47919.8	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 20 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	-	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	41.25	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	-	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.023	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.023	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.023	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.026	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額						47919.8	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 21 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	0.50	12600.00	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	41.25	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	31.00	32519.00	31.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.028	451.188	0.052	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.028	451.188	0.052	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.028	3158.316	0.052	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.028	2458.98	0.054	
	累 計（本日完成金額）				(	51638.672)		
	本案累計金額						99558.473	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 22 日星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	41.25	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	31.00	32519.00	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm)	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.02	325.189	0.072	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.02	325.189	0.072	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.02	2276.32	0.072	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	87,429	1.0	0.02	1772.28	0.074	
	累 計 (本日完成金額)				(	37217.977)		
	本案累計金額						136776.45	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 23 日星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	8.25	3712.50	49.5	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm)	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.074	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.074	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.002	259.874	0.074	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	87,429	1.0	0.002	202.33	0.077	
	累 計 (本日完成金額)				(	4248.954)		
	本案累計金額						141025.403	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 24 日星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	8.25	3712.50	57.75	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm)	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.076	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.076	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.002	259.874	0.076	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	87,429	1.0	0.002	202.33	0.079	
	累 計 (本日完成金額)				(	4248.954)		
	本案累計金額	145274.357						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 27 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	8.25	3712.50	66.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.079	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.079	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.002	259.874	0.079	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.002	202.33	0.081	
	累 計（本日完成金額）				(	4248.954)		
	本案累計金額						149523.31	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 28 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	8.25	3712.50	74.25	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm)	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.081	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.081	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.002	259.874	0.081	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	87,429	1.0	0.002	202.33	0.084	
	累 計 (本日完成金額)				(	4248.954)		
	本案累計金額						153772.264	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 29 日 星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	8.25	3712.50	82.5	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm)	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.083	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.083	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.002	259.874	0.083	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	87,429	1.0	0.002	202.33	0.086	
	累 計 (本日完成金額)				(	4248.954)		
	本案累計金額						158021.217	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 04 月 30 日星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	8.25	3712.50	90.75	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.086	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.086	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.002	259.874	0.086	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.002	202.33	0.088	
	累 計（本日完成金額）				(	4248.954)		
	本案累計金額						162270.171	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 04 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	8.25	3712.50	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm)	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.088	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.002	37.125	0.088	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.002	259.874	0.088	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	87,429	1.0	0.002	202.33	0.091	
	累 計 (本日完成金額)				(	4248.954)		
	本案累計金額	166519.125						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 05 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.088	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.091	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	166519.125						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 06 日 星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.088	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.091	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	166519.125						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 07 日 星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.088	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.091	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	166519.125						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 08 日 星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.088	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.091	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	166519.125						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 11 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.088	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.091	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	166519.125						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 12 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.088	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.091	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	166519.125						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 13 日星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.088	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.091	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	166519.125						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 14 日 星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	62.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.088	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.088	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.091	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	166519.125						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 15 日星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	31.00	32519.00	93.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm)	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.02	325.189	0.108	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.02	325.189	0.108	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.02	2276.32	0.108	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	87,429	1.0	0.02	1772.28	0.111	
	累 計 (本日完成金額)				(	37217.977)		
	本案累計金額	203737.102						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 18 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	93.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.108	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.108	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.108	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.111	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	203737.102						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 19 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	93.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.108	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.108	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.108	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.111	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	203737.102						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 20 日 星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	93.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.108	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.108	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.108	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.111	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	203737.102						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 21 日 星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	93.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.108	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.108	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.108	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.111	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	203737.102						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 22 日星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	31.00	32519.00	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm)	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.02	325.189	0.129	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.02	325.189	0.129	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.02	2276.32	0.129	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	87,429	1.0	0.02	1772.28	0.131	
	累 計 (本日完成金額)				(	37217.977)		
	本案累計金額						240955.079	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 25 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.129	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.129	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.129	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.131	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	240955.079						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 26 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.129	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.129	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.129	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.131	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	240955.079						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 27 日星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.129	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.129	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.129	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.131	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	240955.079						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 28 日 星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	-	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.129	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.129	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.129	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.131	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	240955.079						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 05 月 29 日星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	62.00	203360.00	62.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.127	2033.591	0.256	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.127	2033.591	0.256	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.127	14235.138	0.256	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.127	11083.12	0.258	
	累 計（本日完成金額）				(	232745.44)		
	本案累計金額						473700.519	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 01 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	62.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.256	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.256	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.256	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.258	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	473700.519						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 02 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	62.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.256	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.256	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.256	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.258	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	473700.519						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 03 日 星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	62.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.256	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.256	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.256	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.258	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	473700.519						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 04 日 星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0			62.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0				
10	安裝金屬烤漆透空圍網(含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm)	M	3,521	124.0				
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0				
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.256	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.256	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.256	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅((壹~伍)*5%)	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.258	
	累 計 (本日完成金額)				(	0.0)		
	本案累計金額	473700.519						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 05 日星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	62.00	203360.00	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.127	2033.591	0.383	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.127	2033.591	0.383	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.127	14235.138	0.383	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.127	11083.12	0.385	
	累 計（本日完成金額）				(	232745.44)		
	本案累計金額						706445.959	

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 08 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.383	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.383	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.383	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.385	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	706445.959						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 09 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.383	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.383	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.383	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.385	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	706445.959						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 10 日 星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.383	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.383	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.383	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.385	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	706445.959						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 11 日 星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	-	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.383	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.383	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.383	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.385	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	706445.959						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 12 日 星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	174.00	388020.00	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.243	3880.183	0.626	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.243	3880.183	0.626	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.243	27161.281	0.626	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）	式	87,429	1.0	0.242	21147.08	0.627	
	累 計（本日完成金額）				(444088.727)			
	本案累計金額	1150534.686						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 15 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.626	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.627	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1150534.686						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 16 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.626	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.627	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1150534.686						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 17 日 星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.626	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.627	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1150534.686						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 18 日 星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.626	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.627	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1150534.686						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 22 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.626	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.627	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1150534.686						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 23 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.626	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.627	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1150534.686						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 24 日星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.626	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.627	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1150534.686						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 25 日星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	-	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.626	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.626	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.627	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1150534.686						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 26 日星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	40.00	140840.00	40.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	-	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.088	1408.394	0.714	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.088	1408.394	0.714	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.088	9858.757	0.714	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）	式	87,429	1.0	0.088	7675.78	0.714	
	累 計（本日完成金額）				（161191.325）			
	本案累計金額	1311726.01						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 29 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	40.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	1.00	149717.00	1.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.094	1497.163	0.807	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.094	1497.163	0.807	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.094	10480.144	0.807	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）	式	87,429	1.0	0.093	8159.57	0.808	
	累 計（本日完成金額）				（171351.041）			
	本案累計金額	1483077.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 06 月 30 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	40.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.807	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.808	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1483077.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 01 日 星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	40.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.807	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.808	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1483077.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 02 日 星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	40.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.807	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.808	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1483077.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 03 日星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	40.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.807	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.808	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1483077.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 06 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	40.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.807	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.808	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1483077.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 07 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	#VALUE!	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.807	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.808	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1483077.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 08 日 星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	80.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.807	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.808	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1483077.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 09 日星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	80.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.807	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.808	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1483077.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 10 日 星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	80.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.807	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.808	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1483077.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 13 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	80.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.807	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.808	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1483077.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 14 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	80.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.807	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.807	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.808	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1483077.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 15 日 星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	84.00	295764.00	164.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	124.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.185	2957.627	0.992	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.185	2957.627	0.992	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.185	20703.389	0.992	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（（壹~伍）*5%）	式	87,429	1.0	0.184	16119.13	0.992	
	累 計（本日完成金額）				(338501.774)			
	本案累計金額	1821579.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 16 日星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	124.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.992	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.992	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1821579.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 17 日星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	124.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.992	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.992	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1821579.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 20 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	124.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.992	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.992	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1821579.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 21 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	124.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.992	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.992	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1821579.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 22 日 星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	124.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.992	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.992	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1821579.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 23 日星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	124.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.992	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.992	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1821579.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 24 日星期五

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	124.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.992	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.992	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1821579.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 27 日 星期一

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	124.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.992	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.992	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1821579.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 28 日 星期二

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	124.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.992	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.992	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1821579.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 29 日星期三

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	-	-	0.5	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	124.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	0.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.0	0.0	0.992	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.0	0.0	0.992	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.0	0.0	0.992	
	累 計（本日完成金額）				(	0.0)		
	本案累計金額	1821579.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

公共工程施工日誌

第二聯

工程名稱：嘉義縣立竹崎高中教育部補助圍牆重建工程

日期：115 年 07 月 30 日星期四

項次	工 程 項 目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
壹	直接工程費							
1	工程告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
2	職案告示牌(租用)	面	2,250	1.0	-	-	1.0	
3	三角錐連桿(租用)	M	135	72.0	-	-	72.0	
4	施工動線開闢，整備與復原工程	式	25,200	1.0	0.50	12600.00	1.0	
5	施工測量，工地放樣	式	4,500	1.0	-	-	1.0	
6	拆除搬運集中既有金屬圍牆，拆除集中所有混凝土基座，集中堆置傾倒之樹幹與整地廢土石方；金屬透空圍牆板集中堆置在校方指定位置，架高並覆蓋防水帆布，部分約 38 組安裝至指定位置	M	450	99.0	-	-	99.0	
7	整地，新設 RC 基礎板	M	1,049	124.0	-	-	124.0	
8	新建圍網 RC 矮牆基座	M	3,280	124.0	-	-	124.0	
9	外露基座表面清潔，以 1:3 水泥砂漿粉刷，抵石子，所有陽角需倒角	M2	2,230	174.0	-	-	174.0	
10	安裝金屬烤漆透空圍網（含立柱與固定細目尼龍網，高度 110cm）	M	3,521	124.0	-	-	124.0	
11	廢棄物清運證明(含清運證明)	式	149,717	1.0	-	-	1.0	
貳	職業安全衛生管理費	式	15,996	1.0	0.008	125.999	1.0	
參	工程品質管制作業費	式	15,996	1.0	0.008	125.999	1.0	
肆	包商管理費及利潤	式	111,972	1.0	0.008	881.996	1.0	
伍	營造綜合保險費	式	5,000	1.0	-	-	1.0	
陸	營業稅（(壹~伍)*5%）	式	87,429	1.0	0.008	686.7	1.0	
	累 計（本日完成金額）				(	14420.695)		
	本案累計金額	1836000.0						

備註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。