

公共工程施工日誌

第一聯

本日天氣： 上午：晴 下午：晴

填表日期:113年7月11日(星期四)

工程名稱		雲林縣莿桐鄉饒平國民小學辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」		承攬廠商名稱		宜謙營造工程有限公司			
核定工期		120 日曆天	累計工期	78 日曆天	剩餘工期		42 日曆天	工期展延天數	
開工日期		113年4月25日			完工日期		113年8月22日		
預定進度(%)		53.01 %			實際進度(%)		59.86 %		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
施工項目		單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註			
鋪13mm MDI 全密式PU跑道面層		M2	2590.00	100.00	900.00				
營造業專業工程特定施工項目									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱		單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註			
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量				
現場工程師	1	44	挖土機	0	21				
鋼筋工	0	8	卡車	0	0				
模板工	0	0	吊車	0	0				
泥水工	0	14	鏟裝機	0	24				
普通工	6	95	瀝青鋪築機	0	0				
機械操作工	0	55	二輪壓路機	0	0				
體力工	0	0	膠輪壓路機	0	0				
水電工	0	0							
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 有 ☒ 無（此項如勾選「有」，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：（一）施工前檢查事項：1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無 （二）其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：全密式PU跑道鋪設;13mm MDI 全密式PU跑道面層工程自主檢查IR06-001-01									
工地負責人(簽章)：林政諭									

**雲林縣莿桐鄉饒平國民小學辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」
施 工 日 報 表**

第二聯 完成工程詳細表

填報日期:113年7月11日(星期四)

項次	工程項目	單位	合約數量	本日完 成數量	累計完 成數量
壹	直接工程				
1	施工圍籬、交通管制設施與工程告示牌(租用);不鏽鋼使用告示牌	式	1.00	0.00	0.65
2	施工動線開闢與損壞復原;測量與放樣;跑道外側樹枝葉修剪清運	式	1.00	0.00	1.00
3	拆除清運跑道周遭車阻	式	1.00	0.00	1.00
4	刨除與清運既有PU跑道面層(合法運棄處理證明)	M2	2600.00	0.00	2600.00
5	切割與刨除清運縮跑道區域AC基礎(合法運棄處理證明)	M2	12.00	0.00	12.00
6	RC阻根牆(W28cm, H140cm以上)	M	30.00	0.00	30.00
7	新設外緣石	M	8.00	0.00	8.00
8	拆除清運內水溝面,水溝清汙,設置RC水溝面(含排水孔),水溝面鋪設4mmPU顆粒面層	M	199.00	0.00	170.00
9	內水溝新設鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫水溝蓋含框	組	64.00	0.00	40.00
10	新設RC陰井(含鍍鋅鋼材烤漆止滑細縫陰井蓋含框),開挖處回填混凝土	座	2.00	0.00	2.00
11	新設PVC涵管銜接陰井,開挖處回填混凝土	M	9.00	0.00	9.00
12	刨除清運跑道剝落之AC面層1-3cm;刨除清運跑道浮根,跑道基礎破損處以混凝土或樹脂水泥砂浆修補整平	M2	2600.00	0.00	2600.00
13	鋪設新品面層AC(平均厚3cm以上,含瀝清粘層)	M2	2590.00	0.00	2590.00
14	試水費(AC與PU各一次)	式	1.00	0.00	0.50
15	內水溝內側AC打V槽灌PU;PU顆粒面層包覆緣石頂面,緣石外露側面包覆PU	式	1.00	0.00	0.60
16	鋪13mm MDI 全密式PU跑道面層	M2	2590.00	100.00	900.00
17	跑道畫線	式	1.00	0.00	0.00
18	跳遠場整修	座	1.00	0.00	0.80
19	鉛球場整修	場	1.00	0.00	1.00
20	高網整修工程(不鏽鋼柱含RC基礎與PE高網)	式	1.00	0.00	1.00
21	整地,覆砂土密植草皮(假儉草或校方指定草種),灑水養護至驗收	M2	183.00	0.00	183.00
22	紅磚土球場處剔除硬化部分(H2cm),新鋪紅磚土(H4cm)灑水壓實,再鋪紅磚土(H1cm)整平	式	1.00	0.00	0.80
23	灑水系統檢修	式	1.00	0.00	1.00
24	材料檢驗費	式	1.00	0.00	1.00
25	廢棄物清運(含申請計畫與合法運棄證明);環境保護清潔	式	1.00	0.00	1.00
貳	職業安全衛生管理費(壹*0.6%)	式	1.00	0.0209	0.5987
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.0209	0.5986
肆	包商管理及利潤費(壹*7%)	式	1.00	0.0209	0.5986
伍	保險費	式	1.00	0.0209	0.5990
陸	營業稅((壹-肆)*5%)	式	1.00	0.0209	0.5986