# 公共工程施工日誌

報表編號： 115014

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月1日（星期四）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名稱 瑞騏建築經理有限公司 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 26天 | 累計工期 | 14天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 5.96% | 實際進度 | 6.46% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 100.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 樘門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 0.18 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 0.80 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 樘 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 0.10 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | | 0.06480 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | | 0.06480 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | | 0.06480 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | | 0.06480 | |

**二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：**

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | | | | 山貓 | | | |
| 小工 | | | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 ■無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具：□有 ■無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115015

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月2日（星期五）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 25天 | 累計工期 | 15天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 6.63% | 實際進度 | 6.46% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 100.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 樘門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 0.18 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 0.80 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 樘 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 0.10 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | | 0.06480 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | | 0.06480 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | | 0.06480 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | | 0.06480 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | | | | 山貓 | | | |
| 小工 | | | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115016

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月3日（星期六）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 24天 | 累計工期 | 16天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 7.37% | 實際進度 | 7.05% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 100.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 0.18 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 0.80 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | 0.40 | 0.50 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.00600 | 0.07080 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.00600 | 0.07080 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.00600 | 0.07080 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.00600 | 0.07080 | |

**二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：**

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 1 | 1 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 1 | 1 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115017

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月4日（星期日）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 23天 | 累計工期 | 17天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 8.12% | 實際進度 | 7.20% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 100.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 樘門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 0.18 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 0.80 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 樘 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | 0.10 | 0.60 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.00150 | 0.07230 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.00150 | 0.07230 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.00150 | 0.07230 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.00150 | 0.07230 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 1 | 2 | | 山貓 | | | |
| 小工 | | 1 | | 卡車 | | | |

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項記錄：

簽章：

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115018

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月5日（星期一）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 22天 | 累計工期 | 18天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 8.86% | 實際進度 | 7.80% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 100.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 樘門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 0.18 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 0.80 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 樘 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.00600 | 0.07830 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.00600 | 0.07830 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.00600 | 0.07830 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.00600 | 0.07830 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 1 | 3 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 1 | 2 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115019

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月6日（星期二）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 21天 | 累計工期 | 19天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 9.61% | 實際進度 | 7.80% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 100.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 0.18 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 0.80 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | | 0.07830 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | | 0.07830 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | | 0.07830 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | | 0.07830 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | | 3 | | 山貓 | | | |
| 小工 | | 2 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115020

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月7日（星期三）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 20天 | 累計工期 | 20天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 10.35% | 實際進度 | 13.21% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 100.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 0.18 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 0.80 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.05430 | 0.13260 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.05430 | 0.13260 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.05430 | 0.13260 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.05430 | 0.13260 | |

**二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：**

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 2 | 5 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 2 | 4 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115021

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月8日（星期四）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 19天 | 累計工期 | 21天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 12.21% | 實際進度 | 36.64% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | 122.00 | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | 1.82 | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | 40.00 | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.23500 | 0.36760 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.23500 | 0.36760 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.23500 | 0.36760 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.23500 | 0.36760 | |

**二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：**

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 3 | 8 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 3 | 7 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115022

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月9日（星期五）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 18天 | 累計工期 | 22天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 14.07% | 實際進度 | 36.64% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | | 0.36760 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | | 0.36760 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | | 0.36760 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | | 0.36760 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | | 8 | | 山貓 | | | |
| 小工 | | 7 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115023

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月10日（星期六）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 17天 | 累計工期 | 23天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 15.94% | 實際進度 | 36.64% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | | 0.36760 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | | 0.36760 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | | 0.36760 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | | 0.36760 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | | 8 | | 山貓 | | | |
| 小工 | | 7 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115024

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月11日（星期日）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 16天 | 累計工期 | 24天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 17.80% | 實際進度 | 36.64% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | | 0.36760 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | | 0.36760 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | | 0.36760 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | | 0.36760 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | | 8 | | 山貓 | | | |
| 小工 | | 7 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115025

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月12日（星期一）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 15天 | 累計工期 | 25天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 19.66% | 實際進度 | 37.85% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.01210 | 0.37970 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.01210 | 0.37970 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.01210 | 0.37970 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.01210 | 0.37970 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 1 | 9 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 1 | 8 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115026

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月13日（星期二）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 14天 | 累計工期 | 26天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 21.58% | 實際進度 | 38.34% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.38460 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.38460 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.38460 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.38460 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 1 | 10 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 1 | 9 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115027

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月14日（星期三）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 13天 | 累計工期 | 27天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 23.49% | 實際進度 | 38.83% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | 10.00 | 30.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.38950 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.38950 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.38950 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.38950 | |

**二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：**

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 1 | 11 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 1 | 10 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115028

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月15日（星期四）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 12天 | 累計工期 | 28天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 25.41% | 實際進度 | 73.93% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | 10.00 | 40.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.35210 | 0.74160 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.35210 | 0.74160 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.35210 | 0.74160 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.35210 | 0.74160 | |

**二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：**

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 1 | 12 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 1 | 11 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115029

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月16日（星期五）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 11天 | 累計工期 | 29天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 27.32% | 實際進度 | 74.41% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | 10.00 | 50.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | 144.00 | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.74650 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.74650 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.74650 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.74650 | |

**二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：**

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 1 | 13 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 1 | 12 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115030

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月17日（星期六）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 10天 | 累計工期 | 30天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 29.24% | 實際進度 | 74.41% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | 50.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | 144.00 | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | | 0.74650 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | | 0.74650 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | | 0.74650 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | | 0.74650 | |

**二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：**

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | | 13 | | 山貓 | | | |
| 小工 | | 12 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115031

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月18日（星期日）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 9天 | 累計工期 | 31天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 40.17% | 實際進度 | 74.90% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | 10.00 | 60.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | 144.00 | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.75140 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.75140 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.75140 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.75140 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 1 | 14 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 1 | 13 | | 卡車 | | | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115032

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月19日（星期一）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 8天 | 累計工期 | 32天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 51.10% | 實際進度 | 75.39% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | 10.00 | 70.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | 144.00 | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.75630 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.75630 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.75630 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.00490 | 0.75630 | |

**二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：**

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 1 | 15 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 1 | 14 | | 卡車 | 1 | 1 | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

進砂17噸

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115033

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月20日（星期二）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 7天 | 累計工期 | 33天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 62.04% | 實際進度 | 75.39% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | 70.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | 144.00 | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | | 0.75630 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | | 0.75630 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | | 0.75630 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | | 0.75630 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | | 15 | | 山貓 | | | |
| 小工 | | 14 | | 卡車 | | 1 | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115034

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月21日（星期三）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名稱 瑞騏建築經理有限公司 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 6天 | 累計工期 | 34天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 72.97% | 實際進度 | 77.19% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 樘門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | 37.00 | 107.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 80.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 樘 | 組 | 1.00 | | | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | 144.00 | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.01810 | 0.77440 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.01810 | 0.77440 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.01810 | 0.77440 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.01810 | 0.77440 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 2 | 17 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 2 | 16 | | 卡車 | | 1 | |

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項記錄：

簽章：

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115035

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月22日（星期四）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 5天 | 累計工期 | 35天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 83.90% | 實際進度 | 87.00% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | 107.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | 38.00 | 118.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | 144.00 | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.09840 | 0.87280 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.09840 | 0.87280 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.09840 | 0.87280 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.09840 | 0.87280 | |

**二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：**

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 2 | 19 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 2 | 18 | | 卡車 | | 1 | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115036

本日天氣： 上午: 雨 下午： 雨 填報日期： 115年10月23日（星期五）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 4天 | 累計工期 | 36天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 87.12% | 實際進度 | 87.00% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | 107.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 118.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | 144.00 | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | | 0.87280 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | | 0.87280 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | | 0.87280 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | | 0.87280 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | | 19 | | 山貓 | | | |
| 小工 | | 18 | | 卡車 | | 1 | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 ■無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具：□有 ■無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

颱風天免計工期1 日

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115037

本日天氣： 上午: 雨 下午： 雨 填報日期： 115年10月24日（星期六）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 3天 | 累計工期 | 37天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 90.34% | 實際進度 | 87.00% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | | 107.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 118.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | 144.00 | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | | 0.87280 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | | 0.87280 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | | 0.87280 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | | 0.87280 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | | 19 | | 山貓 | | | |
| 小工 | | 18 | | 卡車 | | 1 | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 ■無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具：□有 ■無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

雨天免計工期1 日

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115038

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月25日（星期日）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 2天 | 累計工期 | 38天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 93.56% | 實際進度 | 90.89% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | 80.00 | 187.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 118.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | 144.00 | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.03900 | 0.91180 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.03900 | 0.91180 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.03900 | 0.91180 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.03900 | 0.91180 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 2 | 21 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 2 | 20 | | 卡車 | | 1 | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**

# 公共工程施工日誌

報表編號： 115039

本日天氣： 上午: 晴 下午： 晴 填報日期： 115年10月26日（星期一）

| 工程名稱 | 115年度補助基層運動選手訓練站-改善訓練環境及器材設備 | | | | 承攬廠商名 | 瑞騏建築經理有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核定工期 | 40天 | 開工日期 | 2026/9/18 | 剩餘工期 | 1天 | 累計工期 | 39天 |
| 完工日期 | | 工期展延天數 | | 契約金額 | 原契約： | | 2,999,998 元 |
| 預定進度 | 96.78% | 實際進度 | 93.32% | | 變更後契約： | | |

**一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：**

| 施工項目 | 單位 | 契約數量 | 本日數量 | 累計數量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程告示牌、職安告示牌與交通管制措施(租用) | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 施工管制三角錐連桿與 LED 燈(租用) | M | 222.00 | | 222.00 | |
| 測量與放樣；高網拆除與基礎修補工程 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 網球場圍網整建(硬網，附 3 檯門含鎖件等五金零件) | M2 | 337.00 | 50.00 | 237.00 | |
| 沙灘排球場照明控制盤 | 組 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場安裝雙燈型投光燈組(420W LED*2 盞，燈柱高 10M) | 組 | 2.00 | | 2.00 | |
| 沙灘排球場照明電氣配管配線 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場圍網整建(安裝獨立基礎鍍鋅烤漆透空網，配合地形施做三種高網 H95cm/H110cm/H125cm) | M2 | 118.00 | | 118.00 | |
| 沙灘排球場安裝單開門附鎖件共 3 檯 | 組 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場整修 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 沙灘排球場補#2~#3 白砂整平 | 噸 | 4.00 | | | |
| 安裝角力墊(12M*12M*厚 6cm) | M2 | 144.00 | | 144.00 | |
| 廢棄物清運 | 式 | 1.00 | | | |
| 職業安全維生管理費 | 式 | 1.00 | 0.02440 | 0.93620 | |
| 工程品質管制作業費 | 式 | 1.00 | 0.02440 | 0.93620 | |
| 包商管理費及利潤 | 式 | 1.00 | 0.02440 | 0.93620 | |
| 營造綜合保險費 | 式 | 1.00 | | 1.00 | |
| 營業稅 | 式 | 1.00 | 0.02440 | 0.93620 | |

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：**

| 工別 | 本日人數 | 累計人數 | | 機具名稱 | 本日數量 | 累計數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術工 | | | | 怪手 | | | |
| 大工 | 2 | 23 | | 山貓 | | | |
| 小工 | 2 | 22 | | 卡車 | | 1 | |

**四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）**

**五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：**

**(一)施工前檢查事項：**

**1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無**

**2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無■無新進勞工**

**3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無**

**(二)其他事項：**

**六、施工取樣試驗紀錄：**

**七、通知協力廠商辦理事項：**

**八、重要事項記錄：**

**簽章：**