雲林縣斗六市公誠國民小學

施工日誌
(115年10月01日至10月12日)

契約編號：A1150506

工程名稱：114年仁愛樓老舊廁所整修工程

主辦機關：雲林縣斗六市公誠國民小學

監造單位：呂罡銘建築師事務所

承包廠商：富森土木包工業

雲林縣斗六市公誠國民小學

公共工程施工日誌

表報編號： DR-78

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填表日期： 2026年10月1日 星期四

工程名稱	114年仁愛樓老舊廁所整修工程			承攬廠商	富森土木包工業		
核定工期	180 日曆天	累計工期	78 天	剩餘工期	102 天	工期展延天數	0 天
開工日期	115年7月16日			完工日期	116年1月11日		
預定進度(%)	0.17 %			實際進度(%)	0.69%		
累計預定進度(%)	17.60 %			累計實際進度(%)	26.93%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	契約單價	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	**直接工作費**							
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500		-	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000		-	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	25,000		-	1.00	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	422,000		-	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	16,000		-	1.00	
6	地坪與蹲便台階增築	式	1	52,000		-	-	
7	砌1/2B磚牆	M2	36	1,700		-	-	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1	18,000		-	0.90	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	765	330		-	-	
10	地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	444	350		-	-	
11	安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	48	500		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	184	900		-	-	
13	地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	10	1,300		-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	502	1,100		-	-	
15	半圓小便斗區牆面保留既有丁掛磚，配管後牆面貼丁掛磚與粉刷填縫修補，全面清潔刷彈性抗裂防水漆(1底2度，可電腦選色)	M2	45	600		-	-	
16	安裝鋁合金陽角收邊條	M	252	150		-	-	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)	M2	2	1,300		-	-	
18	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	418	320		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	115	4,000		-	-	
20	廁所安裝不鏽鋼掛鈎、置物板與13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	式	1	77,400		-	-	
21	新設人造石檯面洗手台工程	式	1	78,000		-	-	
22	貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	22	1,200		-	-	
23	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	165,000		-	-	
24	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	400,800	0.05	20,040	0.53	
25	安裝燈具、循環扇、開關與插座(連工帶料)	式	1	103,900		-	0.60	
26	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	111,100		-	1.00	
27	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	38,500		-	0.75	

28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1	27,000		-	-	
29	施作獨立拖布盆3座(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)	式	1	13,201		-	-	
30	門窗與雜項工程	式	1	282,582		-	0.35	
貳	**職業安全衛生管理費(壹*1%)**	式	1	37,564	0.10	3,756	0.26	
參	**公共工程品質管制作業費(壹*1%)**	式	1	37,564	0.02	751	0.26	
肆	**包商利潤及管理費(約壹*7%)**	式	1	262,822	0.02	5,256	0.26	
伍	**營造綜合保險費**	式	1	11,270		-	1.00	
陸	**營業稅((壹~伍)*5%)**	式	1	205,281		-	0.30	
發包工程費合計				**4,310,894**		29,804		

本日完成進度＝（本日累計完成金額÷契約金額）%＝ 0.69%

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日數量	累計數量	備註
領班	1	60	挖土機	0	0	
技術工	1	56	吊車	0	0	
大工	1	77	卡車	0	1	
小工	0	50	鏟土機	0	0	
打石工	0	50	混凝土泵送車	0	0	
水電工	0	50				
泥作工	0	50				

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無

(二)其他事項：

無

六、施工取樣試驗紀錄：

無.

七、通知協力廠商辦理事項：

無

八、重要事項記錄：

1.水電工程(安裝蹲式馬桶)

工地負責人簽章：

雲林縣斗六市公誠國民小學

公共工程施工日誌

表報編號： DR-79

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填表日期： 2026年10月2日 星期五

工程名稱	114年仁愛樓老舊廁所整修工程			承攬廠商	富森土木包工業		
核定工期	180 日曆天	累計工期	79 天	剩餘工期	101 天	工期展延天數	0 天
開工日期	115年7月16日			完工日期	116年1月11日		
預定進度(%)	0.17 %			實際進度(%)	0.54%		
累計預定進度(%)	17.77 %			累計實際進度(%)	27.47%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	契約單價	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	**直接工作費**							
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500		-	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000		-	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	25,000		-	1.00	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	422,000		-	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	16,000		-	1.00	
6	地坪與蹲便台階增築	式	1	52,000		-	-	
7	砌1/2B磚牆	M2	36	1,700		-	-	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1	18,000		-	0.90	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	765	330		-	-	
10	地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	444	350		-	-	
11	安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	48	500		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	184	900		-	-	
13	地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	10	1,300		-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	502	1,100		-	-	
15	半圓小便斗區牆面保留既有丁掛磚，配管後牆面貼丁掛磚與粉刷填縫修補，全面清潔刷彈性抗裂防水漆(1底2度，可電腦選色)	M2	45	600		-	-	
16	安裝鋁合金陽角收邊條	M	252	150		-	-	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)	M2	2	1,300		-	-	
18	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	418	320		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	115	4,000		-	-	
20	廁所安裝不鏽鋼掛鈎、置物板與13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	式	1	77,400		-	-	
21	新設人造石檯面洗手台工程	式	1	78,000		-	-	
22	貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	22	1,200		-	-	
23	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	165,000		-	-	
24	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	400,800	0.05	20,040	0.58	
25	安裝燈具、循環扇、開關與插座(連工帶料)	式	1	103,900		-	0.60	
26	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	111,100		-	1.00	
27	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	38,500		-	0.75	

28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1	27,000		-	-	
29	施作獨立拖布盆3座(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)	式	1	13,201		-	-	
30	門窗與雜項工程	式	1	282,582		-	0.35	
貳	**職業安全衛生管理費(壹*1%)**	式	1	37,564	0.01	376	0.27	
參	**公共工程品質管制作業費(壹*1%)**	式	1	37,564	0.01	376	0.27	
肆	**包商利潤及管理費(約壹*7%)**	式	1	262,822	0.01	2,628	0.27	
伍	**營造綜合保險費**	式	1	11,270		-	1.00	
陸	**營業稅((壹~伍)*5%)**	式	1	205,281		-	0.30	
發包工程費合計				**4,310,894**		23,420		

本日完成進度＝（本日累計完成金額÷契約金額）%＝ 0.54%

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日數量	累計數量	備註
領班	1	61	挖土機	0	0	
技術工	1	57	吊車	0	0	
大工	1	78	卡車	0	1	
小工	0	50	鏟土機	0	0	
打石工	0	50	混凝土泵送車	0	0	
水電工	0	50				
泥作工	0	50				

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無

(二)其他事項：

無

六、施工取樣試驗紀錄：

無.

七、通知協力廠商辦理事項：

無

八、重要事項記錄：

1.水電工程(安裝蹲式馬桶)

工地負責人簽章：

雲林縣斗六市公誠國民小學

公共工程施工日誌

表報編號： DR-80

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填表日期： 2026年10月3日 星期六

工程名稱	114年仁愛樓老舊廁所整修工程			承攬廠商	富森土木包工業		
核定工期	180 日曆天	累計工期	80 天	剩餘工期	100 天	工期展延天數	0 天
開工日期	115年7月16日			完工日期	116年1月11日		
預定進度(%)	0.17 %			實際進度(%)	0.46%		
累計預定進度(%)	17.94 %			累計實際進度(%)	27.93%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	契約單價	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	**直接工作費**							
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500		-	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000		-	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	25,000		-	1.00	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	422,000		-	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	16,000		-	1.00	
6	地坪與蹲便台階增築	式	1	52,000		-	-	
7	砌1/2B磚牆	M2	36	1,700		-	-	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1	18,000		-	0.90	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	765	330		-	-	
10	地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	444	350		-	-	
11	安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	48	500		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	184	900		-	-	
13	地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	10	1,300		-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	502	1,100		-	-	
15	半圓小便斗區牆面保留既有丁掛磚，配管後牆面貼丁掛磚與粉刷填縫修補，全面清潔刷彈性抗裂防水漆(1底2度，可電腦選色)	M2	45	600		-	-	
16	安裝鋁合金陽角收邊條	M	252	150		-	-	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)	M2	2	1,300		-	-	
18	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	418	320		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	115	4,000		-	-	
20	廁所安裝不鏽鋼掛鈎、置物板與13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	式	1	77,400		-	-	
21	新設人造石檯面洗手台工程	式	1	78,000		-	-	
22	貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	22	1,200		-	-	
23	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	165,000		-	-	
24	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	400,800	0.05	20,040	0.63	
25	安裝燈具、循環扇、開關與插座(連工帶料)	式	1	103,900		-	0.60	
26	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	111,100		-	1.00	
27	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	38,500		-	0.75	

28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1	27,000		-	-	
29	施作獨立拖布盆3座(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)	式	1	13,201		-	-	
30	門窗與雜項工程	式	1	282,582		-	0.35	
貳	**職業安全衛生管理費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.27	
參	**公共工程品質管制作業費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.27	
肆	**包商利潤及管理費(約壹*7%)**	式	1	262,822		-	0.27	
伍	**營造綜合保險費**	式	1	11,270		-	1.00	
陸	**營業稅((壹~伍)*5%)**	式	1	205,281		-	0.30	
發包工程費合計				**4,310,894**		20,040		

本日完成進度＝（本日累計完成金額÷契約金額）%＝ 0.46%

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註
廁所安裝衛生設備(連工帶料) _ 蹲式馬桶	式	1	0.05	0.63	

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日數量	累計數量	備註
領班	1	62	挖土機	0	0	
技術工	1	58	吊車	0	0	
大工	1	79	卡車	0	1	
小工	0	50	鏟土機	0	0	
打石工	0	50	混凝土泵送車	0	0	
水電工	0	50				
泥作工	0	50				

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無

(二)其他事項：

無

六、施工取樣試驗紀錄：

衛生設備安裝自主檢查.

七、通知協力廠商辦理事項：

無

八、重要事項記錄：

1.水電工程(安裝蹲式馬桶)

工地負責人簽章：

雲林縣斗六市公誠國民小學

公共工程施工日誌

表報編號： DR-81

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填表日期： 2026年10月4日 星期日

工程名稱	114年仁愛樓老舊廁所整修工程			承攬廠商	富森土木包工業		
核定工期	180 日曆天	累計工期	81 天	剩餘工期	99 天	工期展延天數	0 天
開工日期	115年7月16日			完工日期	116年1月11日		
預定進度(%)	0.17 %			實際進度(%)	0.00%		
累計預定進度(%)	18.11 %			累計實際進度(%)	27.93%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	契約單價	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	**直接工作費**							
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500		-	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000		-	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	25,000		-	1.00	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	422,000		-	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	16,000		-	1.00	
6	地坪與蹲便台階增築	式	1	52,000		-	-	
7	砌1/2B磚牆	M2	36	1,700		-	-	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1	18,000		-	0.90	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	765	330		-	-	
10	地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	444	350		-	-	
11	安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	48	500		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	184	900		-	-	
13	地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	10	1,300		-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	502	1,100		-	-	
15	半圓小便斗區牆面保留既有丁掛磚，配管後牆面貼丁掛磚與粉刷填縫修補，全面清潔刷彈性抗裂防水漆(1底2度，可電腦選色)	M2	45	600		-	-	
16	安裝鋁合金陽角收邊條	M	252	150		-	-	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)	M2	2	1,300		-	-	
18	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	418	320		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	115	4,000		-	-	
20	廁所安裝不鏽鋼掛鈎、置物板與13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	式	1	77,400		-	-	
21	新設人造石檯面洗手台工程	式	1	78,000		-	-	
22	貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	22	1,200		-	-	
23	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	165,000		-	-	
24	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	400,800		-	0.63	
25	安裝燈具、循環扇、開關與插座(連工帶料)	式	1	103,900		-	0.60	
26	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	111,100		-	1.00	
27	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	38,500		-	0.75	

28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1	27,000		-	-	
29	施作獨立拖布盆3座(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)	式	1	13,201		-	-	
30	門窗與雜項工程	式	1	282,582		-	0.35	
貳	**職業安全衛生管理費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.27	
參	**公共工程品質管制作業費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.27	
肆	**包商利潤及管理費(約壹*7%)**	式	1	262,822		-	0.27	
伍	**營造綜合保險費**	式	1	11,270		-	1.00	
陸	**營業稅((壹~伍)*5%)**	式	1	205,281		-	0.30	
發包工程費合計				**4,310,894**		-		

本日完成進度＝（本日累計完成金額÷契約金額）%＝ 0.00%

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日數量	累計數量	備註
領班	0	62	挖土機	0	0	
技術工	0	58	吊車	0	0	
大工	0	79	卡車	0	1	
小工	0	50	鏟土機	0	0	
打石工	0	50	混凝土泵送車	0	0	
水電工	0	50				
泥作工	0	50				

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： □有 ■無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： □有 ■無

(二)其他事項：

無

六、施工取樣試驗紀錄：

無.

七、通知協力廠商辦理事項：

無

八、重要事項記錄：

本日無施工

工地負責人簽章：

雲林縣斗六市公誠國民小學

公共工程施工日誌

表報編號： DR-82

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填表日期： 2026年10月5日 星期一

工程名稱	114年仁愛樓老舊廁所整修工程			承攬廠商	富森土木包工業		
核定工期	180 日曆天	累計工期	82 天	剩餘工期	98 天	工期展延天數	0 天
開工日期	115年7月16日			完工日期	116年1月11日		
預定進度(%)	0.17 %			實際進度(%)	0.28%		
累計預定進度(%)	18.28 %			累計實際進度(%)	28.21%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	契約單價	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	**直接工作費**							
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500		-	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000		-	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	25,000		-	1.00	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	422,000		-	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	16,000		-	1.00	
6	地坪與蹲便台階增築	式	1	52,000		-	-	
7	砌1/2B磚牆	M2	36	1,700	5.00	8,500	5.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1	18,000		-	0.90	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	765	330		-	-	
10	地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	444	350		-	-	
11	安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	48	500		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	184	900		-	-	
13	地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	10	1,300		-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	502	1,100		-	-	
15	半圓小便斗區牆面保留既有丁掛磚，配管後牆面貼丁掛磚與粉刷填縫修補，全面清潔刷彈性抗裂防水漆(1底2度，可電腦選色)	M2	45	600		-	-	
16	安裝鋁合金陽角收邊條	M	252	150		-	-	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)	M2	2	1,300		-	-	
18	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	418	320		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	115	4,000		-	-	
20	廁所安裝不鏽鋼掛鈎、置物板與13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	式	1	77,400		-	-	
21	新設人造石檯面洗手台工程	式	1	78,000		-	-	
22	貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	22	1,200		-	-	
23	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	165,000		-	-	
24	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	400,800		-	0.63	
25	安裝燈具、循環扇、開關與插座(連工帶料)	式	1	103,900		-	0.60	
26	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	111,100		-	1.00	
27	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	38,500		-	0.75	

28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1	27,000		-	-	
29	施作獨立拖布盆3座(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)	式	1	13,201		-	-	
30	門窗與雜項工程	式	1	282,582		-	0.35	
貳	**職業安全衛生管理費(壹*1%)**	式	1	37,564	0.01	376	0.28	
參	**公共工程品質管制作業費(壹*1%)**	式	1	37,564	0.01	376	0.28	
肆	**包商利潤及管理費(約壹*7%)**	式	1	262,822	0.01	2,628	0.28	
伍	**營造綜合保險費**	式	1	11,270		-	1.00	
陸	**營業稅((壹~伍)*5%)**	式	1	205,281		-	0.30	
發包工程費合計				**4,310,894**		11,880		

本日完成進度＝（本日累計完成金額÷契約金額）%＝ 0.28%

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日數量	累計數量	備註
領班	1	63	挖土機	0	0	
技術工	0	58	吊車	1	1	
大工	1	80	卡車	0	1	
小工	1	51	鏟土機	0	0	
打石工	0	51	混凝土泵送車	0	0	
水電工	0	51				
泥作工	0	51				

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無

(二)其他事項：

無

六、施工取樣試驗紀錄：

無.

七、通知協力廠商辦理事項：

無

八、重要事項記錄：

紅磚吊掛進場

工地負責人簽章：

雲林縣斗六市公誠國民小學

公共工程施工日誌

表報編號： DR-83

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填表日期： 2026年10月6日 星期二

工程名稱	114年仁愛樓老舊廁所整修工程			承攬廠商	富森土木包工業		
核定工期	180 日曆天	累計工期	83 天	剩餘工期	97 天	工期展延天數	0 天
開工日期	115年7月16日			完工日期	116年1月11日		
預定進度(%)	0.17 %			實際進度(%)	0.56%		
累計預定進度(%)	18.45 %			累計實際進度(%)	28.77%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	契約單價	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	**直接工作費**							
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500		-	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000		-	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	25,000		-	1.00	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	422,000		-	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	16,000		-	1.00	
6	地坪與蹲便台階增築	式	1	52,000	0.20	10,400	0.20	
7	砌1/2B磚牆	M2	36	1,700	8.00	13,600	13.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1	18,000		-	0.90	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	765	330		-	-	
10	地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	444	350		-	-	
11	安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	48	500		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	184	900		-	-	
13	地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	10	1,300		-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	502	1,100		-	-	
15	半圓小便斗區牆面保留既有丁掛磚，配管後牆面貼丁掛磚與粉刷填縫修補，全面清潔刷彈性抗裂防水漆(1底2度，可電腦選色)	M2	45	600		-	-	
16	安裝鋁合金陽角收邊條	M	252	150		-	-	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)	M2	2	1,300		-	-	
18	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	418	320		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	115	4,000		-	-	
20	廁所安裝不鏽鋼掛鈎、置物板與13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	式	1	77,400		-	-	
21	新設人造石檯面洗手台工程	式	1	78,000		-	-	
22	貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	22	1,200		-	-	
23	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	165,000		-	-	
24	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	400,800		-	0.63	
25	安裝燈具、循環扇、開關與插座(連工帶料)	式	1	103,900		-	0.60	
26	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	111,100		-	1.00	
27	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	38,500		-	0.75	

28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1	27,000		-	-	
29	施作獨立拖布盆3座(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)	式	1	13,201		-	-	
30	門窗與雜項工程	式	1	282,582		-	0.35	
貳	**職業安全衛生管理費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.28	
參	**公共工程品質管制作業費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.28	
肆	**包商利潤及管理費(約壹*7%)**	式	1	262,822		-	0.28	
伍	**營造綜合保險費**	式	1	11,270		-	1.00	
陸	**營業稅((壹~伍)*5%)**	式	1	205,281		-	0.30	
發包工程費合計				**4,310,894**		24,000		

本日完成進度＝（本日累計完成金額÷契約金額）%＝ 0.56%

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日數量	累計數量	備註
領班	1	64	挖土機	0	0	
技術工	0	58	吊車	0	1	
大工	0	80	卡車	1	2	
小工	2	53	鏟土機	0	0	
打石工	0	53	混凝土泵送車	0	0	
水電工	0	53				
泥作工	4	53				

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無

(二)其他事項：

汛期防災減災檢查

六、施工取樣試驗紀錄：

地坪增築施工自主檢查、砌磚施工自主檢查.

七、通知協力廠商辦理事項：

無

八、重要事項記錄：

1.川沙、泥作工具進場
2.專任工程人員督察
3.地坪增築及3F砌磚施工

工地負責人簽章：

雲林縣斗六市公誠國民小學

公共工程施工日誌

表報編號： DR-84

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填表日期： 2026年10月7日 星期三

工程名稱	114年仁愛樓老舊廁所整修工程			承攬廠商	富森土木包工業		
核定工期	180 日曆天	累計工期	84 天	剩餘工期	96 天	工期展延天數	0 天
開工日期	115年7月16日			完工日期	116年1月11日		
預定進度(%)	0.13 %			實際進度(%)	0.64%		
累計預定進度(%)	18.58 %			累計實際進度(%)	29.41%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	契約單價	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	**直接工作費**							
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500		-	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000		-	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	25,000		-	1.00	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	422,000		-	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	16,000		-	1.00	
6	地坪與蹲便台階增築	式	1	52,000	0.20	10,400	0.40	
7	砌1/2B磚牆	M2	36	1,700	8.00	13,600	21.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1	18,000		-	0.90	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	765	330		-	-	
10	地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	444	350		-	-	
11	安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	48	500		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	184	900		-	-	
13	地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	10	1,300		-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	502	1,100		-	-	
15	半圓小便斗區牆面保留既有丁掛磚，配管後牆面貼丁掛磚與粉刷填縫修補，全面清潔刷彈性抗裂防水漆(1底2度，可電腦選色)	M2	45	600		-	-	
16	安裝鋁合金陽角收邊條	M	252	150		-	-	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)	M2	2	1,300		-	-	
18	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	418	320		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	115	4,000		-	-	
20	廁所安裝不鏽鋼掛鈎、置物板與13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	式	1	77,400		-	-	
21	新設人造石檯面洗手台工程	式	1	78,000		-	-	
22	貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	22	1,200		-	-	
23	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	165,000		-	-	
24	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	400,800		-	0.63	
25	安裝燈具、循環扇、開關與插座(連工帶料)	式	1	103,900		-	0.60	
26	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	111,100		-	1.00	
27	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	38,500		-	0.75	

28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1	27,000		-	-	
29	施作獨立拖布盆3座(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)	式	1	13,201		-	-	
30	門窗與雜項工程	式	1	282,582		-	0.35	
貳	**職業安全衛生管理費(壹*1%)**	式	1	37,564	0.01	376	0.29	
參	**公共工程品質管制作業費(壹*1%)**	式	1	37,564	0.01	376	0.29	
肆	**包商利潤及管理費(約壹*7%)**	式	1	262,822	0.01	2,628	0.29	
伍	**營造綜合保險費**	式	1	11,270		-	1.00	
陸	**營業稅((壹~伍)*5%)**	式	1	205,281		-	0.30	
發包工程費合計				**4,310,894**		27,380		

本日完成進度＝（本日累計完成金額÷契約金額）%＝ 0.64%

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日數量	累計數量	備註
領班	1	65	挖土機	0	0	
技術工	0	58	吊車	0	1	
大工	0	80	卡車	0	2	
小工	2	55	鏟土機	0	0	
打石工	0	55	混凝土泵送車	0	0	
水電工	0	55				
泥作工	4	55				

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無

(二)其他事項：

無

六、施工取樣試驗紀錄：

地坪增築施工自主檢查、砌磚施工自主檢查.

七、通知協力廠商辦理事項：

無

八、重要事項記錄：

1.地坪增築施工
2.砌磚3F施工

工地負責人簽章：

雲林縣斗六市公誠國民小學

公共工程施工日誌

表報編號： DR-85

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填表日期： 2026年10月8日 星期四

工程名稱	114年仁愛樓老舊廁所整修工程			承攬廠商	富森土木包工業		
核定工期	180 日曆天	累計工期	85 天	剩餘工期	95 天	工期展延天數	0 天
開工日期	115年7月16日			完工日期	116年1月11日		
預定進度(%)	0.50 %			實際進度(%)	0.56%		
累計預定進度(%)	19.08 %			累計實際進度(%)	29.97%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	契約單價	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	**直接工作費**							
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500		-	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000		-	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	25,000		-	1.00	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	422,000		-	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	16,000		-	1.00	
6	地坪與蹲便台階增築	式	1	52,000	0.20	10,400	0.60	
7	砌1/2B磚牆	M2	36	1,700	8.00	13,600	29.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1	18,000		-	0.90	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	765	330		-	-	
10	地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	444	350		-	-	
11	安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	48	500		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	184	900		-	-	
13	地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	10	1,300		-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	502	1,100		-	-	
15	半圓小便斗區牆面保留既有丁掛磚，配管後牆面貼丁掛磚與粉刷填縫修補，全面清潔刷彈性抗裂防水漆(1底2度，可電腦選色)	M2	45	600		-	-	
16	安裝鋁合金陽角收邊條	M	252	150		-	-	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)	M2	2	1,300		-	-	
18	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	418	320		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	115	4,000		-	-	
20	廁所安裝不鏽鋼掛鈎、置物板與13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	式	1	77,400		-	-	
21	新設人造石檯面洗手台工程	式	1	78,000		-	-	
22	貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	22	1,200		-	-	
23	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	165,000		-	-	
24	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	400,800		-	0.63	
25	安裝燈具、循環扇、開關與插座(連工帶料)	式	1	103,900		-	0.60	
26	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	111,100		-	1.00	
27	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	38,500		-	0.75	

28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1	27,000		-	-	
29	施作獨立拖布盆3座(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)	式	1	13,201		-	-	
30	門窗與雜項工程	式	1	282,582		-	0.35	
貳	**職業安全衛生管理費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.29	
參	**公共工程品質管制作業費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.29	
肆	**包商利潤及管理費(約壹*7%)**	式	1	262,822		-	0.29	
伍	**營造綜合保險費**	式	1	11,270		-	1.00	
陸	**營業稅((壹~伍)*5%)**	式	1	205,281		-	0.30	
發包工程費合計				**4,310,894**		24,000		

本日完成進度＝（本日累計完成金額÷契約金額）%＝ 0.56%

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日數量	累計數量	備註
領班	1	66	挖土機	0	0	
技術工	0	58	吊車	0	1	
大工	0	80	卡車	0	2	
小工	2	57	鏟土機	0	0	
打石工	0	57	混凝土泵送車	0	0	
水電工	0	57				
泥作工	4	57				

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無

(二)其他事項：

無

六、施工取樣試驗紀錄：

地坪增築施工自主檢查、砌磚施工自主檢查.

七、通知協力廠商辦理事項：

無

八、重要事項記錄：

1.地坪增築施工
2.砌磚2F施工

工地負責人簽章：

雲林縣斗六市公誠國民小學

公共工程施工日誌

表報編號： DR-86

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填表日期： 2026年10月9日 星期五

工程名稱	114年仁愛樓老舊廁所整修工程			承攬廠商	富森土木包工業		
核定工期	180 日曆天	累計工期	86 天	剩餘工期	94 天	工期展延天數	0 天
開工日期	115年7月16日			完工日期	116年1月11日		
預定進度(%)	0.50 %			實際進度(%)	0.00%		
累計預定進度(%)	19.58 %			累計實際進度(%)	29.97%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	契約單價	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	**直接工作費**							
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500		-	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000		-	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	25,000		-	1.00	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	422,000		-	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	16,000		-	1.00	
6	地坪與蹲便台階增築	式	1	52,000		-	0.60	
7	砌1/2B磚牆	M2	36	1,700		-	29.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1	18,000		-	0.90	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	765	330		-	-	
10	地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	444	350		-	-	
11	安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	48	500		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	184	900		-	-	
13	地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	10	1,300		-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	502	1,100		-	-	
15	半圓小便斗區牆面保留既有丁掛磚，配管後牆面貼丁掛磚與粉刷填縫修補，全面清潔刷彈性抗裂防水漆(1底2度，可電腦選色)	M2	45	600		-	-	
16	安裝鋁合金陽角收邊條	M	252	150		-	-	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)	M2	2	1,300		-	-	
18	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	418	320		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	115	4,000		-	-	
20	廁所安裝不鏽鋼掛鈎、置物板與13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	式	1	77,400		-	-	
21	新設人造石檯面洗手台工程	式	1	78,000		-	-	
22	貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	22	1,200		-	-	
23	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	165,000		-	-	
24	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	400,800		-	0.63	
25	安裝燈具、循環扇、開關與插座(連工帶料)	式	1	103,900		-	0.60	
26	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	111,100		-	1.00	
27	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	38,500		-	0.75	

28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1	27,000		-	-	
29	施作獨立拖布盆3座(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)	式	1	13,201		-	-	
30	門窗與雜項工程	式	1	282,582		-	0.35	
貳	**職業安全衛生管理費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.29	
參	**公共工程品質管制作業費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.29	
肆	**包商利潤及管理費(約壹*7%)**	式	1	262,822		-	0.29	
伍	**營造綜合保險費**	式	1	11,270		-	1.00	
陸	**營業稅((壹~伍)*5%)**	式	1	205,281		-	0.30	
發包工程費合計				**4,310,894**		-		

本日完成進度＝（本日累計完成金額÷契約金額）%＝ 0.00%

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日數量	累計數量	備註
領班	0	66	挖土機	0	0	
技術工	0	58	吊車	0	1	
大工	0	80	卡車	0	2	
小工	0	57	鏟土機	0	0	
打石工	0	57	混凝土泵送車	0	0	
水電工	0	57				
泥作工	0	57				

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： □有 ■無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： □有 ■無

(二)其他事項：

無

六、施工取樣試驗紀錄：

無.

七、通知協力廠商辦理事項：

無

八、重要事項記錄：

本日無施工

工地負責人簽章：

雲林縣斗六市公誠國民小學

公共工程施工日誌

表報編號： DR-87

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填表日期： 2026年10月10日 星期六

工程名稱	114年仁愛樓老舊廁所整修工程			承攬廠商	富森土木包工業		
核定工期	180 日曆天	累計工期	87 天	剩餘工期	93 天	工期展延天數	0 天
開工日期	115年7月16日			完工日期	116年1月11日		
預定進度(%)	0.50 %			實際進度(%)	0.00%		
累計預定進度(%)	20.08 %			累計實際進度(%)	29.97%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	契約單價	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	**直接工作費**							
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500		-	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000		-	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	25,000		-	1.00	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	422,000		-	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	16,000		-	1.00	
6	地坪與蹲便台階增築	式	1	52,000		-	0.60	
7	砌1/2B磚牆	M2	36	1,700		-	29.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1	18,000		-	0.90	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	765	330		-	-	
10	地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	444	350		-	-	
11	安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	48	500		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	184	900		-	-	
13	地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	10	1,300		-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	502	1,100		-	-	
15	半圓小便斗區牆面保留既有丁掛磚，配管後牆面貼丁掛磚與粉刷填縫修補，全面清潔刷彈性抗裂防水漆(1底2度，可電腦選色)	M2	45	600		-	-	
16	安裝鋁合金陽角收邊條	M	252	150		-	-	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)	M2	2	1,300		-	-	
18	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	418	320		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	115	4,000		-	-	
20	廁所安裝不鏽鋼掛鈎、置物板與13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	式	1	77,400		-	-	
21	新設人造石檯面洗手台工程	式	1	78,000		-	-	
22	貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	22	1,200		-	-	
23	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	165,000		-	-	
24	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	400,800		-	0.63	
25	安裝燈具、循環扇、開關與插座(連工帶料)	式	1	103,900		-	0.60	
26	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	111,100		-	1.00	
27	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	38,500		-	0.75	

28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1	27,000		-	-	
29	施作獨立拖布盆3座(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)	式	1	13,201		-	-	
30	門窗與雜項工程	式	1	282,582		-	0.35	
貳	**職業安全衛生管理費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.29	
參	**公共工程品質管制作業費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.29	
肆	**包商利潤及管理費(約壹*7%)**	式	1	262,822		-	0.29	
伍	**營造綜合保險費**	式	1	11,270		-	1.00	
陸	**營業稅((壹~伍)*5%)**	式	1	205,281		-	0.30	
發包工程費合計				**4,310,894**		-		

本日完成進度＝（本日累計完成金額÷契約金額）%＝ 0.00%

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日數量	累計數量	備註
領班	0	66	挖土機	0	0	
技術工	0	58	吊車	0	1	
大工	0	80	卡車	0	2	
小工	0	57	鏟土機	0	0	
打石工	0	57	混凝土泵送車	0	0	
水電工	0	57				
泥作工	0	57				

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： □有 ■無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： □有 ■無

(二)其他事項：

無

六、施工取樣試驗紀錄：

無.

七、通知協力廠商辦理事項：

無

八、重要事項記錄：

本日無施工

工地負責人簽章：

雲林縣斗六市公誠國民小學

公共工程施工日誌

表報編號： DR-88

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填表日期： 2026年10月11日 星期日

工程名稱	114年仁愛樓老舊廁所整修工程			承攬廠商	富森土木包工業		
核定工期	180 日曆天	累計工期	88 天	剩餘工期	92 天	工期展延天數	0 天
開工日期	115年7月16日			完工日期	116年1月11日		
預定進度(%)	0.50 %			實際進度(%)	0.00%		
累計預定進度(%)	20.58 %			累計實際進度(%)	29.97%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	契約單價	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	**直接工作費**							
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500		-	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000		-	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	25,000		-	1.00	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	422,000		-	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	16,000		-	1.00	
6	地坪與蹲便台階增築	式	1	52,000		-	0.60	
7	砌1/2B磚牆	M2	36	1,700		-	29.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1	18,000		-	0.90	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	765	330		-	-	
10	地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	444	350		-	-	
11	安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	48	500		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	184	900		-	-	
13	地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	10	1,300		-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	502	1,100		-	-	
15	半圓小便斗區牆面保留既有丁掛磚，配管後牆面貼丁掛磚與粉刷填縫修補，全面清潔刷彈性抗裂防水漆(1底2度，可電腦選色)	M2	45	600		-	-	
16	安裝鋁合金陽角收邊條	M	252	150		-	-	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)	M2	2	1,300		-	-	
18	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	418	320		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	115	4,000		-	-	
20	廁所安裝不鏽鋼掛鈎、置物板與13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	式	1	77,400		-	-	
21	新設人造石檯面洗手台工程	式	1	78,000		-	-	
22	貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	22	1,200		-	-	
23	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	165,000		-	-	
24	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	400,800		-	0.63	
25	安裝燈具、循環扇、開關與插座(連工帶料)	式	1	103,900		-	0.60	
26	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	111,100		-	1.00	
27	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	38,500		-	0.75	

28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1	27,000		-	-	
29	施作獨立拖布盆3座(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)	式	1	13,201		-	-	
30	門窗與雜項工程	式	1	282,582		-	0.35	
貳	**職業安全衛生管理費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.29	
參	**公共工程品質管制作業費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.29	
肆	**包商利潤及管理費(約壹*7%)**	式	1	262,822		-	0.29	
伍	**營造綜合保險費**	式	1	11,270		-	1.00	
陸	**營業稅((壹~伍)*5%)**	式	1	205,281		-	0.30	
發包工程費合計				**4,310,894**		-		

本日完成進度＝（本日累計完成金額÷契約金額）%＝ 0.00%

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日數量	累計數量	備註
領班	0	66	挖土機	0	0	
技術工	0	58	吊車	0	1	
大工	0	80	卡車	0	2	
小工	0	57	鏟土機	0	0	
打石工	0	57	混凝土泵送車	0	0	
水電工	0	57				
泥作工	0	57				

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： □有 ■無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： □有 ■無

(二)其他事項：

無

六、施工取樣試驗紀錄：

無.

七、通知協力廠商辦理事項：

無

八、重要事項記錄：

本日無施工

工地負責人簽章：

雲林縣斗六市公誠國民小學

公共工程施工日誌

表報編號： DR-89

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴 填表日期： 2026年10月12日 星期一

工程名稱	114年仁愛樓老舊廁所整修工程			承攬廠商	富森土木包工業		
核定工期	180 日曆天	累計工期	89 天	剩餘工期	91 天	工期展延天數	0 天
開工日期	115年7月16日			完工日期	116年1月11日		
預定進度(%)	0.50 %			實際進度(%)	0.00%		
累計預定進度(%)	21.08 %			累計實際進度(%)	29.97%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：

項次	施工項目	單位	契約數量	契約單價	本日完成數量	本日完成金額	累計完成數量	備註
壹	**直接工作費**							
1	乙種施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	1	8,500		-	1.00	
2	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)	式	1	6,000		-	1.00	
3	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	1	25,000		-	1.00	
4	既有牆面、地坪、磁磚、衛生設備、給排水設施、搗擺及天花板等拆除(含切割)及運棄(含合法證明);環境保護與清潔	式	1	422,000		-	1.00	
5	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	1	16,000		-	1.00	
6	地坪與蹲便台階增築	式	1	52,000		-	0.60	
7	砌1/2B磚牆	M2	36	1,700		-	29.00	
8	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉；樓板防水層試水	式	1	18,000		-	0.90	
9	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	765	330		-	-	
10	地坪及牆面(H=1.5m)塗刷彈性防水材	M2	444	350		-	-	
11	安裝不銹鋼方形地板落水頭(10cm*10cm,連工帶料)	組	48	500		-	-	
12	地坪貼止滑石英磚30cm*30cm，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	184	900		-	-	
13	地坪貼60cm*60cm止滑石英磚，本色水泥勾縫(連工帶料)	M2	10	1,300		-	-	
14	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	502	1,100		-	-	
15	半圓小便斗區牆面保留既有丁掛磚，配管後牆面貼丁掛磚與粉刷填縫修補，全面清潔刷彈性抗裂防水漆(1底2度，可電腦選色)	M2	45	600		-	-	
16	安裝鋁合金陽角收邊條	M	252	150		-	-	
17	施做抿石子(1~2分霓虹石，抿石子專用泥)	M2	2	1,300		-	-	
18	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	418	320		-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	115	4,000		-	-	
20	廁所安裝不鏽鋼掛鈎、置物板與13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	式	1	77,400		-	-	
21	新設人造石檯面洗手台工程	式	1	78,000		-	-	
22	貼深色石材檯面(t=2cm，倒圓角)	才	22	1,200		-	-	
23	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼皮天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	1	165,000		-	-	
24	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	1	400,800		-	0.63	
25	安裝燈具、循環扇、開關與插座(連工帶料)	式	1	103,900		-	0.60	
26	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	1	111,100		-	1.00	
27	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件, 各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	1	38,500		-	0.75	

28	安裝廁所指標系統(連工帶料，責任施工)	式	1	27,000		-	-	
29	施作獨立拖布盆3座(砌磚粉刷貼磁磚，H=30cm)	式	1	13,201		-	-	
30	門窗與雜項工程	式	1	282,582		-	0.35	
貳	**職業安全衛生管理費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.29	
參	**公共工程品質管制作業費(壹*1%)**	式	1	37,564		-	0.29	
肆	**包商利潤及管理費(約壹*7%)**	式	1	262,822		-	0.29	
伍	**營造綜合保險費**	式	1	11,270		-	1.00	
陸	**營業稅((壹~伍)*5%)**	式	1	205,281		-	0.30	
發包工程費合計				**4,310,894**		-		

本日完成進度＝（本日累計完成金額÷契約金額）%＝ 0.00%

二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：

材料名稱	單位	設計數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日數量	累計數量	備註
領班	1	67	挖土機	0	0	
技術工	0	58	吊車	0	1	
大工	1	81	卡車	0	2	
小工	1	58	鏟土機	0	0	
打石工	0	58	混凝土泵送車	0	0	
水電工	0	58				
泥作工	0	58				

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □ 無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ■有 □無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： □有 □無 ■無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具： ■有 □無

(二)其他事項：

無

六、施工取樣試驗紀錄：

無.

七、通知協力廠商辦理事項：

無

八、重要事項記錄：

工區環境整理

工地負責人簽章：